


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 444
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 04.02.2021
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು																		
ಅ)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">ವಿವರ</th> <th style="text-align: center;">ಬಿಡುಗಡೆ</th> <th style="text-align: center;">ವೆಚ್ಚ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ</td> <td style="text-align: right;">7326.12</td> <td style="text-align: right;">7326.12</td> </tr> <tr> <td>ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ</td> <td style="text-align: right;">72.23</td> <td style="text-align: right;">72.23</td> </tr> <tr> <td>ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ</td> <td style="text-align: right;">323.30</td> <td style="text-align: right;">323.30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ಒಟ್ಟು</td> <td style="text-align: right;">7721.65</td> <td style="text-align: right;">7721.65</td> </tr> </tbody> </table> <p>ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>	ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ			ವಿವರ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ	7326.12	7326.12	ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ	72.23	72.23	ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ	323.30	323.30	ಒಟ್ಟು	7721.65	7721.65
ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ																				
ವಿವರ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ																		
ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ	7326.12	7326.12																		
ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ	72.23	72.23																		
ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ	323.30	323.30																		
ಒಟ್ಟು	7721.65	7721.65																		
ಆ)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಅಭಾವ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಮನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 29 ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 38 ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶ 6557 ಗ್ರಾಮಗಳ ಈಗಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 68.35 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ 24.01 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರು ಪೂರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 527 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶೇ 50% ರಷ್ಟು ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ರೂ.12,912.36 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದಿನಾಂಕ:17.2.2014 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>																		
ಇ)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ/ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು;	<p>ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.2.10 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 19 ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.0.55 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 4 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>																		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು															
	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ಅಲ್ಲದೆ, ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲೇಶಪುರ, ಆಲೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿವರ ಇಂತಿವೆ:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ.ಸಂ</th> <th>ತಾಲ್ಲೂಕು</th> <th>ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ಸಕಲೇಶಪುರ & ಆಲೂರು</td> <td>198.25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ಬೇಲೂರು</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ಅರಸೀಕೆರೆ</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ಒಟ್ಟು</td> <td>238.25</td> </tr> </tbody> </table> <p>ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>	ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	1	ಸಕಲೇಶಪುರ & ಆಲೂರು	198.25	2	ಬೇಲೂರು	20.00	3	ಅರಸೀಕೆರೆ	20.00		ಒಟ್ಟು	238.25
ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)															
1	ಸಕಲೇಶಪುರ & ಆಲೂರು	198.25															
2	ಬೇಲೂರು	20.00															
3	ಅರಸೀಕೆರೆ	20.00															
	ಒಟ್ಟು	238.25															
ಈ)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ/ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಂತಹ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	<p>ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-1ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿಯಿಂದಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>															

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 09 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್‌ಎ 2021


 (ರಮೇಶ್ ಲ. ಚಾರಕಿಹೊಳೆ)
 ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು
 (ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ)

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ.ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 354 (444) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡೈವರ್ಷನ್ ವಿಯರ್ 1 - ಇಂಟೀಕ್ ಫೋರ್ ಬೇ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್, ಇಒಟಿ ಕ್ರೇನ್, ಡಿಸಿ ನಂ.3, ಎಂ.ಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಿಗಳು, ಅಂಕರ್ / ಧ್ರಸ್ವ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆವಿ/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದಾಟಲು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ ಕೀ ಆಧಾರದ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ, ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ. -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1	448.56	365.13	Devihalli, Donigal, Kumbardi Coffee Estate, Doddanagara, Hebbasale, Kesganahalli	ಶೇ. 81.40 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ತೊಟ್ಟಿ (ಡಿಸಿ-1) ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಂಟೀಕ್ ಫೋರ್ ಬೇ, ಪಂಪ್ ಹೌಸ್, ಇಒಟಿ ಕ್ರೇನ್, ಎಂ.ಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಿಗಳು (ವಾಲ್ವ್ಸ್), ಅಂಕರ್ / ಧ್ರಸ್ವ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆವಿ/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ. -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2	685.79	607.78	Devihalli, Donigal, Kumbardi Coffee Estate, Doddanagara, Hebbasale, Kesganahalli	ಶೇ. 88.62 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊತ್ತ
3	<p>ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ತೊಟ್ಟಿ (ಡಿಸಿ-4) ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಂಟೆಕ್ ಫೋರ್ ಬೇ, ಪಂಪ್ ಹೌಸ್, ಇಲಟಿ ಕ್ರೇನ್, ಎಂ.ಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಿಗಳು (ವಾಲ್ವ್ಸ್), ಆಂಕರ್ / ತ್ರಸ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆವಿ/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, 220ಕೆ.ವಿ ಲಲೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಕ್ಕಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನದ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3</p>	1135.30	974.95	Bykere, Jannapura, Masuvalli, Halasulagi, Magadi, Masuvalli, Hebbanahalli, Doddanagara	ಶೇ. 85.88 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	<p>ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡೈವರ್ಷನ್ ವಿಯರ್ -2 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುಟರಿ-1, ವಿಯರ್-6 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕರೆಹೊಳೆ ಹಳ್ಳ, ವಿಯರ್-7 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹೊಂಗಡ ಹಳ್ಳ, ಇಂಟೆಕ್ ಫೋರ್ ಬೇ, ಜಾಕ್ ವೆಲ್ ಕಂ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಡಿಸಿ-5, ಇಲಟಿ ಕ್ರೇನ್, ಎಂ.ಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಿಗಳು, ಆಂಕರ್ / ತ್ರಸ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 66 ಕೆವಿ/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಕಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನದ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4</p>	903.83	690.11	Kumbardi, Hirdanahalli, Kadagarahalli, Aluvalli, Kesaganahalli, Heggadde, Bugudihalli, Jannapura	ಶೇ. 76.35 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
5	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡೈವರ್ಷನ್ ವಿಯರ್ 3 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುಟರಿ, ವಿಯರ್-4 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಡುಮನೆ ಹೋಳೆ-1, ವಿಯರ್-5 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಡುಮನೆ ಹೋಳೆ-2 ಇಂಟೀಕ್ ಫೋರ್ ಬೇ, ಜಾಕ್ ವೆಲ್ ಕಂ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ, ಡಿಸಿ-5, ಇಲಟಿ ಕ್ಲೇನ್, ಎಂಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು, ಆಂಕರ್ / ತ್ರಸ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 66 ಕೆವಿ/6.6ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನದ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5	543.28	408.91	Ganadahole, Kadumane, Nadahalli, Kumbardi, Doddanagara, Hebbasale	ಶೇ. 75.27 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ 400 ಕೆವಿ / 220 ಕೆವಿ / 66 ಕೆವಿ /ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	265.93	217.64	Hebbanahalli, Chikkanagar	ಶೇ. 81.40 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	132.62	95.72	Devihalli, Donigal, Kumbardi Coffee Estate, Kadabanahalli, Halasulige, Masavalli, Magadi, Bykere, Ganadahole, Kadumane, Nadahalli, Kumbardi, Doddanagara, Hebbasale, Hiradanahalli, Kadagarahalli, Aluvalli, Kesganahalli, Hebbanahalli, Heggadde, Bugudihalli, Jannapura	ಶೇ. 72.18 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಚೈ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 29.14 ರಿಂದ 31.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಫ್ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1	126.50	45.16	Basvapura, Bettadalur, Mugali, Hebbanahalli, Kudanahalli, Belagodu, Megatavalli, Belame	ಶೇ. 35.70 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಚೈ.0.00 ರಿಂದ 1.56 ಕಿಮೀ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು 5.44 ರಿಂದ 6.68 ಅಕ್ವಾಡಕ್ಟ್ ಕಿಮೀ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಣ್ಣು ಅಗತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಫ್ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1ಎ-	394.79	141.10	Mugali, Hebbanahalli, Kudanahalli, Belagodu, Megatavalli, Belame	ಶೇ. 35.54 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಚೈ.7.00 ರಿಂದ 14.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಫ್ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2	130.57	37.08	Manjalagudu, Madnahalli, Kerehalli, Thimmanahalli, Kadadaravalli, Kamathi, Kalkere, Haluvalli	ಶೇ. 27.83 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಏತ
11	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.14.00 ರಿಂದ 24.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3	322.83	242.54	Birakanahalli, Talur, Ajjenahalli, Bellavara, Samudravalli, Channenahalli, Danayakanahalli, Madhaghatta, Yedehalli, Paduvalalu, Hiraguppe	ಶೇ. 69.22 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.24.00 ರಿಂದ 55.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4	433.36	236.70	Hulugundi, Halthore, Keshvpura, Madhihalli, Bettadalu, Holabgere, Shivapura Kvalu, Vaddarahalli, Shivapura, Mayagowdanahalli, Kodhihalli, Aldahalli, Devrahalli, Adguru, Ichanahalli, Kumarihalli, Tirumalanahalli	ಶೇ. 54.62 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.49.5 ರಿಂದ 50.78 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5	86.18	53.54	Ganguru, Aidalla Kavalu	ಶೇ. 62.13 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.55.00 ರಿಂದ 64.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6	214.63	59.85	Aidahalla Kaval, Naykanakere Kaval, Kalyadi, Halekalyadi	ಶೇ. 27.88 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
15	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.64.00 ರಿಂದ 80.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7	432.62	346.31	Halekalyadi, K.Diggenahalli, Madapura, Vaderahalli, Karagunda, Byaladakere, Devarayapattana, Haranahalli, Maladevihalli, Doddenahalli, Hebbaranahalli, S.Makanahalli, Habbanagatta, Ramadevarahalla Kavalu, Umadevahalli, Sanenahalli-Aidalla- Kavalu, Ganguru, Hosahalli, Chttanahalli	ಶೇ. 80.05 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
16	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.80.00 ರಿಂದ 89.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-8	117.95	32.38	Habbanagatta, Mududi, Annapura, Thalalutore, T.Kodihalli, Belagumba	ಶೇ. 27.45 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.89.00 ರಿಂದ 98.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-9	136.55	135.09	Belagumba, Kalkere, Gollarahalli Rangapurakavalu, Hunasekatte	ಶೇ. 98.93 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
18	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.98.00 ರಿಂದ 100.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-10	83.07	76.23	Myalanahalli, Konehalli, Bidaregudikaval	ಶೇ. 91.75 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
19	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 170.287 ರಿಂದ 177.270 ಮತ್ತು 182.220 ರಿಂದ 182.500 ರವರೆಗಿನ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಎರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಕ್ಕಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 177.270 ರಿಂದ 182.220 ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-11	443.83	158.49	Doddaguni, N Hosahalli, Kanchiganahalli, Yellapura, Handanahalli, Bommarasanahalli, Virupakshapura, Veerapura	ಶೇ. 35.71 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
20	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 182.500 ರಿಂದ 182.530 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 183.210 ರಿಂದ 198.000 (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 182.530 ರಿಂದ 183.210 ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್-12	180.25	58.50	Bandanahalli, Yarekaval, Thimlapura, Shettyhalli, Hosakere, Varthikatte, Pinnenahalli, Madenahalli, Sanabanahalli, Maranahalli, Anthapura, Thalekppa	ಶೇ. 32.45 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
21	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 198.000 ರಿಂದ 199.620 ರವರೆಗಿನ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 199.620 ರಿಂದ 201.880 ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ರಾಕೇಜ್-1	235.39	144.90	Thalekoppa, Anthapura, Malamaachakunte, Nallur	ಶೇ. 61.55 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
22	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 201.880 ರಿಂದ 206.350ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (93.50 ಕ್ಯೂಮೆಕ್ಸ್ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ರಾಕೇಜ್-2	429.15	308.41	Nallur, Tonasanahalli, Patravutanahalli	ಶೇ. 71.87 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
23	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 206.35 ರಿಂದ 210.090 ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಾಕೇಜ್-3	344.92	210.38	Jalaguni, MMA Kaval, Doddaveeranahalli, Devarajanahalli, Appinayakanahalli	ಶೇ. 60.99 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
24	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ 210.090 ರಿಂದ 222.00 ರವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 219.420 ರಿಂದ 221.740 ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾಕೇಜ್-13	315.21	157.44	Devarajanahalli, Dodderi, Appinayakanahalli, Channenahalli, Harivanapura, Masanapura, Kurikempanahalli, Vasanthanarasapura, Chikkonahalli, Kempanadodderi, Bhurudagatta, Kallanapalya, Mavukere	ಶೇ. 49.93 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
25	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ 222.00 ರಿಂದ 240.00 ವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ರಾಕೇಜ್-14	246.66	58.01	Mavukere, Kalshettigunte, Devalapura, Ganganala, Karikere, Sogenahalli, Chikkatothlukere, Thirumalapalya, Tulasipura, Bommanahalli, Chikkagundagallu, Obalapura, Hirekodathakallu, Ahobala agrahara, Channamuddanahalli, Jakkenahalli, Doddapalanahalli, Appayyanapalya	ಶೇ. 23.52 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
26	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ 100.00 ರಿಂದ 115.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ರಾಕೇಜ್-15	388.82	7.06	Maragondanahalli, Bommalapura, Thimmalapura, Madihalli, Kanchagatta, Byranayakanahalli, Geddehalli, Annapura	ಶೇ. 1.82 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವರ
27	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 115.00 ರಿಂದ 120.00 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 116.760 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 118.340 & ಕಿ.ಮೀ 118.830 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 120.00 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ಗಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-16	395.09		Halepalya, Edenahalli, Ramashetty Halli, Bennayakanahalli	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
28	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 120.00 ರಿಂದ 127.00 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಗಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-17	222.89	3.13	Bommenahalli, Ramenahalli, Karadi, Naykenahalli, Sidlehalli, Shettihalli	ಶೇ. 13.52 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
29	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 127.000 ರಿಂದ 137.620 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 134.980 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 137.620 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ಗಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-18	541.00	168.88	Bairapura, Mallenahalli, Madlehalli, Aralaguppe, Chowdlapura, Siddanahalli, Jakkannahalli, Thigalanahalli, Gyarehalli	ಶೇ. 31.22 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
30	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 137.620 ರಿಂದ 140.700 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 137.620 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 139.510 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ಗಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-19	203.69	113.58	Gyarehalli, Malagondanahalli, Kantalagere, Byadarahalli, JC pura	ಶೇ. 55.76 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
31	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 140.700 ರಿಂದ 146.000 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 140.700 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 142.110 ರವರೆಗಿನ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ಗಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-20	226.07	18.74	Bairaganahalli, Tarabenahalli, Naduvanahalli, Godekere	ಶೇ. 8.29 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
32	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 146.000 ರಿಂದ 156.000 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ , ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-21	106.92		Haalgona, Hatna, Rajataadripura, Yagachikatte, Harenahalli	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
33	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 156.000 ರಿಂದ 161.203 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ , ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 157.350 ರಿಂದ 157.980 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-22	132.81	13.44	Hadavanahalli, Honnenahalli, Neralekere, Indiganahalli	ಶೇ. 10.12 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
34	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 240.000 ರಿಂದ 244.35 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-23	494.84		Chikkapalanahalli, Neelagondanahalli, Siddapura, Irakasandra, Mudlakere palya	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
35	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 244.350 ರಿಂದ 249.15 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-24	162.62		Elerampura, Maragondanaguni, Vajjanakurike, Bedara, Agrahara	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
36	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ 249.15 ರಿಂದ 255.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 25	177.59		Byrasandra, Pataganahalli, Rayapura, Thimmasandra, Lakkayyanapalya	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
37	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ 255.00 ರಿಂದ 258.97 ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ, ಅಕ್ಕಡಕ್ಕ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇತರ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-26	131.99		Chinnahalli, Rangapura, Kaluvehalli, Vaderahalli, Katenahalli	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
38	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಗೊಂಡ್ಲು ಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮತೋಲನ ಜಲಾಶಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	592.34		Bhairagondlu, Buchenahalli, Chinnahalli, Vaderahalli, Katenahalli, Karekallanahalli, Kaluvenahalli, Kolala, Puradahalli, Gollachinnahalli, Lakkayyanapalya, Motaganahalli, Virasagara, Lakkamuttanahalli, Belladahalli, Gadmenahalli, Sunkadahalli	ರೈತರ ವಿರೋಧದಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ದರ ನಿರ್ಧರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಏರ್ಪಾಡ ಅನುದಾನ	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊತ್ತ
39	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಟಿ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ & ರಾಮನಗರ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ (ಉದ್ದ 52.89 ಕಿ.ಮೀ) ಹಾಗೂ ಏತ ಘಟಕಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ (ಉದ್ದ 12.06.ಕಿ.ಮೀ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1325.96	475.79	MUDLUKERE PALYA, HANUMATHAPUTA, S GOLLAHALLI, SINGRIHALLI, CHIKKADODDAVADI, HIREDODDAVADI, HALUGONDANAHALLI, OJENAHALLI, SHEETHAKALLU, DYAPENAHALLI, GIDAGANAHALLI, MARALAKUNTE, KUNTA BOMMANHALLI, SHIRAGANAHALLI, VENKATAPURA, MANNE RAMAPURA, MANNE, OBALAPURA, DODDACHANNOHALLI, KAREHALLI, THYAMAGONDLU AMANIKEREI, KASABA THYAMAGONDLU, BIDALURU, LAKKENAHALLI, KULUVANAHALLI, SULUKUNTE, CHIKKANNANE, THALAKERE, LAKKASANDRA, BYADRAHALLI, ARALASANDRA, KONERIPURA, KEMPUHALLI, BYRASANDRA, SRINIVASAPURA, CHIKKAMARANAHALLI, DODDAKARENAHALLI, SEETHARAMABATTARAPALYA, KORATEGERE, HONNASANDRA, KRISHNARAJAPURA, CHOWDASANDRA, KOTNAHALLI, AVALAKUPPE, MUMMENAHALLI, SHYNUBOGANAHALLI, TIPPAGONDANAHALLI	ಶೇ. 35.88 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
40	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಗುರುತ್ವಾ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 1.710 ಕಿ.ಮೀ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಸ್ ಪೈಪುಗಳ ವಿತರಣೆ, ಅಳವಡಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 1.710 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 38.00 ವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಡ್ಡ ಮೂರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಧುಗಿರಿ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್- 1)	751.64	73.58	Chikkagundagal, Appayyanapalya, Obalapura, Hirekodathkal, Beladhara, Hanumanthagiri, Gollahalli,Tharatiroppa Agrahara, Hanumanthapura, Baleveeranahalli, Malleshpura, Koratagere, Mudlapanne, Hosahalli, Kamenahalli, Musavanakallu, Muggondanahalli, Bukkapatna, Jampenahalli, Kambadahalli, Tumbadi, Pemmodevarahalli, Dasarahalli, Guruvaderahalli, Palyadahalli, Kambathanahalli, Karamaradi, Vaderahalli, Bijavara,Panne, Cholenahalli, Chinakavajra, Harihararoppa	ಶೇ. 9.79 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
41	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಗುರುತ್ವಾ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ.38.00 ಯಿಂದ 120.488 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್- ಬಿಬಿ)	610.30	58.49	Jadegondanahalli, J.I Chikkenahalli Avaragallu, Hosakere, Basavanahalli, Thippagondanahalli, Veerachannenahalli, Chinnenahally, Midigeshi, Nallekamanahalli, Bedathur, Bidarekere, Kyathagondanahalli, Bidarekere Kaval, Govindapura, Melavai, Gudibanda, Kannamed Chittaganahalli Kilarlahalli, Byadanur, Kasaba, Pavagada, Neralakunte, Gummagatta, Gaudeti, Virupasamudra, Kanakapura, Dommatamari, Jajurayanahalli, Venkatapura, Ranganathapura, Kanivenahalli	ಶೇ. 9.58 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
42	ವತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 81.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಎಂ.ಎಸ್. ಪೈಪುಗಳ ವಿತರಣೆ, ಅಳವಡಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	863.48	218.41	MUDLUKERE PALYA, HANUMATHAPUTA, S GOLLAHALLI, SINGRIHALLI, CHIKKADODDAVADI, HIREDODDAVADI, HALUGONDANAHALLI, OJENAHALLI, SHEETHAKALLU, DYAPENAHALLI, GIDAGANAHALLI, MARALAKUNTE, KUNTA BOMMANHALLI, SHIRAGANAHALLI, KATAPURA, MANNE ,RAMAPURA, MANNE, OBALAPURA, DODDACHANNOHALLI, KAREHALLI, THYAMAGONDLU, KASABA THYAMAGONDLUAM, ANIKEREI, BIDALURU, LAKKENAHALLI, KULUVANAHALLI, SULUKUNTE, CHIKKANNANE, THALAKERE LAKKASANDRA,BYADRAHALLI ,ARALASANDRA,KONERIPURA, CHOWDASANDRA, AVALAKUPPE,KEMPUHALLI, KORATEGERE, KOTNAHALLI, SEETHARAMABATTARAPALYA, SHYNUBOGANAHALLI, TIPPAGONDANAHALLI, DODDAKARENAHALLI, MUMMENAHALLI, KRISHNARAJAPURA, HONNASANDRA, CHIKKAMARANAHALLI, BYRASANDRA,	ಶೇ: 25.29 ರಷ್ಟು ಮೂರ್ತಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ.
43	Consultancy Service for Survey & Investigation, Designs, Preperation of Estimates and Drawings for the Work of Yettinahole Gravity Canal From CH;100.00 KM to CH: 160.00 KM & From Ch: 240.00 Km to 260.00 KM Including newly identified special Structure of Yettinahole Project.	5.10	4.29		
44	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್, ಅರಣ್ಯ, ರೈಲ್ವೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮುಂತಾದ ಇಲಾಖೆಗಳ ರೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು		308.38		
	ಒಟ್ಟು	16122.92	7326.12		

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ.ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 354 (444) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2

- ✓ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ, ಕಾಡುಮನೆಹೊಳೆ, ಕೇರಿಹೊಳೆ, ಹೊಂಗದಹಳ್ಳ ಮುಂತಾದ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 8 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, RL 729.00 ಮೀ ನಿಂದ RL 800.00 ಮೀ ನಲ್ಲಿ 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 24.01 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ RL 965.00 ಮೀ ನಲ್ಲಿನ ವಿತರಣಾತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುವ ಲಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
- ✓ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ-2 ರ ಡಿಯ 260 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ, ಸುಮಾರು 78 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
- ✓ ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕವಲೊಡೆಯುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ರಾಮನಗರ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ತುಮಕೂರು, ಕೊರಟಗೆರೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ 79 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮಧುಗಿರಿ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಕೊರಟಗೆರೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 107 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ಗುರುತ್ವ ಕಾಲುವೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರುಗಳು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ದರಗಳಂತೆಯೇ, ಏಕರೂಪದರ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಡತಡೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ.ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 354 (444) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-3

ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ
1	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	
1	ಪಾವಗಡ ತಾ: ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	0.10
2	ಪಾವಗಡ ತಾ: ಚನ್ನಮ್ಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	0.10
3	ಪಾವಗಡ ತಾ: ದೇವರಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	0.10
4	ಪಾವಗಡ ತಾ: ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	0.10
5	ಪಾವಗಡ ತಾ: ಜಿ.ಅಚ್ಚಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	0.10
6	ಪಾವಗಡ ತಾ: ದವಡಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನನಿರ್ಮಾಣ	0.10
7	ಪಾವಗಡ ತಾ: ಬಿ.ಹೋಸಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	0.10
8	ಪಾವಗಡ ತಾ: ಗಂಗಸಾಗರ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	0.10
9	ಪಾವಗಡ ತಾ: ಭೀಮನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	0.10
10	ಪಾವಗಡ ತಾ: ಮಾಚರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	0.10
11	ಪಾವಗಡ ತಾ: ರಾಯಚೆಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	0.10
12	ಪಾವಗಡ ತಾ: ಬಿ.ಅಚ್ಚಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	0.05
13	ಪಾವಗಡ ತಾ: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	0.05
14	ಕೋಳಾಲ ಹೋಬಳಿಯ ಸೀತಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.25
15	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಗುಂಡಿನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 18/1 ರಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.25
16	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಳಾಲ ಹೋಬಳಿಯ ಮಧ್ಯ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.10
17	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಅರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.10
18	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಳಾಲ ಹೋಬಳಿಯ ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.10

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ
19	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರ ಹೋಬಳಿಯ ಬೆಳಧರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.10
	ಒಟ್ಟು - ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	2.10
	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	
1	ಪಾವಗಡ ತಾ: ಕಣಿವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.10
2	ಪಾವಗಡ ತಾ: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.10
3	ಸಿ.ಎನ್.ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿಯ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಜನಾಂಗದ ಸರ್ವೆ ನಂ 165 ರಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.25
4	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತನಿಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.10
	ಒಟ್ಟು - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	0.55
	ಒಟ್ಟಾರೆ	2.65

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ.ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 354 (444) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-4

4701 ಲೆಕ್ಕಪರಿಷತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

Sl. No	Name of Work	Estimated Amount
I	Sakaleshpura & Alur	
1	Construction of Concrete road from NH-75 Maranahalli to Aluvalli for a length of 5.0 Km in Sakaleshpur taluk of Hassan district	5.87
2	Construction of Concrete road from Aluvalli village to Hongadahalla Hanging bridge via Kadagarahalli- Hiradanahalli village including CD works for a length of 6.50 Km in Sakaleshpur taluk of Hassan district	7.35
3	Construction of road bridge across Kerihalla connecting to Aluvalli-Kadagarahalli road under Yettinahole Project connectivity in Sakaleshpur taluk of Hassan district	4.00
4	Construction of road bridge across Hongadahalla connecting to Hiradanahalli Mogenahalli road under Yettinahole Project connectivity in Sakaleshpur taluk	5.00
5	Dismantling and re-construction of of road bridge across Yettinahole at Ch.2550m of road connecting Maranahalli-Aluvalli villages under Yettinahole Project in Sakaleshpur taluk	2.00
6	Construction of Concrete Road from Kadumane Estate to Gudanakere village boundry includig cross drainage works for a length of 3.09 KM in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist.,	2.62
7	Construction of Concrete Road from Sakaleshpur-Mudigere Road to Nadahalli village via Harle Including CD works for a length of 5.0 KM in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist.,	4.13
8	Construction of concrete Road from Hebbanahalli Primary School to Halasulgi Udayavara road via Harehalli-Katehalli for a length of 5.30km in Sakaleshpura taluk of Hasan Dist.,	4.31
9	Construction of Concrete Road from Hebbanahalli village boundry to Hebbanahalli - Belagodu road junction for a length of 1.35 KM including CD works in Sakaleshpura taluk of Hasan Dist.,	1.13
10	Construction of Concrete Road from Hebbasale to Hennali in Hebbasale village, including CD works a length of 4.90Km in Sakaleshpura taluk of Hasan	4.23
11	Construction of Concrete Road from Gurujanahalli cross to Nadahalli village including CD works for a length of 3.90 KM in Sakaleshpura taluk of Hasan Dist.,	4.55
12	Dismantling and re-construction of road bridge across Nala and approaches near Nadahalli village in Sakaleshpur taluk	0.77

Sl. No	Name of Work	Estimated Amount
13	Construction of concrete Road from SH-112 to Hongadahalla road via Kyanahalli- Nodarahalli- Haridanahali road including CD works for a length of 18 km in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist.,	16.60
14	Construction of Concrete Road from Katehalli junction between Halasulgi- Udayavara Road to Sakaleshpur- Belur Road via halasulgi village including CD works for a length of 2.50 km in Sakaleshpur taluk of Hassan Dist.,	2.50
15	Construction of Asphalt Road from Belagod main road to Megatavalli- Belame road via Sanklapur math including CD works for a length of 6.0 km in Alur taluk of Hassan Dist.,	4.00
16	Construction of Cement Concrete Road from Kelagalale (Sundekere) to Hebbanahalli village via Udayavara including CD works for a length of 10.00 km in Sakaleshpur taluk of Hassan Dist.,	16.00
17	Construction of concrete Road from Kumbardi bus stand to Kumbaradi village in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist.,	2.00
18	Construction of concrete Road from SH-107 to Chimmikulu road including CD works for a length of 6.0 km in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist.,	5.50
19	Construction of concrete Road from NH-48-Doddattappalu village to Nadahalli village including CD works for a length of 5.0 KM in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist.,	4.90
20	Construction of concrete Road from Masavalli village to Honnapura village including CD works for a length of 2.20 KM in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist.,	2.20
21	Construction of concrete Road from Anemahal-janekere road to Chikkasattigala-doddasattigala road (upto Temple) including CD works for a length of 3.0 km in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist.,	3.00
22	Construction of Concrete Road from Doddanagara junction to Chowdeshwari Temple in Sakaleshpur taluk of Hassan Dist.,	1.50
23	Construction of Concrete Road from Doddanagara Road to Jargal Colony in Sakaleshpur taluk of Hassan Dist.,	1.50
24	Construction of Concrete Road from Mogenahalli village to Hongadahalla-Yedekumari Road for length of 1.95 KM in Sakaleshpur taluk of Hassan Dist.,	2.50
25	Construction of Concrete Road from Belur- Somvarpete Road to Kadadaravalli via Gummanahalli- Shingaravalli in Sakaleshpur/ Belur taluk of Hassan Dist.,	6.09
26	Construction of concrete Road from Chinnalli junction to Hiradanahalli village in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist.	4.00
27	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಸಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮತ್ತುರು- ದೊಡ್ಡಕುಂದೂರು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2.00 ಕಿ.ಮೀ)	1.50

Sl. No	Name of Work	Estimated Amount
28	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಸಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಮಲಗಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳಭಾಗದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.60
29	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಸಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊಸೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಳಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಕಳಲೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ (1.5 ಕಿ.ಮೀ)	1.50
30	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಸಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಯಸಳೂರು-ಹುಲಗಳಲೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.0 ಕಿ.ಮೀ)	1.00
31	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಸಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸರಳ್ಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.00 ಕಿ.ಮೀ)	1.00
32	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಿಸ್ಲೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊನಾಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.00 ಕಿ.ಮೀ)	1.00
33	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಸಳೂರು ಹೋಬಳಿ ನಾರೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2.00 ಕಿ.ಮೀ)	2.00
34	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ಅತ್ತಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶನಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಅನೆಗುಂಡಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3.00 ಕಿ.ಮೀ)	3.00
35	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ಅನೆಗುಂಡಿಯಿಂದ ಮಂಕನಹಳ್ಳಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3.00 ಕಿ.ಮೀ)	3.00
36	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ಜಡಿಗದ್ದೆಯಿಂದ ಒಲಳಹಳ್ಳಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (4.00 ಕಿ.ಮೀ)	4.00
37	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಸಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಅತ್ತಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜಡಿಗದ್ದೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3.50 ಕಿ.ಮೀ)	3.50
38	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಂತನಮನವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ) ಉಳಿದ ಭಾಗ	2.00
39	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ವಣಗೂರು-ಕೂಡುರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರಗತ್ತೂರು ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) ಉಳಿದ ಭಾಗ	1.00
40	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೆತ್ತೂರು ಕೂಡುರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಿಕ್ಕಿರು ಮೂಲಕ ಹಾಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಟಗೂರು ಕಿರುಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1.30 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 4.80 ವರೆಗೆ ಉಳಿದ ಭಾಗ)	3.50
41	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಾಡ್ಯದಿಂದ ದೇವರಬನಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಉಳಿದ ಭಾಗ)	1.00
42	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ವಳಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.5 ಕಿ.ಮೀ)	1.50

Sl. No	Name of Work	Estimated Amount
43	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ವಳಲಹಳ್ಳಿ -ಹಿರದನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾತಹಳ್ಳಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.5 ಕಿ.ಮೀ)	1.50
44	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ಮರ್ಜಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1 ಕಿ.ಮೀ)	1.00
45	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗೋಡು ಹೋಬಳಿ ಉದಯವಾರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ(3 ಕಿ.ಮೀ)	3.00
46	ಅಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಜುವಳ್ಳಿ- ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ನೀಲನಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ (3 ಕಿ.ಮೀ)	3.00
47	ಅಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಕ್ಕೋಡು, ಬಂಡಿ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಗೊಲ್ಲರ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1 ಕಿ.ಮೀ)	1.00
48	ಅಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಹಂತನಮನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	0.60
49	ಸಕಲೇಶಪುರ ಹುಚ್ಚಂಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಕಂದಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1 ಕಿ.ಮೀ)	0.80
50	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೆಸಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೋವಳ್ಳಿ, ಕರೆಗೂರು ಮತ್ತು ವಣಗೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ	2.50
51	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೆಸಳೂರು ಹೋಬಳಿ ನಿಂಗಪುರ, ಕಾಡೂರು ಕಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಬಸಗೂಳ, ಹಣಸೆ ಮತ್ತು ಹುಣಸವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.50
52	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೆಸಳೂರು ಮತ್ತು ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಗೇರಿ-ಗೊದ್ದು ಕುಮ್ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ, ಹಿಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ತಂಬಲಗೇರಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ	2.00
53	Construction of Concrete Road to Ganeshanagara, Jannapura, Chittapura, Doddanagara village in Sakleshpura taluk	1.75
54	Construction of Concrete Road from Hanumanahalli -Tattekere cross road to Chikkanahalli Honnegowda and others houses connecting in Alur taluk	1.00
55	Construction of Concrete Road from Hebbasale village to Railway station and Sullakki village to Negilakere in Sakleshpura taluk	0.70
56	Construction of Concrete Road from Palya B.M road to Gundana Belluru via Chinnahalli village of Alur talluk of Hassan District.	1.50
57	Construction of cement concrete Road including CD works from Madabalu road to Gundana Belluru via Dinda ghatta in Alur taluk, Hassan Dist.,	1.25
58	Construction of cement concrete Road including CD works from Belagod Udevara main road to Kelagalale village and Kothnahalli village of Yesalur hobli in Sakaleshpur taluk, Hassan Dist.,	1.10

Sl. No	Name of Work	Estimated Amount
59	Construction of cement concrete Road including CD works from Kyanahalli Beeradevara kere to rudregowda house and Maragalli village of Yesalur hobli in Sakaleshpur taluk, Hassan Dist.,	0.65
60	Construction of cement concrete Road including CD works from Mukana mane and Chandige horatti village of Hettur hobli and from Harley park to Bembale village in Sakaleshpur taluk, Hassan Dist.,	0.80
61	Construction of Concrete Road including Cd works from Alur- bikkod road to madabalu via karjuvalli and timmanahalli in Alur taluk, Hassan district (Balance work)	1.00
62	Construction of Concrete Road from Gaddekoppalu Ganjigere cross road to Bukkapura of Kunduru Hobli at Alur taluk of Hassan District	2.25
63	Construction of Concrete Road from Sulugodu village to Garigatta via tank bund of Kunduru Hobli at Alur taluk of Hassan District	1.00
64	Construction of Concrete Road from Gaddekopplau to Ganjikere & interior road of Sulugodu village of Kunduru Hobli at Alur taluk of Hassna District	2.50
65	Construction of Concrete Road from Hanagalale to Chinnalli, including CD works in Alur taluk of Hassan District	1.50
66	Construction of Concrete Road from Palya Hobli Madabalu-Heddurga-road to Heddurga colony, including CD works in Alur taluk of Hassan District	1.00
67	Construction of Concrete Road from Bikkod road to Chikkakanagala via Holebelluru including CD works in Alur taluk of Hassan District	2.00
68	Construction of cement concrete road for Hongadahalla ring road for a length of 0 to 0.80 km including CD works in Sakleshpurataluk of Hassan district	0.80
69	Construction of cement concrete road from Kagainahare to Kagainahare fort for a length of 1 km including CD works in Sakleshpurataluk of Hassan district	1.00
70	Construction of cement concrete road from Hongadahalla Main road to konthanamane for a length of 0 to 0.50 km including CD works in Sakleshpura taluk of Hassan district	0.50
71	Construction of cement concrete road from Vanaguru-kudurasthe road to maragathur village (Iyyappaswamy temple) for a length of 0 to 1.0 km including CD works in Sakleshpura taluk of Hassan district	0.90
72	Construction of cement concrete road from Hethur-kudurasthe road to Hadlahalli Via mekkirumane, matagur, Kirkalli & Hallibailu for a length of 0 to 1.0 km and Construction of bridge across MatagurNala including CD works in Sakleshpura taluk of Hassan district	1.30
73	Construction of cement concrete road from Hethur-Kudurasthe road to Hadya (Bairegowda House) for a length of 200 m including CD works in Sakleshpura taluk of Hassan district	0.20

Sl. No	Name of Work	Estimated Amount
74	Construction of cement concrete road from Hadlahalli to Hadlahalli temple for a length of 0.3 km including CD works in Sakleshpura taluk of Hassan district	0.30
75	Construction of cement concrete road from Attihalli to Hettur Via Kirkalli for a length of 0.3 km and Construction of bridge across Kirkallihalla including CD works in Sakleshpura taluk of Hassan district	0.90
76	Construction of cement concrete road from Hethur-kudurasthe road to Gudimane via Hadya for a length of 0 to 1.5 km and Construction of bridge across HadyaHalla including CD works in Sakleshpura taluk of Hassan district	1.50
77	Construction of cement concrete road from Hadya to Devarabana for a length of 0 to 0.60 km including CD works in Sakleshpura taluk of Hassan district	0.60
78	Construction of cement concrete road from Valalahalli- Hiradanahalli road to Hiriyur via Hiriyur SC colony for a length of 0 to 1.00 km including CD works in Sakleshpura taluk of Hassan district	1.00
79	Construction of cement concrete road from Hethur-devaragundi to Temple for a length of 1 km including CD works in Sakleshpura taluk of Hassan district	1.00
Sub Total - I		198.25
II Belur		
1	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಮದಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪಡುವಳಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ತಾರಿಮರದಿಂದ ತಟ್ಟೇಕೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಬಾರೆಯಿಂದ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮದಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	1.00
2	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹುಲುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹುಲುಗುಂಡಿ, ಹಾಲ್ಕೊರೆ, ಹಾಲ್ಕೊರೆ ಕೊಪ್ಪಲು, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹನಿಕೆ, ತೆಂಡಿಗರೆ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	1.05
3	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹಗರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಗರೆ, ಹಳೇಹಗರೆ, ಅಂಗಡಿಹಳ್ಳಿ, ಅಡವಿಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟದಾಲೂರು, ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಯೋಗಿಪುರ, ಹಂದ್ರಾಳು, ಹುಲಿಯಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು, ಸಂಗಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲು, ಪೇಟೆಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2.25
4	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಸವಾಸೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸವಾಸೀಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಯಾಣಪುರ, ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಪಂಡಿತನಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಕೋಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಹರುಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	0.75

Sl. No	Name of Work	Estimated Amount
5	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಅಡಗೂರುಗ್ರಾ. ಪಂ. ಅಡಗೂರು, ಆಲದಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಹಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾತನಕೆರೆ, ತಿರುಮನಹಳ್ಳಿ, ಉಮಾದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಎಸ್.ಎಂ.ಕೊಪ್ಪಲು, ಬಿ.ಪಿ.ಕೊಪ್ಪಲು, ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	1.00
6	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಹಳೇಬೀಡು, ಬೇಲನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಬಸ್ತಿಹಳ್ಳಿ, ಮಾಯಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಕಟ್ಟೇಸೋಮನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	1.80
7	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಗೋಣಿಸೋಮನಹಳ್ಳಿ, ತಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಹುಲಿಕೆರೆ, ಗಿರಿಕಲ್ಲು, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ರಾಜಗೆರೆ, ಬಂಡಾರಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	1.20
8	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕೋಡಿಕೊಪ್ಪಲು, ಲಿಂಗಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು, ರೈತರಕೊಪ್ಪಲು, ಸೊಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ, ನಾಣೇನಹಳ್ಳಿ, ಮತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	1.20
9	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಗಂಗೂರುಗ್ರಾ. ಪಂ. ಗಂಗೂರು, ಮಲಿಯಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು, ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ಕನಕೇನಹಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	1.00
10	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಚಟಚಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ದ್ಯಾವಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಚಟಚಟನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	0.80
11	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಕೋಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ದೊಡ್ಡಕೋಡಹಳ್ಳಿ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಂಡ್ಲಿ, ಶಿವಸೇನಹಳ್ಳಿ, ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ, ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ, ಸೂರನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಕಬ್ಬಿಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	1.00
12	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಜಾವಗಲ್‌ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಜಾವಗಲ್‌ಆಸ್ಪತ್ರೆರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜಾವಗಲ್‌ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	1.05
13	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹಂದ್ರಾಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಂದ್ರಾಳು, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೂಡನಹಳ್ಳಿ, ಕಸ್ತೂರಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	0.75
14	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಬಂದೂರುಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬಂದೂರು, ಕೆರೆಕೋಡಹಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಕೋಳಗುಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೋಳಗುಂದ, ನರಸೀಪುರ, ಎನ್.ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ, ಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	1.40
15	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಅರಕೆರೆಗ್ರಾ. ಪಂ. ಸಾವಂತನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೇರಗಿಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೇರಗಿ, ಸಂಕೀಹಳ್ಳಿ, ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	1.00

Sl. No	Name of Work	Estimated Amount
16	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಕರಗುಂದಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕರಗುಂದ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಮಾದಾಪುರ, ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ, ವಡೇರಹಳ್ಳಿ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	1.05
17	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಕಲ್ಯಾಡಿಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕಲ್ಯಾಡಿ, ಹಳೇಕಲ್ಯಾಡಿ, ಮುದಿನಿಂಗನಕೊಪ್ಪಲು, ವೃಂದಾವನಹಳ್ಳಿ, ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	0.90
18	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಉಂಡಿಗನಹಾಳು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಉಂಡಿಗನಹಾಳು, ಚಿಕ್ಕನಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ದೇಶಾಣಿ, ಕುರಾದಹಳ್ಳಿ, ದೇಶಾಣಿ-ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	0.80
Sub Total - II		20.00
III Arasikere		
1	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಲವತ್ತಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚೀಲನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.75
2	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಬ್ಬನಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00
3	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್. ಮಾಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00
4	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಘನಹಬ್ಬಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.50
5	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00
6	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00
7	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಳಲುತೊರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00
8	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00
9	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗುಂಬ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಿಡ್ಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.50
10	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.50
11	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಒಂಟೆಕಲ್ಲಹಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.50
12	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಲನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00
13	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವನಪುರ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00

Sl. No	Name of Work	Estimated Amount
14	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದುಡಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00
15	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದುಡಿ ತಾಂಡಾ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹಲಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.50
16	ಟಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗರ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00
17	ಚೌಟಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮುಂಜಿನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00
18	ಸಿ.ಆರ್.ಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50
19	ತಳಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೀರಾಪೊರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.35
20	ಚಂದನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪೂರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50
21	ಮಲ್ಲದೇವಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.85
22	ಅರಸೀಕೆರೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ಶಿಬಿರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50
23	ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಂಡಾನ ಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.25
24	ಕೋಡಿಮಠದಿಂದ ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.75
25	ಗುತ್ತಿನಕೆರೆಯಿಂದ ಎಸ್ ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.55
26	ಬಸವರಾಜಪುರಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50
	Sub Total - III	20.00
	Total	238.25