


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 229(265)
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ
(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 17.02.2022.
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	<p>ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇದರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಅಭಾವ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಮನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ 24.01 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕಾಗಿ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಹಾಸನ, ತುಮಕೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 527 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಂತೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>
ಆ)	<p>ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ವಿಚಾರ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಜನವರಿ 2022ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ರೂ.9268.76 ಕೋಟಿಗಳ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>
ಇ)	<p>ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು;</p>	<p>ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಏತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಂತಹ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	<p>ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-5 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೀರುವಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಾದ NHAI, Railways, KPTCL ನಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 10 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್‌ಎ 2022


 (ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಚೋಳ)
 ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್‌ಗೌಡ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)

ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 229 (265)ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಂತೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ)	ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಲು ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ)		ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ)
			ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	0.267	-	-	0.267
2	ಹಾಸನ	0.512	34	0.80	1.312
3	ತುಮಕೂರು	2.433	113	2.160	4.593
4	ಕೋಲಾರ	2.842	138	2.064	4.906
5	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	2.217	196	2.876	5.093
6	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	1.924	46	1.067	2.991
7	ರಾಮನಗರ	1.834	-	-	1.834
8	ಟಿ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯ	1.70	-	-	1.70
9	ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಜಲಾಶಯ	0.80	-	-	0.80
10	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ	0.50	-	-	0.50
	ಒಟ್ಟು	15.029	527	8.967	24.01

ಅನುಬಂಧ-2

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ ಗೌಡ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 229 (265) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೆರೆಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mcft)	ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mcft)
1	ತುಮಕೂರು	6	43.53	22.00
2	ಕೊರಟಗೆರೆ	39	1790.78	870.00
3	ಮಧುಗಿರಿ	45	1873.63	843.00
4	ಪಾವಗಡ	23	1061.63	425.00
	ಒಟ್ಟು	113	4769.57	2160.00
				2.160 TMC

ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಕೆರೆಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mcft)	ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mcft)
1	ಬೆಲದಾರ ಕೆರೆ	9.68	4.84
2	ದುರ್ಗದಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ	9.74	4.87
3	ತಿಮ್ಮನಾಯ್ಕನ ಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ	7.2	3.6
4	ಹಲಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ	8.36	4.18
5	ಚನ್ನಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	3.53	1.765
6	ಹಿರೆಕೋಡತ್ಕಲ ಕೆರೆ	5.02	2.51
	ಒಟ್ಟು	43.53	21.765
			0.022 TMC

ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಕೆರೆಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mcft)	ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mcft)
1	ತಿಮ್ಮನಾಯಕ್ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	19.12	8.604
2	ಕಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	39.38	17.721
3	ಕೋಲಾಲ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	11.75	5.288
4	ಯಲಚಿಗರೆ ಕೆರೆ	7.28	3.276
5	ಡಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.70	2.115
6	ಅಕ್ಕಿರಾಂಪುರ ಕೆರೆ	63.05	28.373
7	ತೂಗನಘಟ್ಟ ಕೆರೆ	9.40	4.23
8	ಬೈಚಾಪುರ ಕೆರೆ	4.93	2.219
9	ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	24.40	10.98
10	ಚಿಕ್ಕಿವಳ್ಳಿ ದಮ್ಮನಾಗರ ಕೆರೆ	79.66	35.847
11	ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	5.70	2.565
12	ಸುಂಕದಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	5.70	2.565
13	ಮಾವತ್ತೂರು ಕೆರೆ	723.00	325.35
14	ಪುಟ್ಟಸಂದ್ರ ಕೆರೆ	15.27	6.872
15	ಎ.ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕೆರೆ	9.16	4.122
16	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	26.79	12.056
17	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೆರೆ	3.57	1.607
18	ಇರಕಸಂದ್ರ ಕೆರೆ	170.36	76.662
19	ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.70	2.115
20	ವೀರಾಪುರ ಕೆರೆ	11.75	5.288
21	ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	7.00	3.15
22	ಪತಂಗಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	18.80	8.46
23	ವಜ್ಜನಕುರಿಕೆ ಕೆರೆ	10.73	4.829
24	ಮೂದಲವಾಳ್ಕೆ ಕೆರೆ	8.60	3.87
25	ಮಲ್ಲೇಶಪುರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	11.04	4.968
26	ಹುಲಿಕುಂಟೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	16.30	7.335
27	ಬೈರೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	7.68	3.456
28	ತುಂಬಾಡಿ ಕೆರೆ	126.00	56.7
29	ಯತ್ತಗೋನ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	6.00	2.7
30	ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ	142.200	63.99
31	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹೊಸ ಕೆರೆ	5.60	2.52
32	ಜಂಪೇನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ	16.97	7.637
33	ನವಿಲುಕುರಿಕೆ ಕೆರೆ	4.85	2.183
34	ಮಲ್ಲೇಕಾವು ಕೆರೆ	25.14	11.313
35	ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಕೆರೆ	4.60	2.07
36	ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	18.30	8.235

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಕೆರೆಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mcft)	ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mcft)
37	ಘಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	34.30	15.435
38	ಧಿತಾ ಜಲಾಶಯ	222.000	99.9
39	ಬೆಂಡೋನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್	7.200	3.24
	ಒಟ್ಟು	1790.78	869.85
			0.870 TMC

ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಕೆರೆಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mcft)	ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mcft)
1	ಚೋಳೇನಹಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್	57.00	25.65
2	ಸಿದ್ದಾಪುರ ಟ್ಯಾಂಕ್	66.35	29.86
3	ಮಿಡತಾರಹಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್	3.98	1.79
4	ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್	66.30	29.84
5	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್	17.20	7.74
6	ಬಿಜಾವರ ಟ್ಯಾಂಕ್	111.00	49.95
7	ತೈಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಂಕ್	5.58	2.51
8	ಮುದ್ದನೆರಳೇಕೆರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್	66.00	29.70
9	ಬ್ಯಾಲೈ ಟ್ಯಾಂಕ್	20.60	9.27
10	ಅಗ್ರಹಾರ ಟ್ಯಾಂಕ್	23.00	10.35
11	ನಿತ್ರಹಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್	30.00	13.50
12	ಭಟ್ಟಗೆರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್	69.00	31.05
13	ಕೊಂಡವಾಡಿ ಟ್ಯಾಂಕ್	35.00	15.75
14	ಹುಣಸವಾಡಿ ಟ್ಯಾಂಕ್	16.20	7.29
15	ಕೊಡ್ಲಾಪುರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	54.85	24.68
16	ಕೊಡ್ಲಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ	24.82	11.17
17	ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್	78.00	35.10
18	ಮಿಡಿಗೇಶಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	72.81	32.77
19	ಹನುಮಂತಪುರ ಟ್ಯಾಂಕ್	121.05	54.47
20	ಬೇಡತ್ತೂರು ಟ್ಯಾಂಕ್	50.00	22.50
21	ಬಿದರೆಕೆರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್	37.00	16.65
22	ಹೊಸಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	61.19	27.54
23	ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್	38.50	17.33
24	ದೊಡ್ಡಮೂರು ಟ್ಯಾಂಕ್	34.70	15.62
25	ಚಿಕ್ಕಮೂರು ಟ್ಯಾಂಕ್	34.70	15.62
26	ಕಾಳಿದೇವಪುರ ಟ್ಯಾಂಕ್	31.52	14.18
27	ಯಕರಹಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್	26.80	12.06
28	ಕಡಗತ್ತೂರು ಟ್ಯಾಂಕ್	165.45	74.45
29	ತಿಂಗಳೂರು ಟ್ಯಾಂಕ್	7.52	3.38

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಿರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಿರಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mcft)	ಕಿರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mcft)
30	ಗುಂಡಗಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್	52.10	23.45
31	ಟೆರಿಯೂರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್	13.30	5.99
32	ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್	18.10	8.15
33	ಪೋಲೇನಹಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್	13.06	5.88
34	ಮೈದಾನಹಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್	16.98	7.64
35	ಕಾಳಿದೇವಪುರ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಂಕ್	67.00	30.15
36	ಐಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್	72.40	32.58
37	ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕರೆ	6.80	3.06
38	ದೊಡ್ಡದಾಳವಟ್ಟಾ ಟ್ಯಾಂಕ್	26.12	11.75
39	ತಾಡಿಕೆರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್	9.67	4.35
40	ಗರಣಿ ಟ್ಯಾಂಕ್	32.42	14.59
41	ದೊಡ್ಡಯಾಲ್ಕೂರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್	18.18	8.18
42	ಸುಡ್ಡೆಕುಂಟೆ ಟ್ಯಾಂಕ್	34.10	15.35
43	ಅಡವಿನಗೇನಹಳ್ಳಿ (ಮುತ್ತುರಾಯನಕೆರೆ)	8.20	3.69
44	ತಿಪ್ಪಾಪುರ ಟ್ಯಾಂಕ್	29.08	13.09
45	ಅಡವಿನಗೇನಹಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್	30.00	13.50
	ಒಟ್ಟು	1873.63	843.14
			0.843 TMC

ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಕೆರೆಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mcft)	ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mcft)
1	ಅರಳಿಕುಂಟೆ ಕೃಷ್ಣಾಂಬುದಿ ಕೆರೆ	31.36	12.54
2	ಬ್ಯಾಡನೂರು ಶಂಕರಲಿಂಗನಕೆರೆ	88.60	35.44
3	ದೊಮ್ಮತ್ತರಿ ಮುರರಾಯನಕೆರೆ	17.51	7.00
4	ಗುಮ್ಮಘಟ್ಟ ದುರ್ಗಮ್ಮನಕೆರೆ	92.04	36.82
5	ಕನಕಪುರ ಚೌಲಕುಂಟೆ ಟ್ಯಾಂಕ್	18.29	7.32
6	ಕಣಿವೆನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಂಕ್	3.47	1.39
7	ದೊಮ್ಮತ್ತರಿ ನಾಗರಕಲ್ಕೆರೆ	12.39	4.96
8	ಕೊಡಮಡಗು ಕನಿಲಮ್ಮನಕೆರೆ	38.68	15.47
9	ವೆಂಕಟಾಪುರ ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್	6.01	2.40
10	ವೆಂಕಟಾಪುರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	18.29	7.32
11	ವಿರೂಪಸಮುದ್ರ ಭಾಸ್ಕರಾಯನಕೆರೆ	60.63	24.25
12	ಕ್ಯಾತಗನಕೆರೆ ಕೆರೆ	116.10	46.44
13	ಬುಗುಡೂರು ಹೊಸ ಟ್ಯಾಂಕ್	53.58	21.43
14	ಕಾಮನದುರ್ಗ ಅಕ್ಕಮ್ಮನಕೆರೆ	131.72	52.69
15	ಕ್ಯಾತಗಾನಚೆರ್ಲು ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ	28.23	11.29
16	ನಾಗಲಮಡಿಕೆ ಚೋಳರಾಯನಕೆರೆ	52.27	20.91
17	ರಾಯಚೆರ್ಲು ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ	29.08	11.63
18	ರಾಪ್ಪೆಮಾರ್ಗದಕೆರೆ	12.55	5.02
19	ತಿರುಮಣಿ ಹನುಮಂತದೇವರಕೆರೆ	21.95	8.78
20	ವಲ್ಲೂರು ಉರಮುಂಡಿನಕೆರೆ	41.82	16.73
21	ಜಾಲೋಡು ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿಕೆರೆ	105.00	42.00
22	ನಾಗಲಾಪುರ ನಾಗೋಜಿಕೆರೆ	35.28	14.11
23	ಪೊನ್ನಸಮುದ್ರ ನಗರಬಾವಿಕೆರೆ	46.78	18.71
	ಒಟ್ಟು	1061.63	424.65
			0.425 TMC

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ (ಬೆಂಜಲ್ ಮೊತ್ತ)	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ಜನವರಿ 2022 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	<p>ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಿಂಗ್‌ಗಳ ವಿಷಯ : - ಇಂಟೀಜ್ ಫೋರ್ ಬೇ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್, ಇಟಿ ಕ್ರೇನ್, ಡಿಸಿ ಸಂ.3, ಎಂ.ಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಷಿನ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀಶಿಯ ಕವಾಟಿಗಳು, ಅಂಕರ್ / ಫ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆವಿ/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೇಮಾವತಿ ಪಡಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದಾಟಲು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಕಮು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಷರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟಿರ್ಪ ಕೀ ಅಧಾರದಲ್ಲೆ ಎತ್ತಿವಹೋಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ. -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1</p>	448.57	365.13	Devihalli, Donigal, Kumbardi Coffee Estate, Doddanagara, Hebbasale, Kesganahalli,	ಶೇ.81 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	<p>ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಕೊಟ್ಟಿ (ಡಿ.ಸಿ-1) ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಂಟೀಜ್ ಫೋರ್ ಬೇ, ಪಂಪ್ ಹೌಸ್, ಇಟಿ ಕ್ರೇನ್, ಎಂ.ಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಷಿನ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀಶಿಯ ಕವಾಟಿಗಳು (ವಾಲ್ವ್), ಅಂಕರ್ / ಫ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆವಿ/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಕಮು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಷರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟಿರ್ಪ ಕೀ ಅಧಾರದಲ್ಲೆ ಎತ್ತಿವಹೋಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ. -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2</p>	685.79	617.00	Devihalli, Donigal, Kumbardi Coffee Estate, Doddanagara, Hebbasale, Kesganahalli,	ಶೇ.89 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	<p>ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಕೊಟ್ಟಿ (ಡಿ.ಸಿ-4) ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಂಟೀಜ್ ಫೋರ್ ಬೇ, ಪಂಪ್ ಹೌಸ್, ಇಟಿ ಕ್ರೇನ್, ಎಂ.ಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಷಿನ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀಶಿಯ ಕವಾಟಿಗಳು (ವಾಲ್ವ್), ಅಂಕರ್ / ಫ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಳು, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆವಿ/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, 220ಕೆ.ವಿ ಲವೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಕ್ಕಮು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಷರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟಿರ್ಪ ಕೀ ಅಧಾರದಲ್ಲೆ ಎತ್ತಿವಹೋಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3</p>	1135.03	974.95	Bykere, Jannapura, Masuvalli, Halasulagi, Magadi, Masuvalli, Hebbanahalli, Doddanagara	ಶೇ.95 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	<p>ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಿಂಗ್‌ಗಳ ವಿಷಯ :-2 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಎತ್ತಿವಹೋಳ ಟ್ರಿಯುಟಿ-1, ವಿಯರ್-6 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕೆರೆಹೋಳ ಹಳ್ಳಿ, ವಿಯರ್-7 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹೊಂಗಡ ಹಳ್ಳಿ, ಇಂಟೀಜ್ ಫೋರ್ ಬೇ, ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಕೆಂ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಡಿಸಿ-5, ಇಟಿ ಕ್ರೇನ್, ಎಂ.ಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಷಿನ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀಶಿಯ ಕವಾಟಿಗಳು, ಅಂಕರ್ / ಫ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಳು, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 66 ಕೆವಿ/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಕಮು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಷರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟಿರ್ಪ ಕೀ ಅಧಾರದಲ್ಲೆ ಎತ್ತಿವಹೋಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ.ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4</p>	903.83	714.79	Kumbardi, Hirdanahalli, Kadagarahalli, Aluvalli, Kesaganahalli, Heggadde, Bugudihalli, Jannapura	ಶೇ.87 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ (ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ)	ಅರ್ಜಿ ಪರಿಶೀಲನೆ (ಜನವರಿ 2022 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭ
5	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣ ವಿಯರ್ 3 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಟ್ರಿಪ್ಲಿಟರಿ , ವಿಯರ್-4 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಡುಮನೆ ಹೋಲ್-1, ವಿಯರ್-5 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಡುಮನೆ ಹೋಲ್-2 ಇಂಟೀಕ್ ಫೋರ್ ಬೀ , ಜಾಕ್ ಪೆಲ್ ಕಂ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಡಿಸಿ-5, ಇಲಿಟಿ ಕ್ರೇನ್, ಎಂಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಷಿನ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಿಗಳು, ಅಂಕರ್ / ತ್ರಸ್ಸೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಂಸರ್ಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 66 ಕೆವಿ/6.6ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಷರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನದ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿವಹೋ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5	543.28	408.91	Ganadahole, Kadumane, Nadahalli, Kumbardi, Doddanagara, Hebbasale	ಶೇ.87 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಎತ್ತಿವಹೋ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ 400 ಕೆವಿ / 220 ಕೆವಿ / 66 ಕೆವಿ / ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	265.93	226.84	Hebbanahalli, Chikkanagar	ಶೇ.93 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಎತ್ತಿವಹೋ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	132.62	104.51	Devihalli, Donigal, Kumbardi Coffee Estate, Kadabanahalli, Halasulige, Masavalli, Magadi, Bykere, Ganadahole, Kadumane, Nadahalli, Kumbardi, Doddanagara, Hebbasale, Hiradanahalli, Kadagarahalli, Aluvalli, Kesganahalli, Hebbanahalli, Heggadde, Bugudihalli, Jannapura	ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಎತ್ತಿವಹೋ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಟ್ಯಾ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 29.14 ರಿಂದ 31.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಗತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಕ್ಯಾಡಲ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ - ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1	126.50	85.07	Basvapura, Bettadalur, Mugali, Hebbanahalli, Kud anahalli, Belagodu, Megatavalli, Belame	ಶೇ.85 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಎತ್ತಿವಹೋ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಟ್ಯಾ.0.00 ರಿಂದ 1.56 ಕಿಮೀ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು 5.44 ರಿಂದ 6.68 ಅಕ್ಯಾಡಲ್ಸ್ ಕಿಮೀ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮುಖ್ಯ ಅಗತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಕ್ಯಾಡಲ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ - ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1ಎ	394.79	174.58	Mugali, Hebbanahalli, Kudanahalli, Bel agodu, Megatavalli, Belame	ಶೇ.36 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಎತ್ತಿವಹೋ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಟ್ಯಾ.7.00 ರಿಂದ 14.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಗತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಕ್ಯಾಡಲ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2	147.36	59.37	Manjalagodu, Madnahalli, Kerehalli, Thimmanahalli, Kadadaravalli, Kamathi, Kalkere, Halu valli	ಶೇ.65 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಎತ್ತಿವಹೋ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಟ್ಯಾ.14.00 ರಿಂದ 24.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಗತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಕ್ಯಾಡಲ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3	322.84	254.81	Birakanahalli, Talur, Ajjanahalli, Bellav ara, Samudravalli, Channanahalli, Dana yakanahalli, Madhaghatta, Yedehalli, P aduvalalu, Hiraguppe	ಶೇ.88 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಎತ್ತಿವಹೋ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಟ್ಯಾ.24.00 ರಿಂದ 55.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಗತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಕ್ಯಾಡಲ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4	433.36	236.70	Hulugundi Halthore Keshypura Madhihalli Bettadalur Holabgere Shivapura Kyalu Vaddarahalli Shivapura Mayagowdanahalli Kodhihalli Aidahalli Devrahalli Adguru Ichanahalli Kumarihalli Tirumalanahalli	ಶೇ.55 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಎತ್ತಿವಹೋ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಟ್ಯಾ.49.5 ರಿಂದ 50.78 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಗತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಕ್ಯಾಡಲ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5	86.18	86.51	Ganguru Aidalla Kavalu	ಶೇ.70 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಎತ್ತಿವಹೋ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಟ್ಯಾ.55.00 ರಿಂದ 64.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಗತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಕ್ಯಾಡಲ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6	214.63	93.02	Aidahalla Kaval Naykanakere Kaval Kalyadi Halekalyadi	ಶೇ.53 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
15	ಎತ್ತಿವಹೋ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಟ್ಯಾ.64.00 ರಿಂದ 80.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಗತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಕ್ಯಾಡಲ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7	432.62	356.43	Halekalyadi K.Diggenahalli Madapura Vaderahalli Karagunda Byaladakere Devarayapattana Haranahalli Maladevihalli Doddenahalli Hebbanahalli S. Makanahalli Habbanagatta Ramadevarahalla Kavalu Umadevahalli Sanenahalli-Aidalla-Kavalu Ganguru Hosahalli Chttanahalli	ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ (ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ)	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ಜನವರಿ 2022 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
16	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಬೈ.80.00 ರಿಂದ 89.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಚ್ ಅಕ್ಯಾಡಲ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-8	117.95	33.44	Habbanagatta Mududi Annapura Thalalutore T.Kodihalli Belagumba	ಶೇ.30 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಬೈ.89.00 ರಿಂದ 98.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಚ್ ಅಕ್ಯಾಡಲ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-9	136.55	135.09	Belagumba Kalkere Golarahalli Rangapurakavalu Hunasekatte	ಶೇ.98 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
18	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಬೈ.98.00 ರಿಂದ 130.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಚ್ ಅಕ್ಯಾಡಲ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-10	83.07	76.47	Myalanahalli Konehalli Bidaregudikaval	ಶೇ.98 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
19	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 170.287 ರಿಂದ 177.270 ಮತ್ತು 182.220 ರಿಂದ 182.500 ರವರೆಗಿನ (ಮುಖ್ಯ ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 177.270 ರಿಂದ 182.220 ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಮಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-11	443.83	257.10	Doddaguni, N Hosahalli,Kanchiganahalli,Yellapura, Handanahalli,Bommarasanahalli,Viru pakshapura,Veerapura,	ಶೇ.65 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
20	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 182.500 ರಿಂದ 182.530 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 183.210 ರಿಂದ 198.000 (ಮುಖ್ಯ ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 182.530 ರಿಂದ 183.210 ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಮಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-12	180.25	64.57	Bandanahalli,Yarekaval,Thimlapura,S hetthyhalli,Hosakere,Varthikatte,Pinn enahalli,Madenahalli,Sanabanahalli, Maranahalli,Anthapura,Thalekppa	ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
21	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 198.000 ರಿಂದ 199.620 ರವರೆಗಿನ (ಮುಖ್ಯ ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 199.620 ರಿಂದ 201.880 ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ಮಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1	235.39	221.78	Thalekoppa,Anthapura,Malamaacha kunte,Nallur	ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
22	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 201.880 ರಿಂದ 206.350ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ಮಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (93.50 ಕ್ಯಾಮಕ್ಸ್ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2	429.15	328.72	Nallur,Tonasannahalli,Patravutanahalli	ಶೇ.96 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
23	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 206.35 ರಿಂದ 210.090 ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ಮಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3	344.93	248.63	Jalaguni,MMA Kaval,Doddaveerannahalli,Devarajana halli,Appinayakanahalli	ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
24	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ 210.090 ರಿಂದ 222.00 ರವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುಖ್ಯ ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 219.420 ರಿಂದ 221.740 ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಮಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-13	315.21	164.14	Devarajanahalli,Dodderi,Appinayaka nahalli,Channenahalli,Harivanapura, Masanapura,Kurikempanahalli,Vasan thanarasapura,Chikkonahalli,Kempan adodderi,Bhurudagatta,Kallanapalya, Mavukere	ಶೇ.55 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
25	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ 222.00 ರಿಂದ 240.00 ವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುಖ್ಯ ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-14	246.66	85.30	Mavukere, Kalshettigunte, Devalapura,Ganganala,Karikere,Soge nahalli,Chikkatothlukere,Thirumalap alya,Tulasipura,Bommanahalli,Chikka gundagallu,Obalapura,Hirekodathaka llu,Ahobala agrahara,Channamuddanahalli,Jakke nahalli,Doddapalanahalli, Appayyanapalya	ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
26	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ 100.00 ರಿಂದ 115.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುಖ್ಯ ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-15	388.82	16.26	Maragondanahalli Bommalapura Thimmalapura Madihalli Kanchagatta Byranayakanahalli Geddihalli Annapura	ಶೇ.44 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
27	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 115.00 ರಿಂದ 120.00 ರವರೆಗೆ (ಮುಖ್ಯ ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 116.760 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 118.340 ಓ ಕಿ.ಮೀ 118.830 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 120.00 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-16	485.51	65.42	Halepalya Edenahalli Ramashetty Halli Bennayakanahalli	ಶೇ.30 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
28	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 120.00 ರಿಂದ 127.00 ರವರೆಗೆ (ಮುಖ್ಯ ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-17	273.85	5.24	Bommenahalli Ramenahalli Karadi Naykenahalli Sidlehalli Shettihalli	ಶೇ.30 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ (ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ)	ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ಜನವರಿ 2022 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ
29	ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುಪ್ಪಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 127.000 ರಿಂದ 137.620 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವೆಂಟ್ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 134.980 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 137.620 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-18	541.00	234.60	Bairapura Mallenahalli Madiehalli Aralaguppe Chowdappura Siddanahalli Jakkanahalli Thigalanahalli Gyarehalli	ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
30	ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುಪ್ಪಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 137.620 ರಿಂದ 140.700 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವೆಂಟ್ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 137.620 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 139.510 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-19	203.69	157.16	Gyarehalli Malagondanahalli Kantalagere Byadarahalli JC pura	ಶೇ.85 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
31	ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುಪ್ಪಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 140.700 ರಿಂದ 146.000 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವೆಂಟ್ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 140.700 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 142.110 ರವರೆಗಿನ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-20	226.07	53.44	Bairaganahalli Tarabenahalli Naduvanahalli Godekere	ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
32	ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುಪ್ಪಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 146.000 ರಿಂದ 156.000 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವೆಂಟ್ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-21	106.92	1.33	Haalgona Hatna Rajataadripura Yagachikatte Harenahalli	ಶೇ.5 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
33	ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುಪ್ಪಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 156.000 ರಿಂದ 161.203 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವೆಂಟ್ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 157.350 ರಿಂದ 157.980 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-22	132.81	51.34	Hadavanahalli Honnenahalli Neralekere Indiganahalli	ಶೇ.45 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
34	ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುಪ್ಪಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 240.000 ರಿಂದ 244.35 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವೆಂಟ್ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-23	494.84	13.69	Chikkapalanahalli Neelagondanahalli Siddapura Irakasandra Mudlakere palya	ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
35	ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುಪ್ಪಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 244.350 ರಿಂದ 249.15 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವೆಂಟ್ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 24	162.62	4.58	Elerampura Maragondanaguni Vajjanakurike Bedara Agrahara	ಶೇ.15 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
36	ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುಪ್ಪಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ 249.15 ರಿಂದ 255.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 25	177.59	0.00	Byrasandra Pataganahalli Rayapura Thimmasandra Lakkayyanapalya	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
37	ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುಪ್ಪಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ 255.00 ರಿಂದ 258.97 ವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವೆಂಟ್ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ, ಅಡ್ಡದಕ್ಕೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇತರ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-26	131.99	0.00	Chinnahalli Rangapura Kaluvhalli Vaderahalli Katenahalli	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
38	ಕುಮಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಗೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರ ನಮುತೋಲನ ಜಲಾಶಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	592.34	0.00	Bhairagondlu Buchenahalli Chinnahalli Vaderahalli Katenahalli Karekallanahalli Kaluvhalli Kolala Puradahalli Goliachinnahalli Lakkayyanapalya Motaganahalli Virasagara Lakkamuttanahalli Belladahalli Gadmenahalli Sunkadahalli	ರೈತರ ವಿರೋಧದಿಂದ ಇದುವವರೆಗೂ ದರ ನಿರ್ಧಾರನೆಯಾಗಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
39	ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯು.ಪಿ.ಹಳ್ಳಿ & ರಾಮನಗರ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ (ಉದ್ದ 52.89 ಕಿ.ಮೀ) ಹಾಗೂ ಎತ ಘಟೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ (ಉದ್ದ 12.06.ಕಿ.ಮೀ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	751.64	551.29		ಶೇ. 68 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ (ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ)	ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ಜನವರಿ 2022 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
40	ವಿತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಗುರುತ್ವಾ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 1.710 ಕಿ.ಮೀ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಸ್ ಪೈಪುಗಳ ವಿತರಣೆ, ಅಳವಡಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 1.710 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 38.00 ವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಧುಗಿರಿ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 1)	610.30	144.94	Chikkagundagal Appayyanapalya Obalapura Hirekodathkal Beladhara Hanumanthagiri Gollahalli Tharatiroppe Agrahara Hanumanthapura Baleveeranahalli Mallehpura Koratagere Mudlapanne Hosahalli Kamenahalli Musavanakallu Muggondanahalli Bukkapatna Jampenahalli Kambadahalli Tumbadi Pemmodevarahalli Dasarahalli Guruvaderahalli Palyadahalli Kambathanahalli Karamaradi Vaderahalli Bijavara Panne Cholenahalli Chinakavajra Hariharoppe	ಶೇ.23 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
41	ವಿತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಗುರುತ್ವಾ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ.38.00 ಯಿಂದ 120.488 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್- ಬಿ)	1325.96	202.36	Jadegondanahalli J.I Chikkenahalli Avaragallu Hosakere Basavanahalli Thippagondanahalli Veerachannanahalli Chinnenahally Midigeshi Nallekamanahalli Bedathur Bidarekere Kyathagondanahalli Bidarekere Kaval Govindapura Melavai Gudibanda Kannamed Chittaganahalli Kilarlahalli Byadanur Kasaba Pavagada Neralakunte Gummagatta Gaudeti Virupasamudra Kanakapura Dommatamari Jajurayanahalli Venkatapura Ranganathapura Kanivenahalli	ಶೇ.42 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
42	ವಿತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗೌರಿಬದನೂರು ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 81.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಎಂ.ಎಸ್ ಪೈಪುಗಳ ವಿತರಣೆ, ಅಳವಡಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗೌರಿಬದನೂರು ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	863.48	356.45	MUDLUKERE PALYA HANUMATHAPUTA S GOLLAHALLI SINGRIHALLI CHIKKADODDAVADI HIREODDAVADI HALUGONDANAHALLI OJENAHALLI SHEETHAKALLU DYAPENAHALLI GIDAGANAHALLI MARALAKUNTE KUNTA BOMMANHALLI SHIRAGANAHALLI VENKATAPURA ,MANNE ,RAMAPURA MANNE OBALAPURA DODDACHANNOHALLI KAREHALLI , THYAMAGONDULU , KASABA THYAMAGONDULUAM, ANIKEREI BIDALURU LAKKENAHALLI KULUVANAHALLI SULUKUNTE CHIKKANANE THALAKERE LAKKASANDRA, BYADRAHALLI ARALASANDRA, KONERIPURA, CHOWDASANDRA, AVALAKUPPE, KEMPUHALLI, KORATEGERE, KOTNAHALLI, SEETHARAMABATTARAPALYA, SHYNUBOGANAHALLI, TIPPAGONDANAHALLI, DODDAKARENHALLI, M UMMENAHALLI , KRISHNARAJAPURA HONNASANDRA, CHIKKAMARANAHALLI, BYRA SANDRA, SRINIVASAPURA,	ಶೇ.77 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಒಟ್ಟು	16275.75	8231.96		
	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಅಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು		1036.30		
	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ		9268.76		

ಅನುಬಂಧ-4

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ ಗೌಡ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 229 (265) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ ಎತ್ತಿನಹೋಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ					
1	Construction of Concrete road from NH-75 Maranahalli to Aluvalli for a length of 5.0 Km in Sakaleshpur taluk of Hassan district	Maranahalli , Aluvalli	26.76	26.75	Completed
2	Construction of Concrete road from Aluvalli village to Hongadahalla Hanging bridge via Kadagarahalli-Hiradanahalli village including CD works for a length of 6.50 Km in Sakaleshpur taluk of Hassan district	Aluvalli, Hongadahalla Kadagarahalli, Hiradanahalli			
3	Construction of road bridge across Kerihalla connecting to Aluvalli- Kadagarahalli road under Yettinahole Project connectivity in Sakaleshpur taluk of Hassan district	Aluvalli, Kadagarahalli			
4	Construction of road bridge across Hongadahalla connecting to Hiradanahalli- Mogenahalli road under Yettinahole Project connectivity in Sakaleshpur taluk	Hiradanahalli, Mogenahalli			
5	Desmantelling and re-construction of of road bridge across Yettinahole at Ch.2550m of road connecting Maranahalli- Aluvalli villages under Yettinahole Project in Sakaleshpur taluk	Maranahalli, Aluvalli			
6	Construction of Concrete Road from Kadumane Estate to Gudanakere village boundry includig cross drainage works for a length of 3.09 KM in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist.	Gudanakere	2.99	2.71	Completed
7	Construction of Concrete Road from Sakaleshpur-Mudigere Road to Nadahalli village via Harle Including CD works for a length of 5.0 KM in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist.	Nadahalli	5.41	5.38	Completed
8	Construction of concrete Road from Hebbanahalli Primary School to Halasulgi-Udayavara road via Harehalli-Katehalli for a length of 5.30km in Sakaleshpura taluk of Hasan Dist.	Hebbanahalli, Halasulgi, Udayavara, Harehalli, Katehalli	4.21	4.17	Completed
9	Construction of Concrete Road from Hebbanahalli village boundry to Hebbanahalli - Belagodu road junction for a length of 1.35 KM including CD works in Sakaleshpura taluk of Hasan Dist.	Hebbanahalli, Belagodu	1.06	1.05	Completed
10	Construction of Concrete Road from Hebbasale to Hennali in Hebbasale village, including CD works a length of 4.90Km in Sakaleshpura taluk of Hasan Dist	Hebbasale, Hennali	4.13	4.11	Completed
11	Construction of Concrete Road from Gurujanahalli cross to Nadahalli village including CD works for a length of 3.90 KM in Sakaleshpura taluk of Hasan Dist.	Gurujanahalli, Nadahalli	5.20	5.15	Completed
12	Dismantling and re-construction of road bridge across Nala and approaches near Nadahalli village in Sakaleshpur taluk	Nadahalli	0.72	0.70	Completed
13	Construction of concrete Road from SH-112 to Hongadahalla road via Kyanahalli- Nodarahalli-Haridanahalli road including CD works for a length of 18 km in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist.	Hongadahalla, Kyanahalli, Nodarahalli, Haridanahalli	20.00	19.99	Completed
14	Construction of Concrete Road from Katehalli junction between Halasulgi- Udayavara Road to Sakaleshpur- Belur Road via halasulgi village including CD works for a length of 2.50 km in Sakaleshpur taluk of Hassan Dist.	Halasulgi, Udayavara			Completed
15	Construction of Asphalt Road from Belagodu main road to Megatavalli- Belame road via Sankapur math including CD works for a length of 6.0 km in Alur taluk of Hassan Dist.	Megatavalli, Belame	3.67	3.67	Completed
16	Construction of Cement Concrete Road from Kelagalale (Sundekere) to Hebbanahalli village via Udayavara including CD works for a length of 10.00 km in Sakaleshpur taluk of Hassan Dist.	Kelagalale (Sundekere), Hebbanahalli	16.72	16.40	Completed
17	Construction of concrete Road from Kumbaradi bus stand to Kumbaradi village in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist.	Kumbaradi	1.78	1.71	Completed
18	Construction of concrete Road from NH-48-Doddattappalu village to Nadahalli village Including CD works for a length of 5.0 KM in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist.	Doddattappalu, Nadahalli	4.51	4.50	Completed
19	Construction of Concrete Road from Doddanagara junction to Chowdeshwari Temple in Sakaleshpur taluk of Hassan Dist.	Doddanagara	2.51	2.35	Completed
20	Construction of Concrete Road from Doddanagara Road to Jargal Colony in Sakaleshpur taluk of Hassan Dist.				Completed
Sub-total (2015-16)			99.67	98.64	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಗಳ ವಿವರ					
1	Construction of cement concrete road a) for Hongadahalla ring road for a length of 0 to 0.80 km including CD works (b) from Kaginahare to Kaginahare fort for a length of 1 km including CD works (c) from Hongadahalla Main road to konthanamane for a length of 0 to 0.50 km including CD works (d) from Vanaguru-kudurasthe road to maragathur village (Iyyappaswamy temple) for a length of 0 to 1.0 km including CD works (e) from Hethur-kudurasthe road to Hadlahalli Via mekkirumane, matagur, Kirkalli&Hallibailu for a length of 0 to 1.0 km and Construction of bridge across MatagurNala including CD works (f) from Hethur-kudurasthe road to Hadya (Bairegowda House) for a length of 200 m including CD works (g) from HadlahallitoHadlahalli temple for a length of 0.3 km including CD works in Sakaleshpura Taluk of Hassan district PACKAGE-1-(Indent no.1052)	Hongadahalla, Kaginahare, Vanaguru-kudurasthe, Maragathur, Hadlahalli, Kirkalli&Hallibailu	5.47	5.40	Completed
2	Construction of cement concrete road (a) from Attihalli to Hettur Via Kirkalli for a length of 0.3 km and Construction of bridge across Kirkalihalla including CD works (b) from Hethur-kudurasthe road to Gudimane via Hadya for a length of 0 to 1.5 km and Construction of bridge across HadyaHalla including CD works (c) from Hadya to Devarabana for a length of 0 to 0.60 km including CD works (d) from Valalahalli- Hiranahalli road to Hiriyur via Hiriyur SC colony for a length of 0 to 1.00 km including CD works (e) from Hethur-devaragundi to Temple for a length of 1 km including CD works in Sakaleshpura Taluk of Hassan district PACKAGE-2 (Indent no.1053)	Attihalli, Kirkalli, Hethur-kudurasthe, Hadya, Devarabana, Valalahalli, Hiranahalli, Hiriyur, Devaragundi	5.54	5.40	Completed
3	Construction of concrete Roads in Sakaleshpura and Alur taluk of Hassan district. (Package work of 15 roads)	Bachihalli, Tattekere, Gaudamma Kere, Matada dinne, Gaudamma, Doddanahalli, Adaragere, Hosalli, Gudanakere, Chimmikool, Kallarahalli, Hale Honkarahalli, Chinnalli, Kabbagadde, Devadani, Chandige horatti, Kenagaahalli, Nakalagoodu, kumaralli, Dabbagadde, Gaddadla, Biradahalli, Haraganahalli, Baddanahalli, Heggove, Kitagalale, Kaadubaktaravalli, Ganjigere, Petehalli, Basavapura, Sannenahalli, Mattigatta kodikoppallu, Chikkammanahalli, Mariyappanakoppalu, Gollarahalli, Savasihally, Thattihalli, Rajagere, Kodihalli, Hanike, Kodihalli, Thirumanahalli, Molenahalli, Karikattehally, Hirihally, Kamalapura, karagunda, Gollarahally Tandy, Karagund, Kanakenahalli, B.Tandya, D.Kallahally, Maligenahalli hatti, Bandur-Singanahally, Kasthuri koppalu, Byrambudi, Banduru, Singanahally, Undiganalu,Undiganalu A Tandy, Malagere, alekadalu, kadal, Kodimata, S.Makanahalli, Halagenahalli, Gangemadu, Lakkenahalli, Kodimata, Doddenahally, Mallenahalli, Shivapura Gollarahatti, Venkatapura, Mududi Siddapura, Chitnahalli Hosuru, Joganahalli, Kalenahalli Hatti, B.L.Kopaalu, Jabigenahalli, Kodenalu, Kalkere, T.Kodihalli, Belagumba, Siddarabetta, Mylanahalli, HSB Colony, kallahatti, Ramenahalli, Haralakatte, Mylanahalli-Gollarahatti, Bisilehalli to Bachenahalli	20.97	19.95	Work in progress
4	Construction of concrete Roads in Sakaleshpura Alur & Belur taluk of Hassan district. (Package work of 32 roads)	Matthur - Doddakundoor, Yesaluru , Hulagalale, Hosarally, Honatlu, Naroor , Chavally, Atthihally, Mankanahally, Valalahally Jedigadde, Atthihally , Jedigadde, Konthanamane and Athihally, Maragattur, kudurasthe mikkiru , hadlahalli mataguru kiruhalli , hallibailu , Hadya , devarabanake, bobanahalli, valalahalli hiranahalli, jathahalli, Marjahalli , hosahalli, Lakkundhe grama, Kovalli, kareguru , vanaguru grama, Ningapura, kaaduru kalappanahalli, basagola, hanase , hunasavalli grama, nilanahalli thimmanahalli, Bandi thimmanahalli, Gollara thimmanahalli, kanadhahalli grama and hanthanamane grama, lingapura, kaddaravalli, hiranahalli	73.29	73.09	Work in progress

ಕ್ರ.	ಅಮೂಲಗೊಳಿಸಿದ ವಿವರ	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
5	Providing Asphalt, Cement Concrete road, and drain in 106 Villages of Grama Panchayaths under Belur Assembly constituency	Erehalli, paduvalalu, tattekere, Krishnapur bare, madihalli, madaghatta, hulugundi, haltore, haltorekoppalu, Bommanahalli, timmanahalli naphthalene, for example, tendigere, hagare, halehagare, angadihalli, adavibantenahalli, bettadaluru, madihalli, sivayogipura, handralu, hulyappanakoppalu, sangayyanakoppalu, petehalli, Savasihalli, Kalyanapura, Siddhanahalli, Pandithanahalli, Mallapura, Komaranahalli, Harubihalli, Adagore, Aladyahalli, Kodihalli, Kattanakere, Thirumanahalli, Umadevarahalli, SM Koppalu, BP Koppalu, Halebidu, Cheelanoyakahalli, Thippanahalli, Bastihalli, Mayadaganahalli, Kattisamanahalli, Tattahallippadu, Rajakarupai Sannenahalli, Mathighatta, Gangur, Maliyappanakoppalu, Chattanahalli, Kanakenahalli, Appihalli, Dayavappanahalli, Chattachatanahalli, Kempegowanadahalli, Larikkodihalli, Maranahalli, Kondli, Sivasenahalli, Gollarahalli, Hirehalli, Suranayakanahalli, Kubblgarahalli, Javagal, Handramalu, Kurubarahalli, Kedanahalli, Kandanahalli, Kandanahalli Kolagunda, Narasipura, N. Gollarahalli, K. Gollarahalli, Madanahalli, Savanthanahalli, Narali, Sankihalli, Thimmanahalli, Kallahalli, Kamenahalli, Karagunda, Thimmappanahalli, Madapura, Baladakere, Vaderahalli, Nagenahalli, Govindahandalla	17.81	2.57	Work in progress
6	Improvements to road from Belavatta halli to cheelanahalli in arasikere taluk	Belavathahalli, cheelahalli	0.75	0.75	Work handed over to KRIDL Hassan and all works are completed
7	Improvements to road from Lakkenahalli to Habbanagatta in arasikere taluk		1.00	1.00	
8	Improvements to road from S.Makanahalli to somenahalli in arasikere taluk	makanahalli	1.00	1.00	
9	Improvements to road of meghanahabbagatta in arasikere taluk		0.50	0.50	
10	Improvements to road from Balenahalli to kodihalli in arasikere taluk	kodihalli	1.00	1.00	
11	Improvements to road of Devegoudanahalli in arasikere taluk		1.00	1.00	
12	Improvements to road from Nagenahalli to talalutore in arasikere taluk	Thalaluthore	1.00	1.00	
13	Improvements to road from A.C Road to Bisalehalli in arasikere taluk		1.00	1.00	
14	Improvements to road from Belagumba road to giddegoudana koppalu in arasikere taluk	giddegowanakoppalu	0.50	0.50	
15	Improvements to road of Tippanahalli in arasikere taluk		0.50	0.50	
16	Improvements to road from B.H Road to Ontekallahatti in arasikere taluk	Vonttekallahatti	1.50	1.50	
17	Improvements to road from Mylanahalli to B.H. Road via gollarahalli in arasikere taluk		1.00	1.00	
18	Improvements to road from A.C. Road to Basavanapura tanda in arasikere taluk	Basavanapura Thandya	1.00	1.00	
19	Improvements to road from Mududi to Siddapura in arasikere taluk		1.00	1.00	
20	Improvements to road from Mududi taanda Cross to halgenahalli in arasikere taluk	Halagenahalli	0.50	0.50	
21	Improvements to road from T.D.Road to Nagarahalli in arasikere taluk		1.00	1.00	
22	Improvements to CC road from Choutikoppalu to munjinahalli via T.D.Road in arasikere taluk	Munjinahalli	1.00	1.00	
23	Improvements to CC road from C.R.Pattana Road to Jakkannahalli Temple in arasikere taluk		0.50	0.50	
24	Improvements to CC road from Talaluru Road to Hirapura in arasikere taluk	Heerapura	0.35	0.35	
25	Improvements to CC road from Chindenahalli to Mallapura in arasikere taluk		0.50	0.50	
26	Improvements to CC road from Malladevihalli to Nagenahalli in arasikere taluk	Nagenahalli	0.85	0.85	
27	Improvements to CC road near Arasikere to Kasturi baa Shibira in arasikere taluk		0.50	0.50	
28	Improvements to CC road from Arasikere Main Road to Gundkanahalli in arasikere taluk	Gundkanahalli	0.25	0.25	
29	Improvements to CC road from Kodimata to Doddenahalli in arasikere taluk		0.75	0.75	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಸ್ಥಳೀಯ ಪಡವು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು	ವೆಚ್ಚ	ಸ್ಥಿತಿ
30	Improvements to CC road from Guttinakere to S.makanahalli in arasikere taluk	Makanahalli	0.55	0.55	
31	Improvements to CC road of basavapura village in arasikere taluk		0.50	0.50	
Sub-total (2018-19)			143.08	126.41	
2019-20 ನೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ (4701 -Budgeted Roads)					
1	Improvement works to the roads in the purview of Yettinahole integrated drinking water project in Sakaleshpura, Alur, Belur and Arasikere taluka of Hassan Dist.	Bachihalli, Tattakere, Gaudammana Kere, Matada dinne, Gaudammana, Doddanahalli, Adaragere, Hosalli, Gudanakere, Chimmikool, Kallarhalli, Hale Honkarahalli, Chinnalli, Kabbinaagadde, Devadani, Chandige horatti, Kenagaanhalli, Nakalagoodu, kumbaralli, Dabbegadde, Gaddadla, Biradahalli, Haraganahalli, Baddanahalli, Heggove, Kitagalale, Kaadubaktaravalli, Ganjigere, Petehalli, Basavapura, Sannenahalli, Mattigatta, kodikoppalu, Chikkammanahalli, Mariyappanakoppalu, Gollarahalli, Savasihally, Thattihalli, Rajagere, Kodihalli, Hanike, Kodihalli, Thirumanahalli, Molenahalli, Karikattehally, Hirihally, Kamalapura, karagunda, Gollarahally, Tandya, Karagund, Kanakenahalli, B.Tandya, D.Kallahally, Maligenahalli hatti, Bandur-Singanahally, Kasthuri koppalu, Byrambudi, Banduru, Singanahally, Undiganalu, Undiganalu A Tandya, Malagere, alekadalu, kadal, Kodimata, S.Makanahalli, Halagenahalli, Gangemadu, Lakkenahalli, Kodimata, Doddenahally, Mailenahalli, Shivapura Gollarahatti, Venkatapura , Mududi Siddapura, Chitnahalli Hosuru, Joganahalli, Kalenahalli Hatti, B.L.Kopaalu, Jabigenahalli, Kodenalu, Kalkere, T.Kodihalli, Belagumba, Siddarabetta, Mylanahalli, HSB Colony, kallahatti, Ramenahalli, Haralakatte, Mylanahalli-Gollarahatti, Bisilehalli, Bachenahalli	51.77	0.00	Work in progress
Sub-total (2019-20)			51.77	0.00	
2020-21 ನೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ					
1	Construction of Check dam across Suvarnamukhi River near Ranganahalli village of koratagere taluk.	Ranganahalli	0.66	0.66	Completed
2	Construction of Road from Kolala-Thyamagondalu Road to Malagonahalli via Gopenahalli	Kolala, Thyamagondalu, Malagonahalli, Gopenahalli	0.83	0.83	
3	Construction of Road from Kolala to Gonihalli via Narasapura in Kortagere Taluk.	Kolala , Gonihalli, Narasapura	0.86	0.86	
Sub-total (2020-21)			2.36	2.35	
2021-22 ನೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ					
1	Construction of Road and Drain from Pandithanahalli village road to Mandaragiri Jain hill temple in Tumkur Taluk, Tumkur Dist	Pandithanahalli	4.95	-	work under progress
2	Improvement to Basavapura Village Road (Belur Taluk, Hassan District)	Basavapura	0.60	-	
3	Improvement to Sangayyana Koppalu Village Road. (Belur Taluk, Hassan District)	Sangayyana	0.40	-	
4	Improvement to Hagare Village Limits Roads. (Belur Taluk, Hassan District)	Hagare	0.60	-	
5	Improvement to approach Road from Mallapura-Adaguru Main road Via Savasihalli, Vaddarahalli, Vaddarahalli Koppalu to Join Road of Shivapura Kavalu village. (Belur Taluk, Hassan District)	Mallapura, Savasihalli, Vaddarahalli, Shivapura Kavalu	0.70	-	
6	Improvement to Road from Chatachatanahalli to join kempangowdanahalli. (Belur Taluk, Hassan District)	Chatachatanahalli, kempangowdanahalli.	0.50	-	
7	Improvement to Road from Mayagowdanahalli to join Karikattehally. (Belur Taluk, Hassan District)	Mayagowdanahalli	0.50	-	
8	Improvement to Road from Hanike Border to join Hanike village. (Belur Taluk, Hassan District)	Hanike	0.40	-	
9	Improvement to Road from Hanike Border to join Tendekere village. (Belur Taluk, Hassan District)	Tendekere	0.45	-	
10	Improvement to Road from Dyavappanahalli to join Mahammadpura village. (Belur Taluk, Hassan District)	Dyavappanahalli, Mahammadpura	0.60	-	
11	Improvement to Hosuru Hulikallahalli Road. (Belur Taluk, Hassan District)	Hosuru Hulikallahalli	0.60	-	
12	Improvement to Road from Ganguru to Ganguru Kere. (Belur Taluk, Hassan District)	Ganguru	0.50	-	
13	Improvement to Road from Dodda Kodihalli to Dodda oni. (Belur Taluk, Hassan District)	Dodda Kodihalli	0.30	-	
14	Improvement to Road from Marenahalli to Herehalli. (Belur Taluk, Hassan District)	Marenahalli, Herehalli	0.30	-	
15	Improvement to Road from Bettadaluru to Bantehahalli. (Belur Taluk, Hassan District)	Bettadaluru , Bantehahalli.	0.40	-	
16	Improvement to Road from Halebeedu, Hagare Road to Holabagere, Bettadaluru Bantehahalli Road. (Belur Taluk, Hassan District)	Halebeedu, Holabagere, Bettadaluru, Bantehahalli	0.60	-	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ವಿಧ	
17	Improvement to Road from Adaguru, Sankenahalli Road to Shivapura Road (2.00Km). (Belur Taluk, Hassan District)	Adaguru, Sankenahalli	0.30	-	Tenders approved	
18	Improvement to Hirehalli Village Limits Road. (Belur Taluk, Hassan District)	Hirehalli	0.80	-		
19	Improvement to Dodda Kodihalli Village Limits Road. (Belur Taluk, Hassan District)	Dodda Kodihalli	0.80	-		
20	Improvement to Ganguru Village Limits Road. (Belur Taluk, Hassan District)	Ganguru	0.80	-		
21	Improvement to Cheelanayakanahalli Road. (Belur Taluk, Hassan District)	Cheelanayakanahalli	0.50	-		
22	Improvements to road from Kurubarahalli to Kenganahalli - Kuradalli Village. (Arasikere Taluk, Hassan District)	Kurubarahalli, Kenganahalli	0.70	-		
23	Improvements to road from Vaderahalli to Haralahalli. (Arasikere Taluk, Hassan District)	Vaderahalli, Haralahalli.	0.35	-		
24	Improvements to road from Kalyadi to Ganguru. (Arasikere Taluk, Hassan District)	Kalyadi, Ganguru	0.19	-		
25	Improvements to road from Devihalli to Rangenahalli. (Arasikere Taluk, Hassan District)	Devihalli, Rangenahalli.	0.60	-		
26	Improvements to road from Haranahalli (Nagenahalli Colony) to Rangenahalli gate. (Arasikere Taluk, Hassan District)	Haranahalli, Rangenahalli	0.60	-		
27	Improvements to road from Nagenahalli to Doddenahalli. (Arasikere Taluk, Hassan District)	Nagenahalli, Doddenahalli.	0.60	-		
28	Improvements to road from Vrundavanahalli to Devihalli. (Arasikere Taluk, Hassan District)	Vrundavanahalli, Devihalli.	0.60	-		
29	Improvements to road from Undiganalu to Devihalli. (Arasikere Taluk, Hassan District)	Undiganalu, Devihalli.	0.50	-		
30	Improvements to road from Kamalapura to Karagunda (Arasikere Taluk, Hassan District)	Kamalapura, Karagunda	0.30	-		
31	Improvements to road from Kenganahalli to Matadahosahalli. (Arasikere Taluk, Hassan District)	Kenganahalli, Matadahosahalli.	0.50	-		
32	Improvements to road from Thimmapanahalli Via Haranahalli to Gollarahalli. (Arasikere Taluk, Hassan District)	Thimmapanahalli Haranahalli, Gollarahalli.	0.50	-		
33	Improvements to road from Kuradahalli to Hotanakallamma temple (Arasikere Taluk, Hassan District)	Kuradahalli	0.50	-		
34	Improvements to Rajanahalli Road (Belur Taluk, Hassan District)	Rajanahalli	0.30	-		work in progress.
35	Improvements to Irakaravalli Road (Belur Taluk, Hassan District)	Irakaravalli	1.00	-		
36	Improvements to Hirevatige-Koodige Road (Belur Taluk, Hassan District)	Hirevatige	1.25	-		
37	Improvements to Gummanahalli-Singaravalli-Karjuvalli Road (Alur Taluk, Hassan District)	Gummanahalli, Singaravalli, Karjuvalli	3.50	-		
38	Improvements to Mallarahosahalli-Tarimara Road (Belur Taluk, Hassan District)	Mallarahosahalli	1.30	-		
39	Improvements to Yedehalli-Dananayakanahalli Road (Belur Taluk, Hassan District)	Yedehalli, Dananayakanahalli	0.80	-		
40	ಬೆಳ್ಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹೋಡಿಕಟ್ಟೆನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು/ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರ	ಹೋಡಿಕಟ್ಟೆನಹಳ್ಳಿ, ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	0.20	-		
41	ಬೆಳ್ಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ ಸಿ.ಸಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು/ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರ	ಸಿ.ಸಿ.ಎಂ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ	0.05	-		
42	ಬೆಳ್ಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಾಲಮನೆ ಪಾಳ್ಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು/ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರ	ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಲಮನೆ ಪಾಳ್ಯ	0.10	-		
43	ಬೆಳ್ಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಬ್ಬೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಸಿ.ಸಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಿಬ್ಬವಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು/ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರ	ದಿಬ್ಬವಹಳ್ಳಿ	0.10	-		
44	ಬೆಳ್ಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು/ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರ (ಮಾರ್ಗ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗೊಳಿಸುವುದು)	ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ, ಸುಧಾರಣೆ	0.20	-		
45	ಬೆಳ್ಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ ಬರಕನಾಳಿಯಿಂದ ಸಂಗೇನಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು/ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರ	ಬರಕನಾಳಿ, ಸಂಗೇನಹಳ್ಳಿ	0.10	-		
46	ಬೆಳ್ಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ ದಸೂಡಿಯಿಂದ ರೇಷನ್‌ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು/ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರ	ದಸೂಡಿ, ರೇಷನ್‌ಹಳ್ಳಿ	0.05	-		
47	ಬೆಳ್ಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ NH 234 ರಿಂದ ಬಳೇಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ NH 150 ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು/ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರ	ಬಳೇಕಟ್ಟೆ	0.20	-		
48	ಬೆಳ್ಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ ಬೆಳ್ಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅರಳೇಕಟ್ಟೆ ಡಾಂಬರು/ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರ	ಬೆಳ್ಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಅರಳೇಕಟ್ಟೆ	0.10	-		
49	ಬೆಳ್ಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸಿ.ಸಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಲಾಸನಗರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು/ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರ	ಸಿದ್ದಲಾಸನಗರ	0.10	-		
50	ಬೆಳ್ಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸಿ.ಸಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರಕಂಪು ಗ್ರಾಮವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು/ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರ	ಮಾರಕಂಪು ಗ್ರಾಮ	0.05	-		
51	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಶಿವಾರದಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಯಿಲದೊರೆ ಕಾಲನವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು/ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರ	ಶಿವಾರದಹಳ್ಳಿ, ಹುಯಿಲದೊರೆ ಕಾಲನ	0.05	-		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
52	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ರಾ.ಪೆ.234 ರಿಂದ ಕರೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಮಜ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂಗಾರಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು/ಒ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕರೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ. ಬಂಗಾರಹಳ್ಳಿ	0.20	-	Tender under process
53	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ನೇರಲಗುಡ್ಡದಿಂದ ಉಡಪಕಲ್ ತಾಂಡವವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು/ಒ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ನೇರಲಗುಡ್ಡ, ಉಡಪಕಲ್ ತಾಂಡ	0.20	-	
54	ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ರಾಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗುಂಗರುಬೆಂಟೆವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು/ಒ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಗುಂಗರುಬೆಂಟೆ	0.20	-	
55	ದೊಡ್ಡಮೇಟಕುರ್ಕಿ ಹೊಳೆಬ್ಬಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೋಲಕಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಾಳು ಯರೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೋಲಕಾರನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಡಾಳು, ಯರೇಹಳ್ಳಿ	0.23	-	
56	ರೇವಣಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೊಳಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ, ಸೊಳಕೆರೆ	0.15	-	
57	ಕುಡಕುಂದಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾರ್ಡರ್ ವಯಾ ಹಂದಿಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಹಂದಿಕಟ್ಟೆ	0.17	-	
58	ಹಿರಿಯಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡಗಾಡಾಳು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ವಡಗಾಡಾಳು	0.21	-	
59	ಬೇಲೂರು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯ ಕಮಲಾಪುರದಿಂದ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಮಲಾಪುರ, ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ	0.10	-	
60	ಬೇಲೂರು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯ ಕರಗುಂದದಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡವವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕರಗುಂದ, ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ	0.15	-	
61	ಬೇಲೂರು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯ ಬಂದೂರಿನಿಂದ ಬೈರಾಂಬುಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಂದೂರಿ, ಬೈರಾಂಬುಡಿ	0.25	-	
62	ಬೇಲೂರು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯ ಸಂಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಗನಹಳ್ಳಿ	0.05	-	
63	ಬೇಲೂರು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯ ಕರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕರಗುಂದ	0.05	-	
64	ಬೇಲೂರು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯ ಉಂಡಿಗಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಉಂಡಿಗಾಳು	0.05	-	
65	ಬೇಲೂರು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯ ಕೆ.ಕೆಂಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೆ.ಕೆಂಗನಹಳ್ಳಿ	0.05	-	
66	ಬೇಲೂರು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯ ಕೊಳಗುಂದ ಗಡಿಯಿಂದ ಮೇಲಿನಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೊಳಗುಂದ ಗುಡಿ, ಮೇಲಿನಹೊಸಳ್ಳಿ	0.05	-	
67	ಬೇಲೂರು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯ ಬೆಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೇಲಿನಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬೆಳವಳ್ಳಿ, ಮೇಲಿನಹೊಸಳ್ಳಿ	0.05	-	
68	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಬೇಡು ಹೋಬಳಿಯ ಜಾವಗಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಕೆಂಪಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚುಟುಟನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		0.10	-	
Sub-total (2021-22)			33.24	0.00	
Grand Total			330.12	227.40	

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್‌ಗೌಡ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)

ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 229 (265) ಕೆ ಅನುಬಂಧ-5

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 02 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

- ✓ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.
- ✓ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ-2 ರಡಿಯ 260 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಗುರುತ್ವ ಕಾಲುವೆ, ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯದ ವರೆಗಿನ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 2017-18 ರಿಂದ 2019-20 ರವರೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗುರುತ್ವ ಕಾಲುವೆಯ ಸುಮಾರು 100 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
- ✓ ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕವಲೊಡೆಯುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ರಾಮನಗರ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ತುಮಕೂರು, ಕೊರಟಗೆರೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ 79 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮಧುಗಿರಿ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (2 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಕೊರಟಗೆರೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 107 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
- ✓ ಗುರುತ್ವ ಕಾಲುವೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಳಾಲ ಹೋಬಳಿಯ ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಹತ್ತಿರ 5.78 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಜಲಾಶಯದ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ ಜಮೀನುಗಳಿಗೂ ಸಹಾ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪರಿಹಾರ ದರವನ್ನೇ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- ✓ ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯದ ನಂತರದ ಲಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು 2.00 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಮತೋಲನ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೊಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ರೂ.23,251.66 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪುನರ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಗಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಕುರಿತು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಕೆಲವು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ವ್ಯ.ನಿ., ವಿ.ಜ.ನಿ.ನಿ ರವರನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
- ✓ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಅನುಸಾರ ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯದ ನಂತರದ ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಒಳಗೊಂಡ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯದ ನಂತರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು.
- ✓ ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳು ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.

ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅವಶ್ಯಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಅನುಸಾರ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯದ ವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022ರ ಅಂತ್ಯದ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ನಂತರದ ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಒಳಗೊಂಡ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ/ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಯೋಜನೆಯ ಪುನರ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 2023-24 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
