<u>ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು</u>

2

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	17 (179)
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	14-12-2021
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	**ಪ್ರಶ್ನೆ**	**ಉತ್ತರ**
ಅ)	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಯಾದ "ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ" ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ನಗರಗಳಾವುವು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತವಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯು 2015-16ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ 7 ನಗರಗಳಾದ, ಬೆಳಗಾವಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ, ಮಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಆ)	ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ನಗರವನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ರೂಪಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಾವುವು; ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ರೂಪುರೇಷೆಗಳೇನು; (ವಲಯವಾರು ಭೌತಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ತಹಲ್ ವರೆಗಿನ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:28.01.2016 ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನಗರದ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಣಿತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ 2 ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. • ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು: ನಗರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮರುಸುಧಾರಣೆ (Retrofitting), ಪುನರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (Re-Development), ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು • ಪ್ಯಾನ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು: ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನುಸಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೈಕ್ ಸೈಕಲ್ ಶೇರಿಂಗ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಮ್ಯಾಂಡ್ & ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು <u>**ಅನುಬಂಧ**</u> ದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

ಇ)	ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ; ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಎಷ್ಟು; ಹಾಗೂ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸದ್ಬಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ; (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಶೇಕಡಾ 50:50 ಸಮ ಪಾಲಿನ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಂತೆ ಯೋಜನಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರವು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಲಾ ರೂ. 500 ಕೋಟಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 1,000 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.392.00 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.398.05 ಕೋಟಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.790.05 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್, 2021ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ರೂ.580.59 ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ)	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗದಿರುವುದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	**ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸತತವಾಗಿ ನಿಗಾವಹಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮರ್ಪಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.** • ಅಭಿಯಾನದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನುಸಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಾಹನವನ್ನು (Special Purpose Vehicle-SPV) ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರಡಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. • ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ SPVಗೆ ನೇರವು ನೀಡಲು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೆ|| ಟ್ರಾಕ್ಟೇಬಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರನ್ನು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. • ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ "ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯುತ ಸಂಚಾಲನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು" ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. • ನಗರಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಸ್ತೃತ್ತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು "ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಯಲ್ಲಿ, ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಣಿತ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. • ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು, ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ "**ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಫೋರಂ**"ನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮಿತಿಯು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

- ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ "**ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ**" ಯನ್ನು ನಗರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಗಳು, ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಗಳು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಸಮರ್ಪಕ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ;

- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನವು ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲಾವಧಿ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಾಹನಗಳ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಅಭಿಯಾನದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ನೂತನ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಅಖೈರುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ.

- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಸರ್ವೇ ಕೈಗೊಂಡು ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ವರದಿ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತೃತಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಧಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

- ನೂತನವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನೇಮಕಾತಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಧಿ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ.

- ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಒಳಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಗರದ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.

- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಎಸ್ಕಾಂ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

- ಕೋವಿಡ್ -19ರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗ್ಯೂ 2020 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5 ತಿಂಗಳು ಹಾಗೂ 2021ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- ಇದಲ್ಲದೇ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಬಸ್‌ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುಪಯೋಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡಿಪೋ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ/ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೂಡಾ ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪೂರಕ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಮೇಲಿನ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (ಪಿಪಿಪಿ) ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರವು ಈವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ;

ಕೋಷ್ಟಕ -1 ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	**ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ**	**ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ** (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	41	147.77
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	61	673.09
ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	02	2.99
ವಿಸ್ತೃತಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	00	00
ಒಟ್ಟು	**104**	**823.85**

		ಕೋಷ್ಟಕ -2 ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ
ಉ)	ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯಾವ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರದೊಂದಿಗೆ ಸಹೋದರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ನೀಡಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು).	ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರದೊಂದಿಗೆ "ಸಹೋದರಿ ನಗರ"(Sister City) ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	**ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ**	**ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ** (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	0	0
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	2	62.61
ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	4	137.06
ವಿಸ್ತೃತಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	0	0
ಒಟ್ಟು	**6**	**199.67**

ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 206 ಸಿಎಸ್ಎಸ್ 2021

(ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ)
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

(ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ)
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-01

ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಎಸ್.ಸಿ.ಎಮ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಅ) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	SCP Cost	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಅನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಎನರ್ಜಿ ದಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್‌ಗಳ ಶಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ	0.23	0.23	15.11.2017	28.01.2019	28.01.2019	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
2	ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಂತ-1)	0.40	0.38	05.01.2018	28.02.2019	28.02.2019	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
3	ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಗೊಬ್ಬರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು.	0.10	0.08	16.07.2018	04.03.2019	04.03.2019	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
4	ನಾಥ ಪೈ ಉದ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು ಹಂತ-1	1.06	0.92	28.09.2018	04.03.2019	04.03.2019	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
5	ಸ್ಮಾರ್ಟ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ಹಂತ-01	2.00	1.91	01.03.2018	26.11.2018	2/15/2020	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
6	ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ	0.74	0.64	03.03.2018	30.09.2019	30.09.2019	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
7	ಪಾರಂಪರಿಕ ಉದ್ಯಾನ ಹಂತ-01, ಚೆಕ್ ವಿಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	4.37	3.95	10.11.2017	30.07.2019	30.07.2019	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
8	ಸ್ಮಾರ್ಟ (ಕ್ಲಾಸ್) ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಂತ-1 ಭಾಗ-ಎ (ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	0.70	0.61	21.02.2019	30.07.2019	30.07.2019	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
9	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ (ಕ್ಲಾಸ್) ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತ-1 ಭಾಗ-ಬಿ (ಐಸಿಟಿ)	3.20	2.75	21.02.2019	30.07.2019	8/21/2019	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
10	ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ ಹಂತ-1 (ಭಾಗ ಎ & ಬಿ)	3.00	2.50	07.03.2019	30.07.2019	30.07.2019	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
11	ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಲ್ಲ್ ಬೋರ್ಡ	0.94	0.72	28.02.2019	07.08.2019	4/28/2019	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
12	ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿತರಣಾ ಮತ್ತು ದಹನಕಾರಿ ಯಂತ್ರ	0.33	0.31	16.08.2019	15.09.2019	15.09.2019	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
13	ಸ್ಮಾರ್ಟ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಂತ-2 ಭಾಗ-ಎ (ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ)	0.36	0.32	12.07.2019	19.09.2019	19.09.2019	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
14	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತ-2 ಭಾಗ ಬಿ (ಐಸಿಟಿ)	1.11	1.03	12.07.2019	19.09.2019	43842.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
15	ಆಜ್ಞಾ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ (ಕಮಾಂಡ್ & ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್) ಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	76.80	45.99	01.02.2018	28.08.2019.	3/15/2021	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
16	ಆಜ್ಞಾ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	3.35	2.99	03.02.2018	30.10.2019	30.01.2020	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ

17	ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಂಟಮುರಿಯಲ್ಲಿ 30 ಹಾಸಿಗೆಯ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.75	2.37	15.10.2018	30.10.2019	28.02.2020	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
18	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ (ಹಂತ 03)	2.00	1.66	28.02.2019	27.11.2019	31.01.2020	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
19	ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಂತ-2)	0.60	0.53	30.07.2019	30.04.2020	4/30/2020	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
20	ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಾನ - ಸರಾಫ ಕಾಲನಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	1.09	0.97	18.10.2019	16.07.2020	07.10.2020	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
21	ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಾನ - ನಾಥ ಪೈ ಕಾಲನಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಹಂತ-2)	0.90	0.81	18.10.2019	16.07.2020	07.10.2020	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
22	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ (ಹಂತ 02)	5.00	3.96	31.12.2018	25.10.2019	6/30/2020	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
23	ಐ.ಟಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಅಧೀನದಡಿ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು	3.00	1.69	28.02.2019	28.08.2019 Revised 30.10.2019	3/30/2021	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
24	ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಂಟಮುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಾಡಿ ಹಂದಿಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	0.26	0.23	04.11.2019	04.05.2020	11/3/2020	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
25	ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಾನ - ಪಟವರ್ಧನ ಕಾಲನಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	1.50	1.33	18.10.2019	18.07.2020	10.12.2020	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
26	ಶಾಂತಿ ನಗರ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	1.80	1.50	19.11.2019	19.08.2020	10.12.2020	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
27	ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ (ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್)	0.96	0.96	09.06.2020	08.09.2020	9/25/2020	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
28	ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ (ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿ.ಎನ್.ಸಿ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿ.ಎನ್.ಸಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮಷೀನ್)	0.45	0.45	09-06-2020	31.12.2020	2/20/2021	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
29	ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ (ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 3ಡಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಐವೈ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ 3ಡಿ ಲೇಜರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್)	5.84	5.84	09-06-2020	31.12.2020	3/10/2021	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
30	ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಎಲ್ಇಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಸ್ಯುಲೈಸರ್ ಇತ್ಯಾದಿ.	0.75	0.75	17-06-2020	31.12.2020	2/3/2021	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
31	ರಾಣಿಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಗರದ ಎಸ.ಬಿ.ಐ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ-14 ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 0.900 ಕಿ.ಮೀ	3.24	2.49	07.01.2020	06.10.2020	22.01.2021	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
32	ಕಣಬರ್ಗಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು	5.00	4.47	15.10.2018	04.07.2019	28.02.2021	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ

33	ಅಶೋಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಸುರಭಿ ವರೆಗೂ ಸೈಕಲ್ ಪಥ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ಪಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-1 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ ರೋಡ್: 1.036 ಕಿಮೀ ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತ: 1.62 ಕಿಮೀ ಒಟ್ಟು: 2.656 ಕಿಮೀ	6.90	6.13	28.02.2019	20.02.2020	31.01.2021	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
34	ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ನಗರ 2 ನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಭಾಗ-ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-26 ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 1.260 ಕಿ.ಮೀ	3.09	2.40	5/4/2020	03.02.2021	6/30/2021	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
35	ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರದ 08 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-03 ಅಟೋನಗರ ರೋಡ್: 0.30 ಕಿಮೀ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ರೋಡ್ :1.10 ಕಿಮೀ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಪ್ರಂಟ್ ರೋಡ್: 0.55 ಕಿಮೀ ಸ್ಟೇಡೀಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ ರೋಡ್: 0.250 ಕಿಮೀ ಉದಯ ಸ್ಕೂಲ್ ರೋಡ್: 0.950 ಕಿಮೀ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ರೋಡ್: 0.460 ಕಿಮೀ ಕಣಬರಗಿ ಲೇಕ್ ರೋಡ್: 0.490 ಕಿಮೀ ಕಣಬರಗಿ ಲೇಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್: 0.350 ಕಿಮೀ ಒಟ್ಟು :4.450 ಕಿಮೀ	27.69	24.21	28.02.2019	28.02.2020	28.02.2021	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
36	ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇ-ರಿಕ್ಷಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	1.05	0.95	02.08.2019	02.11.2019	28.02.2021	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
37	ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಹಂತದ ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-25) ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ : 1.69 ಕಿಮೀ	4.56	3.75	22-06-2020	21-03-2021	6/30/2021	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
38	ಟಿಳಕವಾಡಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲನಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಪೇವರ್ಸ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7) ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 5.918 ಕಿಮೀ	10.76	8.98	18.11.2019	17.11.2020	30.03.2021	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
39	ವಡಗಾಂವದಲ್ಲಿ 10 ಹಾಸಿಗೆಯುಳ್ಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.25	2.04	30.07.2019	30.04.2020	6/30/2021	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
40	ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ನಗರದ ಅರ್ಜುನ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-17 ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 1.020 ಕಿಮೀ	3.60	2.90	31.01.2020	30.09.2020	09.08.2021	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
41	ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಹೈಟೆಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಹಂತ -1 ಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸುವುದು	1.37	1.07	20.01.2020	20-01-2021	30.09.2021	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
ಒಟ್ಟು		**195.10**	**147.77**				
ಬ) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	SCP Cost	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಅನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್. ಮತ್ತು ಮಂಡೋಳಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1.655 ಕಿ.ಮೀ) ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 0.705 ಕಿ.ಮೀ ಮಂಡೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 0.950 ಕಿ.ಮೀ	25.00	22.39	10.11.2017	09.11.2018.	31.03.2022	KPTCL Road: PQC- (705m) 700 m completed SWD -(705m) 695 m completed Utility (705m) 695 m completed Footpath (705m) 695 m completed Cycle track : (705m) 695 m completed Mandoli Road: PQC- (920 m) RHS 855m + LHS 700 m completed SWD -(920 m) RHS completed + LHS 705 m completed Utility(920 m) 350 m completed Footpath (920m)150 m completed **PHYSICAL PROGRESS: 80%** **FINANCIAL PROGRESS:73.6%** **Approved in 24th Board Meeting to 'Rescind the Work'**
2	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 01-ಧರ್ಮನಾಥ್ ಭವನ ರಸ್ತೆ (2.475ಕಿ.ಮೀ) ಧರ್ಮನಾಥ ಜಂಕ್ಷನ್ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ:1.480ಕಿ.ಮೀ ಧಮಾ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ:0.550 ಕಿ.ಮೀ ಧರ್ಮಾ ಭವನ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ:0.445 ಕಿ.ಮೀ	47.00	43.65	26.09.2018	25.03.2020	31.03.2022	TWT : 4970/4970m completed SWD : 4900/4950m completed Median : 4970/4970m completed UGD : 4740/4970m completed HDPE:4730/4970m completed Cycle Track:3500/3970m completed Footpath:3500/4970m completed **PHYSICAL PROGRESS: 80%** **FINANCIAL PROGRESS:70%**
3	ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ	33.50	32.23	09.10.2018	08.10.2020	08.10.2022	90% of excavation works completed. 103/103 footings completed. 90% of retaining wall up to LGF level completed. 141/141Columns up to LGF slab beam bottom completed. 100% of plinth area completed. 70% of LGF slab concreting completed. UGF slab concreting completed up to 1st expansion joint. Subway concreting completed. Subway extension works under progress. PHYSICAL PROGRESS: 45% FINANCIAL PROGRESS: 43%

4	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 02- ಶ್ರೀ ನಗರ್ ರೋಡ್, ಆಂಜನೇಯ ನಗರ್ ರೋಡ್ (3.44 ಕಿ.ಮೀ) ಶ್ರೀ ನಗರ್ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 1.85 ಕಿ.ಮೀ ಆಂಜನೇಯ ನಗರ್ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 1.57 ಕಿ.ಮೀ	47.30	43.59	24.11.2018	24.05.2020	31.03.2022	TWT: 6490/6490m completed SWD: 6740/6740m completed Median : 2433/2433m completed UGD : 2830/2830 m completed HDPE :3760/3760m completed Cycle Track:3760/3760m Completed Footpath:6500/6740m completed Plantation ,Roadmarking and Signages work in progress PHYSICAL PROGRESS:92% FINANCIAL PROGRESS:67%
5	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ (ಶಹಾಪೂರ) ಪ್ಯಾಕೇಜ-4 ಆರ್.ಟಿ.ಓ - ಜೀಜಾಮಾತಾ ಚೌಕ:1.930 ಕಿಮೀ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನ್ - ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್:0.475 ಕಿಮೀ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೇಟ್ ರೋಡ್:0.540 ,ಕಿಮೀ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ರೋಡ್ :0.530 ಕಿಮೀ ಎಸ್.ಪಿ.ಎಮ್ ರೋಡ್ :0.580 ಕಿಮೀ ಮಹಾತ್ಮಾ ಫುಲೆ ರಸ್ತೆ: 1.07 ಕಿಮೀ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೇಟ ರಸ್ತೆ :0.780 ಕಿಮೀ ಒಟ್ಟು :5.905 ಕಿಮೀ	37.39	34.03	1/23/2019	23.01.2020	31.03.2022	White Topping (5.536 km) : 5.496 km completed SWD (5.412 km) :4.39 km completed Footpath : (5.412 km) :4.405 km completed PHYSICAL PROGRESS:80% FINANCIAL PROGRESS: 69%
6	ಟಿಳಕವಾಡಿ ಪ್ರದೇಶ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡೊಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 1ನೇ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್, ಮಂಡೋಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 2ನೇ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್, ನಾನಾವಾಡಿ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5) ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೋಡ್: 2.430 ಕಿಮೀ 1ನೇ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್ ಮಂಡೊಳಿ:0.560 ಕಿಮೀ 2ನೇ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್ ಮಂಡೊಳಿ:1.100 ಕಿಮೀ ನಾನಾವಾಡಿ ರಸ್ತೆ:1.560 ಕಿಮೀ ಒಟ್ಟು 5.650 ಕಿಮೀ	43.50	37.96	1/23/2019	23.01.2020	31.12.2021	Congress Road: White topping completed on either side (2430m out of 2430m), SWD works completed (4860 out of 4860 completed), Cycle track completed (2430m out of 2430m),footpath works completed (4470m out of 4470m completed), Ducting works completed (1930m out of 1930m) Mandoli Road: White topping & drain works completed (560m out of 560m).White topping & drain works completed (1100m out of 1100m), Footpath works completed (1100m out of 1100m). Nanawadi Road: White topping completed (760m out of 760m), Drain works completed (760m out of 760m both sides), Paved shoulder works completed (760m out of 760m both sides). Road marking completed. Electrical works, signage works pending. PHYSICAL PROGRESS: 96% FINANCIAL PROGRESS: 87%
7	ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1) (ಶ್ರೀ ನಗರ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ:52 ಉದ್ದ: 134.2 ಕಿಮೀ	7.75	7.19	2/5/2019	25.01.2020	31.12.2021	195 Nos. Fedder Pillar are installed out of 195 Nos., Single Spun Pole Transformer errection on site is 17 Nos. out of 17 Nos, UG LT cable layed is 130 kms out of 134.2 kms, Street light installed 410/490. Street Light foundation- completed **PHYSICAL PROGRESS: 90%** **FINANCIAL PROGRESS: 86%**

8	ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 (ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ:53 ಉದ್ದ: 115.2 ಕಿಮೀ	7.22	6.70	2/5/2019	25.01.2020	31.12.2021	200 Nos. Fedder Pillar are installed out of 200 Nos., Single Spun Pole Transformer errection on site is 21 Nos. out of 21 Nos, UG LT cable layed is 109 kms out of 115.2 kms, Street light installed 390/416. Street Light foundation- completed **PHYSICAL PROGRESS: 89%** **FINANCIAL PROGRESS: 80%**
9	ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3) (ಆಂಜನೇಯ ನಗರ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ:53 ಉದ್ದ: 162.43 ಕಿಮೀ	8.91	8.27	2/5/2019	25.01.2020	31.12.2021	258 Nos. Fedder Pillar are installed out of 258 Nos., Single Spun Pole Transformer errection on site is 19 Nos. out of 19 Nos, UG LT cable layed is 147 kms out of 162.43 kms, Street light installed 400/422. Street Light foundation- completed **PHYSICAL PROGRESS: 90%** **FINANCIAL PROGRESS: 76%**
10	ಪಾರಂಪರಿಕ ಉದ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತ-2	18.55	18.62	28.02.2019	27.08.2020	31.03.2022	1.Development of Path ways and reflexology Pathway-SSM works for the Pathways completed for 2100M, Pathways sub grade works in progress. 2.Construction Open Air Theatre -Site Clearance completed. 3.Toilet Block works in progress. 4.Pavilion works in Progress. 5.Foot bridge in progress,abuttment work completed 6.Fencing works in progress Development of Pathways and Reflexology Pathway-SSM works for the Pathways completed for 2100 M, Pathway Sub grade works in progress. Construction Open Air Theatre- Site Clearance completed. **Court Stay** PHYSICAL PROGRESS: 30% FINANCIAL PROGRESS: 12%

11	ಟಿಳಕವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಬಹುಮಹಡಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಲಾಮಂದಿರ)	47.10	46.69	2/20/2019	20.02.2021	31.12.2021	90/98 footings completed. 270m of retaining wall up to ground floor level completed. Column shuttering, reinforcement, and concreting works in progress Plinth beams shuttering, reinforcement and concreting works completed for 1st and 2nd expansion joint. Plinth beams shuttering, reinforcement and concreting works in progress beyond 2nd expansion joint. Base preparation for plinth area P.C.C in progress, Ground floor concreting completed beyond 1st expansion joint, Driveway slab concreting completed, Second floor slab concreting up to 1st expansion joint completed, Second floor shuttering and reinforcement works in progress beyond 1st expansion joint. Podium slab concreting (partial) completed. **PHYSICAL PROGRESS: 45%** **FINANCIAL PROGRESS: 38%**
12	ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.4 ಮತ್ತು ಆರ್.ಟಿ.ಓ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕೊಲ್ಹಾಪೂರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1) ಕೆಎಲ್‌ಇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ - ಕೊಲ್ಹಾಪೂರ ಸರ್ಕಲ್ : 1.960 ಕಿಮೀ ಕೊಲ್ಹಾಪೂರ ಸರ್ಕಲ್ - ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್: 1.120 ಕಿಮೀ ಕೊಲ್ಹಾಪೂರ ಸರ್ಕಲ್ - ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್ : 1.220 ಕಿಮೀ ಒಟ್ಟು: 4.30 ಕಿಮೀ	38.80	31.29	8/17/2019	16.08.2020	31.12.2021	TWT-8.6 km completed out of 8.6km, Median: 2.0Km Completed out of 2.0Km SWD-5.0 km completed out of 7.20km, UGD : 0.1 km completed out of 0.30km completed Footpath :3.0/8.6Km completed Road marking,signages in progress PHYSICAL PROGRESS: 96% FINANCIAL PROGRESS: 95%
13	ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ದಿಂದ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ.ಹೆಚ್ ವರೆಗೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಹಂತ-5) ಎಪಿಎಂಸಿ - ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ.ಎಚ್:0.940 ಕಿಮೀ ಎಪಿಎಂಸಿ ಜಂಕ್ಷನ್ - ಎಪಿಎಂಸಿ ಗೇಟ್ :0.540 ಕಿಮೀ ಒಟ್ಟು :1.480 ಕಿಮೀ	13.55	11.22	12.07.2019	11.07.2020	31.12.2021	SWD : 2820/3120 m completed Carriage Way : 3120/3120m completed Cycle track : 1120m/1120m formation completed Footpath : 2520/3120m formation completed UGLT :House Connection pending Avenue planteation: Plantation pending **Physical Progress: 82%** **Fianancial progress: 76%**
14	ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಣೇಶ ಗುಡಿಗೆ ಹನುಮಾನ ನಗರ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ಶಾಲೆ ಮೂಲಕ ಪಾದಚಾರಿ ಹಾಗೂ ಸೈಕಲ್ ಪಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಹಂತ-2) ರಾ.ಹೆ.4 - ಹನುಮಾನ ನಗರ ಸರ್ಕಲ್: 4.00 ಕಿಮೀ ಹನುಮಾನ ನಗರ ಸರ್ಕಲ್ - ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ರೋಡ್: 1.84 ಕಿಮೀ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ರೋಡ್ - ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್: 1.38 ಕಿಮೀ ಒಟ್ಟು :7.22 ಕಿಮೀ	34.85	27.00	12.07.2019	11.07.2020	31.12.2021	SWD : 7290 m/7290 m completed Cycle track : 3100m/7460m completed Footpath :7100m/9930m completed Avenue planteation: Formation work started Bus Shelter: 04/04 frame work completed Street light : footing work completed **Physical Progress: 70%** **Fianancial progress: 49%**

15	ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ದಿಂದ ಅಜಾಮ್ ನಗರ ವೈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅಜಾಮ ನಗರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಇನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಶೋರೂಮ್ ವರೆಗೆ ಪಾದಚಾರಿ ಹಾಗೂ ಸೈಕಲ್ ಪಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಹಂತ-3) ಎಪಿಎಂಸಿ ಜಂಕ್ಷನ್ - ಆಜಾಮ ನಗರ ವೈ ಜಂಕ್ಷನ್ : 0.320 ಕಿಮೀ ಆಜಾಮ್ ನಗರ - ಇನ್ ಮಾರ್ಕ ಶೋರೂಮ್ :1.20 ಕಿಮೀ ಒಟ್ಟು :1.520 ಕಿಮೀ	7.81	6.07	30.07.2019	29.07.2020	31.12.2021	Cycle Track:1.1km/1.1km completed SWD 1.79km/1.79km completed Footpath:2.10km/2.65km completed **PHYSICAL PROGRESS: 82%** **FINANCIAL PROGRESS:77%**
16	ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಉದ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	2.85	2.70	12.07.2019	11.04.2020	31.12.2021	1. OAT 90% Completed, Balance painting work 2. Therapy hall 80% completed, Balance installation of tiles, painting 10% balance to be completed 3. Pathway 100% completed. 4. Structural steel work for entrance gate in progress. 5.Electric Works – Foundation for Poles completed, Erection of poles in Progress. 6.Irrigation work Completed. 7.Horticulture work in Progress. PHYSICAL PROGRESS: 90% FINANCIAL PROGRESS: 67%
17	ಅಶೋಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತ - ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮಾ ವೃತ್ತ-ಬೋಗಾರವೇಸ್ ವೃತ್ತ-ಗೋಗಟೆ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಪಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಧರ್ಮನಾಥ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2) ಅಶೋಕ ಸರ್ಕಲ್ - ಗೋಗಟೆ ಸರ್ಕಲ್ : 3.880 ಕಿಮೀ ಎಸ್.ಪಿ ಆಫೀಸ್ - ಧರ್ಮನಾಥ ಸರ್ಕಲ್: 0.820 ಕಿಮೀ ಒಟ್ಟು :4.70 ಕಿಮೀ	44.62	38.40	18.09.2019	17.09.2020	31.03.2022	TWT-3.88 km (BHS) completed out of 3.88km (BHS), PQC-0.82Km (BHS) out of 0.82 km (BHS) Median: 3.84Km (BHS) Completed out of 3.88Km (BHS) SWD-2.20 km (BHS) completed out of 2.80km (BHS), UGD: 0.79 km (BHS) completed out of 0.82km (BHS) Footpath: 2.20 km (BHS) completed out of 3.40 km (BHS) Avenue Plantation: 2.00 km (median) completed out of 4.70 km (median) Street Painting: 3.10 km (BHS) completed out of & Furniture: 0.10 km (BHS) completed out of 4.70 km (BHS) Electrical:60% Completed Out of 100% PHYSICAL PROGRESS: 90% FINANCIAL PROGRESS: 87%
18	ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4 (ಚನ್ನಮ್ಮ ನಗರ & ಟಿಳಕವಾಡಿ ಪ್ರದೇಶ) ವಾರ್ಡ ನಂ: 17 &18 ಉದ್ದ: 88.24 ಕಿಮೀ	6.86	7.28	27.08.2019	26.08.2020	31.12.2021	160 Nos. Fedder Pillar are installed out of 165 Nos., Single Spun Pole Transformer errection on site is 26 Nos. out of 26 Nos, UG LT cable layed is 85 kms out of 88.24 kms, Street Light foundation and erection – Out of 295 Nos, only 120 Nos of pole foundation are been completed. Poles are yet to be erected PHYSICAL PROGRESS: 90% FINANCIAL PROGRESS: 81%

19	ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5 (ಶಾಸ್ತ್ರೀ ನಗರ & ಶಿವಾಜಿ ಕಾಲನಿ ಪ್ರದೇಶ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 18 ಉದ್ದ: 90.25 ಕಿಮೀ	6.53	6.93	27.08.2019	26.08.2020	31.12.2021	125 Nos. Fedder Pillar are installed out of 173 Nos., Single Spun Pole Transformer errection on site is 26 Nos. out of 26 Nos, UG LT cable layed is 53 kms out of 90.25 kms. Street Light foundation and erection – Out of 283 Nos, only 150 Nos of pole foundation are been completed. Poles are yet to be erected. PHYSICAL PROGRESS: 90% FINANCIAL PROGRESS:80%
20	ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6 (ಮರಾಠಾ ಕಾಲನಿ & ನಾನಾವಾಡಿ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 18 ಉದ್ದ: 96.20 ಕಿಮೀ	7.25	7.69	27.08.2019	26.08.2020	31.12.2021	187 Nos. Fedder Pillar are installed out of 212 Nos., Single Spun Pole Transformer errection on site is 24 Nos. out of 26 Nos, UG LT cable layed is 68 kms out of 96.4 kms, Street light installed are nill out of 26 Nos of 7mtr and 264 Nos of 9mtr street light pole. PHYSICAL PROGRESS:90% FINANCIAL PROGRESS: 85%
21	ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7 (ಚನ್ನಮ್ಮ ನಗರ & ಟಿಳಕವಾಡಿ ಪ್ರದೇಶ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 18&19 ಉದ್ದ: 77.69 ಕಿಮೀ	6.64	7.03	27.08.2019	26.08.2020	31.12.2021	90 Nos. Fedder Pillar are installed out of 160 Nos., Single Spun Pole Transformer errection on site is 20 Nos. out of 25 Nos, UG LT cable layed is 55 kms out of 77.69 kms, Street light installed are nill out of 28 Nos of 7mtr and 244 Nos of 9mtr street light pole. PHYSICAL PROGRESS:90% FINANCIAL PROGRESS:82%
22	ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-8 (ಶುಕ್ರವಾರ ಪೇಟ & ಮಹಾತ್ಮಾ ಫುಲೆ ರಸ್ತೆ ಪ್ರದೇಶ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 19 ಉದ್ದ: 98.51 ಕಿಮೀ	7.29	7.73	27.08.2019	26.08.2020	31.12.2021	180 Nos. Fedder Pillar are installed out of 203 Nos., Single Spun Pole Transformer errection on site is 19 Nos. out of 24 Nos, UG LT cable layed is 86 kms out of 98.51 kms, Street light installed are nill out of 96 Nos of 7mtr and 216 Nos of 9mtr street light pole. PHYSICAL PROGRESS:90% FINANCIAL PROGRESS:86%
23	ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-9 (ಡಾ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ & ಲಾಲ ಬಹದ್ದೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 23&24 ಉದ್ದ: 139.58 ಕಿಮೀ	7.61	8.08	27.08.2019	26.08.2020	31.12.2021	194 Nos. Fedder Pillar are installed out of 208 Nos., Single Spun Pole Transformer errection on site is 10 Nos. out of 18 Nos, UG LT cable layed is 115 kms out of 139.78 kms, Street light installed are nill out of 51 Nos of 7mtr and 236 Nos of 9mtr street light pole. PHYSICAL PROGRESS: 96% FINANCIAL PROGRESS: 95%

24	ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಆಳವಡಿಸುವುದು ಹಂತ-10 (ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ - ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ (ಖಾಸಬಾಗ) ವರೆಗೆ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 24 ಉದ್ದ: 124.61 ಕಿಮೀ	7.27	7.57	27.08.2019	26.08.2020	31.12.2021	170 Nos. Fedder Pillar are installed out of 193 Nos., Single Spun Pole Transformer errection on site is 05 Nos. out of 15 Nos, UG LT cable layed is 98 kms out of 124.61 kms, Street light installed are nill out of 118 Nos of 7mtr and 116 Nos of 9mtr street light pole. PHYSICAL PROGRESS: 90% FINANCIAL PROGRESS: 86%
25	ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಆಳವಡಿಸುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-11 (ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ (ಖಾಸಬಾಗ)ದಿಂದ ಪ್ಯಾಟ್ಸನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 24 &26 ಉದ್ದ: 87.03 ಕಿಮೀ	6.48	6.74	27.08.2019	26.08.2020	31.12.2021	168 Nos. Fedder Pillar are installed out of 168 Nos., Single Spun Pole Transformer errection on site is 05 Nos. out of 20 Nos, UG LT cable layed is 85 kms out of 87.03 kms, Street light installed are nill out of 16 Nos of 7mtr and 133 Nos of 9mtr street light pole. PHYSICAL PROGRESS:90% FINANCIAL PROGRESS:88%
26	ಶಾಂತಿ ನಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-8 ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 3.157 ಕಿಮೀ	10.04	8.50	10/5/2019	05.09.2020	31.12.2021	Cariage way : 3165/3165mtr completed SWD : 6234/6234 mtrs completed PHYSICAL PROGRESS: 99% FINANCIAL PROGRESS: 88%
27	ಸೈಕಲ್ ಪಥ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎನ್.ಎಮ್.ವಿ-4) ಬೆಮ್ಕೋ ಕ್ರಾಸ್ - ಅನಗೋಳ ಜಂಕ್ಷನ್ :0.980 ಕಿಮೀ	6.00	4.49	30.09.2019	29.09.2020	31.12.2021	Concreting for cycle track completed 1500m/1500m Footpath: 1500/1500m Completed Lane Marking Completed SWD : Completed No of Chambers : 85/85 Fixing poles is pending PHYSICAL PROGRESS: 90% FINANCIAL PROGRESS:72%
28	ಪಾರಂಪರಿಕ ಉದ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಹಂತ-3	3.18	1.86	04.11.2019	03.11.2020	31.03.2022	1.Preparation of Sculptures - Preparation of Sculptures is in progress. 2.Building Renovation- Site clearing complete, Building interior cleaning in progress. 3.Structural Reapir works commenced for ground floor ,roofslab **Court Stay** PHYSICAL PROGRESS: 40% FINANCIAL PROGRESS: 18%
29	ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ದಿಂದ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿವರೆಗೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-9 ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 1.146 ಕಿಮೀ	12.15	10.35	19.10.2019	18.10.2020	31.12.2021	White Topping: 1.146/1.146km Completed SWD : Completed UGD : Completed Footpath-1900/2292 m Completed PHYSICAL PROGRESS: 85% FINANCIAL PROGRESS: 51%

30	ವಡಗಾಂವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಹಾವೀರ ಭವನದವರೆಗೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-11 ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 1.393 ಕಿಮೀ	12.93	11.02	19.10.2019	18.10.2020	31.12.2021	Carriage way : White topping Completed SWD Complected UGD: completed WATER SUPPLY: completed Footpath - 2000/2490m completed UGLT - Laying of cable has been completed (Fixing of feeder piller is in progress) Lane marking and fixing of signboards pending PHYSICAL PROGRESS: 90% FINANCIAL PROGRESS: 52%
31	ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3 1) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೃತ್ತದಿಂದ ನಾಥಪೈ ವೃತ್ತ : 0.70 ಕಿಮೀ ದವರೆಗೆ, ವಡಗಾಂವ ವೃತ್ತದಿಂದ ನವಹಿಂದ ಸೊಸೈಟಿ :0.52 ಕಿಮೀ, ನವಹಿಂದ ಸೊಸೈಟಿ-ಆರ್.ಪಿ.ಡಿ ವೃತ್ತ : 1.20 ಕಿಮೀ ಆರ್.ಪಿ.ಡಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಟಿಳಕವಾಡಿ 1ನೇ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್: 0.450 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ, ವಡಗಾಂವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ವಡಗಾಂವ ಸರ್ಕಲ್ :0.880 ಕಿಮೀ 2) ನಾಥ ಪೈ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕಸ್ತೂರ ಬಾ ಬಾಲಿಕಾಶ್ರಮ: 0.720 ಕಿಮೀ ಕಸ್ತೂರ ಬಾ ಬಾಲಿಕಾಶ್ರಮದಿಂದ ಗೋವಾ ವೇಸ್ ವೃತ್ತ : 0.220 ಕಿಮೀ ಒಟ್ಟು: 4.69 ಕಿಮೀ	33.13	28.12	21.11.2019	21.11.2020	31.12.2021	Cariage way :4260 m/4690m completed SWD : 3000 M/3340 M completed Median construction: 1200 M/1420 M completed Footpath: 2000 m /2900 m completed PHYSICAL PROGRESS: 75% FINANCIAL PROGRESS: 46%
32	ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ-4 ಬ್ಯಾಂಕ್ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ-ಹಳೇ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆ :560 ಮೀ	6.87	5.88	11.11.2019	14.11.2020	31.01.2022	White Topping (560 m) : SWD (560 m) : Completed Utility Ducts :Completed Laying of 600mm dia NP3 pipes Completed PHYSICAL PROGRESS: 85% FINANCIAL PROGRESS: 75%
33	ಶಾಸ್ತ್ರೀ ನಗರ, ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಮಹಾದ್ವ ರಸ್ತೆ ನಂ-5 ರಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ-6 ಉದ್ದ: 7.8 ಕಿಮೀ	9.44	8.16	19.11.2019	19.11.2020	31.12.2021	Carriage way (Paver Block 50919 sq-mt)= 50919 sq-mt completed PHYSICAL PROGRESS: 98% FINANCIAL PROGRESS: 95%
34	ಮಿಲನ್ ಹೋಟೆಲ್ ದಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಮೂರ್ತಿಯವರೆಗೆ ಹರ್ಷಾ ಶೋರೂಮ್ ಮೂಲಕ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹಂತ-10 ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 1.540 ಕಿಮೀ	17.38	15.05	31-01-2020	30-01-2021	31.12.2021	SWD:3080/3080m completed TWT : 3140mt/3140mt completed Cycle track : formation work completed for 1000m/1500m Footpathh: formation work completed for 1500m/1500m UGLT: Not yet started PHYSICAL PROGRESS: 60% FINANCIAL PROGRESS: 35%
35	ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ನಗರದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-15) ಉದ್ದ: 1.35 ಕಿಮೀ	4.24	3.51	23.01.2020	22.10.2020	30.11.2021	SWD: 2710/2710m work completed Pavers 9913/9913 sq-m completed PHYSICAL PROGRESS: 99% FINANCIAL PROGRESS: 97%

36	ಶಾಸ್ತ್ರೀ ನಗರದ ಬಾಕಿ ರಸ್ತೆ (ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ನಾಲಾ) ರಸ್ತೆಗೆ ಪೇವರ್ಸ ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-18) ಉದ್ದ: 1.53 ಕಿಮೀ	4.89	3.99	23.01.2020	27-09-2020	30.11.2021	Drain work 2930/2994m completed Carriage way 8536/9093Sq- m completed PHYSICAL PROGRESS: 98% FINANCIAL PROGRESS: 73%
37	ಶಾಸ್ತ್ರೀ ನಗರದ ಬಾಕಿ ರಸ್ತೆಯ (ನರ್ತಕಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ಗೋಡ್ಸೆ ಕಾಲನಿ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗೆ ಪೇವರ್ಸ ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-19) ಉದ್ದ: 1.48 ಕಿಮೀ	4.82	3.94	23.01.2020	27-09-2020	30.11.2021	Drain work in progress 1800/2966m completed Paver laid 8862/10009Sq-m completed PHYSICAL PROGRESS: 98% FINANCIAL PROGRESS: 55%
38	ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ನಗರದ 1ನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-16 ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ :0.730 ಕಿಮೀ	2.43	1.90	09-03-2020	08.12.2020	31.12.2021	1462/1462m SWD work is completed Paver 770/770m completed PHYSICAL PROGRESS: 99% FINANCIAL PROGRESS: 97%
39	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಎಸ್‌ವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -20 ರಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರ ನಗರ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 0.630 ಕಿಮೀ	3.91	3.17	03-03-2020	02-12-2020	31.03.2022	SWD 1120/1260mts completed UGLT 1120/1260m completed Pavers 560m/630 m completed PHYSICAL PROGRESS: 89% FINANCIAL PROGRESS: 73%
40	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ರಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರ್ ನಗರ ಭಾಗ -2 ರಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -23 ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ:1.032 ಕಿಮೀ	2.97	2.31	02.06.2020	01.03.2021	31.03.2022	SWD 2064/2064m completed UGLT 2064/2064 m completed Pavers 500m/984 m completed PHYSICAL PROGRESS: 80% FINANCIAL PROGRESS:76%
41	ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಟಿ ರಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರ್ ನಗರ ಭಾಗ -3 ರಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -24 ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 0.889 ಕಿಮೀ	3.61	2.79	17-03-2020	16-12-2020	31.03.2022	Carriageway:850/1019m completed SWD 1778/1778 mts completed UGLT 1284/1284m completed PHYSICAL PROGRESS:94% FINANCIAL PROGRESS: 94%
42	ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -21 ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 1.162 ಕಿಮೀ	3.91	3.05	18-05-2020	17.02.2021	31.03.2022	SWD 2234/2324mts completed Pavers 750m/1162 m completed PHYSICAL PROGRESS: 80% FINANCIAL PROGRESS: 61%
43	ಚಿದಂಬರ ನಗರ ಭಾಗ -1 ರಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -22 ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 1.173 ಕಿಮೀ	4.83	3.91	24-06-2020	23-03-2021	31.03.2022	Carriageway:1173/1173m completed SWD 2346/2346mts completed UGLT 2250/2346m completed PHYSICAL PROGRESS: 80% FINANCIAL PROGRESS: 57%
44	ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ರಹಿತ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50	1.19	22-06-2020	21-03-2021	30.10.2021	Retaining wall works completed. Pathway works completed. ACP & grill works completed. PHYSICAL PROGRESS: 100% FINANCIAL PROGRESS: 97%

45	ಸರ್ಕಾರಿ ನಗರ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಹೈಟೆಕ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ (ಹಂತ -2-ಐಸಿಟಿ) ನವೀಕರಿಸುವುದು	1.63	1.36	17-07-2020	17-03-2022	17-03-2022	Mobile Application is pending PHYSICAL PROGRESS: 98% FINANCIAL PROGRESS: 97%
46	ಅಶೋಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.4 ರವರೆಗೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-12) ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 0.750 ಕಿಮೀ	9.31	7.45	03-08-2020	03-08-2021	31.12.2021	750/750m (BHS) white topping completed 750/750m (BHS) Extended Carriageway completed 650/750m(BHS) Drain work completed 600/750m (LHS)UGD work Completed PHYSICAL PROGRESS: 75% FINANCIAL PROGRESS:65%
47	ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ರಹಿತ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಲಯ	8.50	5.45	07.10.2020	7/8/2021	31.12.2021	Drain works in progress. Kiosks/Shops substructure works completed. Kiosks/Shops column up to roof slab bottom works completed. Base preparation for laying white topping completed. PHYSICAL PROGRESS: 45% FINANCIAL PROGRESS: 16%
48	ಕಲಾ ಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	6.00	5.36	19.01.2021	18.06.2022	18.06.2022	Work order issued on 19.01.2021 Excavation is under progress PHYSICAL PROGRESS: 05% FINANCIAL PROGRESS: 12% **Court Stay**
49	ವಾಯುಯಾನ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	8.00	7.21	19.01.2021	18.06.2022	18.06.2022	Work order issued on 19.01.2021 Base preparation is under progress PHYSICAL PROGRESS: 01% FINANCIAL PROGRESS: 11% **Court Stay**
50	ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	10.89	27.01.2021	26.01.2023	26.01.2023	Work order issued on 27.01.2021 Preliminary Survey Completed PHYSICAL PROGRESS: 01% FINANCIAL PROGRESS: 11% **Court Stay**
51	ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ-ಬಿ	2.20	0.72	28.01.2021	27.09.2021	27.09.2021	Work order issued on 28.01.2021 Procurement of play equipments is under progress-50No's of Anagnawadi's PHYSICAL PROGRESS: 50% FINANCIAL PROGRESS: 29%
52	ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಉದ್ಯಾನ, ಚಿಕ್ಕುಬಾಗ ಉದ್ಯಾನ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂದಿರ ಉದ್ಯಾನ, ಪೋಲಿಸ್ ಕಾಲನಿ ಉದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಾರಥಿ ನಗರದ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.29	2.69	28.01.2021	27.01.2022	27.01.2022	Work order issued on 28 01.2021 Cleaning and leveling PHYSICAL PROGRESS: 03% FINANCIAL PROGRESS: 01%
53	ಉದ್ಯಮಭಾಗ,ಟಿಳಕವಾಡಿ ಮತ್ತು ಶಹಾಪುರ ಪೋಲಿಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಆಧಾರಿತ ಕಣ್ಗಾವಲು,ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	4.63	3.83	30.07.2021	30.04.2022	30.04.2022	Work order issued on 30.07.2021 PHYSICAL PROGRESS: 00% FINANCIAL PROGRESS: 00%
54	ಕೋಟೆಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಹಂತ -01	3.96	2.97	08.11.2021	08.11.2022	08.11.2022	Work Order issued on 08.11.2021
55	ಕೋಟೆಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಹಂತ -02	2.19	1.62	08.11.2021	08.11.2022	08.11.2022	Work Order issued on 08.11.2021

56	ಹೊಸದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವದು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವದು *	3.86	2.91	07.10.2020	07.10.2021	31.12.2021	External painting to 10 schools,Cultural Stage at Kanabaragi foundation completed, construction of new toilets at 3 schools completed. PHYSICAL PROGRESS: 50% FINANCIAL PROGRESS: 17%
57	ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣ*	2.26	1.85	07.10.2020	7/6/2021	31.12.2021	Physical work Completed PHYSICAL PROGRESS: 100% FINANCIAL PROGRESS: 94%
58	ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ-ಎ*	2.25	1.84	07.10.2020	7/8/2021	31.12.2021	18 anganwadi- Electrical Works under Progress Civil Work,Flooring,Painting and Kitchen Platform under progress PHYSICAL PROGRESS: 55% FINANCIAL PROGRESS: 23%
59	ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುಧಾರಣೆ*	1.00	1.00	21.12.2020	30.04.2021	30.11.2021	Work order issued on 21.12.2020 Demolition of toilets completed Repair works in progress Plumbing electric work completed Flooring and painting work in progress PHYSICAL PROGRESS: 50% FINANCIAL PROGRESS: 15%
60	ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಗರದ ಕೊಳಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು *	6.55	4.14	28.01.2021	27.01.2022	27.01.2022	Work order issued on 28.01.2021 1800m/1800m Drain Completed Samudaya bhavan and Anganawadi construction completed and internal works are in progress Leveling of Park and Market Place is completed and confinement work is completed PHYSICAL PROGRESS: 65% FINANCIAL PROGRESS: 53%
61	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತ-4*	6.00	4.80	16.03.2021	16.09.2021	16.09.2021	Work order issued on 16.03.2021 Survey Completed Civil and Electric work of 213/441 Classrooms Completed PHYSICAL PROGRESS: 15% FINANCIAL PROGRESS: 01% **Final Notice issued to Contractor due to Non performance.**
ಒಟ್ಟು		**731.57**	**666.33**				

ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು*

ಕ) ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	SCP Cost	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ

1	ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ವೀಪರ್ ಮಷೀನ್ ನ ಖರೀದಿಸುವುದು	1.12	1.12	05.09.2020	19.09.2020	5	**To be retendered by corporation.**
2	ಕೋಟೆಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಹಂತ -03	2.21	1.87	20.07.2021	24.08.2021	1	NIT issued on 20-07-2021 Last Date for submission:24-08-2021 Technical Bid Opening: 25-08-2021 Finanacial Bid open:06-09-2021 **06 Bids Received** **Technical Evaluation Completed** **01 bidder qualified** **Financial Evaluation Completed**
ಒಟ್ಟು		**3.33**	**2.99**				

ಡ) ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	SCP Cost	ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಮೊತ್ತ	ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಅನುಮೋದಿತ ದಿನಾಂಕ	ಎಫ್.ಪಿ.ಆರ್ ಅನುಮೋದಿತ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	
-	-	-	-	-	-	-	-
ಒಟ್ಟು		**0.00**	**0.00**				
ಒಟ್ಟು ಎಸ್.ಸಿ.ಎಮ್ ಮೊತ್ತ		**930.00**	**817.09**				

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ (ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಅ) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	SCP Cost	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಅನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
-							

ಬ) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	SCP Cost	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಅನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕಾ ಯೋಜನೆ	63.91	58.9	15.03.2021	15.01.2022	15.01.2022	**Work Order issued on 15.03.2021** GIS Mapping is in progress
2	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೈಕಲ್ ಬಳಕೆ ಯೋಜನೆ	9.00	3.71	30.09.2021	30.03.2022	30.03.2022	**Work order issued on 30.09.2021** Survey of Locations completed
	ಒಟ್ಟು	**72.91**	**62.61**				

ಕ) ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	SCP Cost	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ
1	ಧರ್ಮನಾಥ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಹೂಪಯೋಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ	148.40	98.25	11/8/2021	12/7/2021	Tender cum E-auction (Call-04) NIT issued on 08-11-2021 Last Date for submission:07-12-2021 Technical Bid Opening: 09-12-2021
2	ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹೂಪಯೋಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ	29.00	16.30	11/8/2021	12/7/2021	Tender cum E-auction (Call-04) NIT issued on 08-11-2021 Last Date for submission:07-12-2021 Technical Bid Opening: 09-12-2021

3	ಟಿಳಕವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹೂಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡ	8.00	15.51	6/25/2021	7/29/2021	Tender cum E-auction(Call-03) NIT issued on 25-06-2021 Last Date for submission:29-07-2021 Technical Bid Opening: 31-07-2021 **02 Bids Received** **Technical Evaluation Completed** **Financial Bid Evaluation Completed(Single Bidder)** **Placed agenda before the board for approval**
4	ಬಾಪಟ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಹೂಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡ	7.00	7.00	11/8/2021	12/7/2021	Tender cum E-auction (Call-04) NIT issued on 08-11-2021 Last Date for submission:07-12-2021 Technical Bid Opening: 09-12-2021
	ಒಟ್ಟು	**192.40**	**137.06**			

ಡ) ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	SCP Cost	ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಮೊತ್ತ	ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಅನುಮೋದಿತ ದಿನಾಂಕ	ಎಫ್.ಪಿ.ಆರ್ ಅನುಮೋದಿತ ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ
			-			
	ಒಟ್ಟು	**0.00**				
	ಒಟ್ಟು ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ ಮೊತ್ತ	**265.31**				