# <u>ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು</u>

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 167 (154)
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 14-12-2021
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|---|---|---|
| ಅ) | ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಜನರು ಹೈರಾಣಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದಲ್ಲಿ, ಅಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು; | ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:28.01.2016 ರಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕರೆ ಪುನರ್ ನವೀಕರಣ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೀಗೆ ಹಲಾವರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.<br><br>ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಒಳಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಗರದ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.<br><br>ಇದಲ್ಲದೇ, 2020 ಹಾಗೂ 2021ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ -19ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಗಿತ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.<br><br>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 'ನಗರ ಮಟ್ಟದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ' (CLAF) ಮುಖಾಂತರ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತಹ ಪೂರಕ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸಹಾ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಜೂನ್-2023 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.<br><br>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. |

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (ಪಿಪಿಪಿ) ಮಾದರಿಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರವು ಈವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ;

**ಕೋಷ್ಟಕ -1 ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ**

| **ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ** | **ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ** | **ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ** (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) |
|---|---|---|
| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 41 | 147.77 |
| ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 61 | 673.09 |
| ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 02 | 2.99 |
| ವಿಸ್ತೃತಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಇಲ್ಲ | ಇಲ್ಲ |
| **ಒಟ್ಟು** | **104** | **823.85** |

**ಕೋಷ್ಟಕ -2 ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ**

| **ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ** | **ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ** | **ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ** (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) |
|---|---|---|
| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 0 | 0 |
| ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 2 | 62.61 |
| ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 4 | 137.06 |
| ವಿಸ್ತೃತಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಇಲ್ಲ | ಇಲ್ಲ |
| **ಒಟ್ಟು** | **6** | **199.67** |

**ಕೋಷ್ಟಕ -3 ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)**

| **ನಗರ** | **ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ** | | | **ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ನವೆಂಬರ್-201 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ** |
|---|---|---|---|---|
| | **ಕೇಂದ್ರ** | **ರಾಜ್ಯ** | **ಒಟ್ಟು** | |
| ಬೆಳಗಾವಿ | 392 | 398.05 | 790.05 | 588.9 |

| | | |
|---|---|---|
| ಆ) | ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಮೇಲುಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. | ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಜೂನ್-2023ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಲಾಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಗರವು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಕಾಲಾಮಿತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ** ದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.<br><br>ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. |

| | | |
|---|---|---|
| ಇ) | ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯು ತೀರಾ ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು); | ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತೊಡಕುಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ;<br><br>(ಅ) ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಒಳಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಗರದ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.<br>(ಆ) ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.<br>(ಇ) ಇದಲ್ಲದೇ, 2020 ಹಾಗೂ 2021ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ -19ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಗಿತ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.<br>(ಈ) ಇದಲ್ಲದೇ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಬಸ್‌ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುಉಪಯೋಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡಿಪೋ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ/ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೂಡಾ ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. |
| ಈ) | ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ಯಾವ ಕಾಲ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) | ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಜೂನ್-2023ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಲಾಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಗರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.<br><br>ಅದರಂತೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಕಾಲಾಮಿತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು **<u>ಅನುಬಂಧ</u>** ದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. |
| ಉ) | ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದು, ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ? | ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದು, ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. |

ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 205 ಸಿಎಸ್ಎಸ್ 2021

**(ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ)**
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು
(ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ)
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-01

# ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಎಸ್.ಸಿ.ಎಮ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಅ) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | SCP Cost | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಅನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ | ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಎನರ್ಜಿ ದಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್‌ಗಳ ಶಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ | 0.23 | 0.23 | 15.11.2017 | 28.01.2019 | 28.01.2019 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 2 | ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಂತ-1) | 0.40 | 0.38 | 05.01.2018 | 28.02.2019 | 28.02.2019 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 3 | ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಗೊಬ್ಬರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. | 0.10 | 0.08 | 16.07.2018 | 04.03.2019 | 04.03.2019 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 4 | ನಾಥ ಪೈ ಉದ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು ಹಂತ-1 | 1.06 | 0.92 | 28.09.2018 | 04.03.2019 | 04.03.2019 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 5 | ಸ್ಮಾರ್ಟ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ಹಂತ-01 | 2.00 | 1.91 | 01.03.2018 | 26.11.2018 | 2/15/2020 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 6 | ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ | 0.74 | 0.64 | 03.03.2018 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 7 | ಪಾರಂಪರಿಕ ಉದ್ಯಾನ ಹಂತ-01, ಚೆಕ್ ವಿಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣ | 4.37 | 3.95 | 10.11.2017 | 30.07.2019 | 30.07.2019 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 8 | ಸ್ಮಾರ್ಟ (ಕ್ಲಾಸ್) ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಂತ-1 ಭಾಗ-ಎ (ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ) | 0.70 | 0.61 | 21.02.2019 | 30.07.2019 | 30.07.2019 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 9 | ಸ್ಮಾರ್ಟ್ (ಕ್ಲಾಸ್) ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತ-1 ಭಾಗ-ಬಿ (ಐಸಿಟಿ) | 3.20 | 2.75 | 21.02.2019 | 30.07.2019 | 8/21/2019 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 10 | ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ ಹಂತ-1 (ಭಾಗ ಎ & ಬಿ) | 3.00 | 2.50 | 07.03.2019 | 30.07.2019 | 30.07.2019 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 11 | ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಲ್ಲ್ ಬೋರ್ಡ | 0.94 | 0.72 | 28.02.2019 | 07.08.2019 | 4/28/2019 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 12 | ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿತರಣಾ  ಮತ್ತು ದಹನಕಾರಿ ಯಂತ್ರ | 0.33 | 0.31 | 16.08.2019 | 15.09.2019 | 15.09.2019 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 13 | ಸ್ಮಾರ್ಟ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಂತ-2 ಭಾಗ-ಎ (ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ) | 0.36 | 0.32 | 12.07.2019 | 19.09.2019 | 19.09.2019 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 14 | ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತ-2 ಭಾಗ ಬಿ (ಐಸಿಟಿ) | 1.11 | 1.03 | 12.07.2019 | 19.09.2019 | 43842.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 15 | ಆಜ್ಞಾ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ (ಕಮಾಂಡ್ & ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್) ಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು | 76.80 | 45.99 | 01.02.2018 | 28.08.2019. | 3/15/2021 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 16 | ಆಜ್ಞಾ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ | 3.35 | 2.99 | 03.02.2018 | 30.10.2019 | 30.01.2020 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಂಟಮುರಿಯಲ್ಲಿ 30 ಹಾಸಿಗೆಯ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 2.75 | 2.37 | 15.10.2018 | 30.10.2019 | 28.02.2020 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 18 | ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ (ಹಂತ 03) | 2.00 | 1.66 | 28.02.2019 | 27.11.2019 | 31.01.2020 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 19 | ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಂತ-2) | 0.60 | 0.53 | 30.07.2019 | 30.04.2020 | 4/30/2020 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 20 | ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಾನ - ಸರಾಫ ಕಾಲನಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು | 1.09 | 0.97 | 18.10.2019 | 16.07.2020 | 07.10.2020 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 21 | ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಾನ - ನಾಥ ಪೈ ಕಾಲನಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಹಂತ-2) | 0.90 | 0.81 | 18.10.2019 | 16.07.2020 | 07.10.2020 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 22 | ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ (ಹಂತ 02) | 5.00 | 3.96 | 31.12.2018 | 25.10.2019 | 6/30/2020 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 23 | ಐ.ಟಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಅಧೀನದಡಿ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು | 3.00 | 1.69 | 28.02.2019 | 28.08.2019 Revised 30.10.2019 | 3/30/2021 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 24 | ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಂಟಮುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಾಡಿ ಹಂದಿಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 0.26 | 0.23 | 04.11.2019 | 04.05.2020 | 11/3/2020 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 25 | ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಾನ - ಪಟವರ್ಧನ ಕಾಲನಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು | 1.50 | 1.33 | 18.10.2019 | 18.07.2020 | 10.12.2020 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 26 | ಶಾಂತಿ ನಗರ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು | 1.80 | 1.50 | 19.11.2019 | 19.08.2020 | 10.12.2020 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 27 | ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ (ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್) | 0.96 | 0.96 | 09.06.2020 | 08.09.2020 | 9/25/2020 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 28 | ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ (ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿ.ಎನ್.ಸಿ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿ.ಎನ್.ಸಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ) | 0.45 | 0.45 | 09-06-2020 | 31.12.2020 | 2/20/2021 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 29 | ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ (ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 3ಡಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಐವೈ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ 3ಡಿ ಲೇಜರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್) | 5.84 | 5.84 | 09-06-2020 | 31.12.2020 | 3/10/2021 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 30 | ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಎಲ್‌ಇಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಸ್ಯುಲೈಸರ್ ಇತ್ಯಾದಿ. | 0.75 | 0.75 | 17-06-2020 | 31.12.2020 | 2/3/2021 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 31 | ರಾಣಿಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಗರದ ಎಸ.ಬಿ.ಐ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ-14<br>ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 0.900 ಕಿ.ಮೀ | 3.24 | 2.49 | 07.01.2020 | 06.10.2020 | 22.01.2021 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 32 | ಕಣಬರ್ಗಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು | 5.00 | 4.47 | 15.10.2018 | 04.07.2019 | 28.02.2021 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ಅಶೋಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಸುರಭಿ ವರೆಗೂ ಸೈಕಲ್ ಪಥ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ಪಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-1<br>ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ ರೋಡ್: 1.036 ಕಿಮೀ<br>ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತ: 1.62 ಕಿಮೀ<br>ಒಟ್ಟು: 2.656 ಕಿಮೀ | 6.90 | 6.13 | 28.02.2019 | 20.02.2020 | 31.01.2021 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 34 | ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ನಗರ 2 ನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ ಭಾಗ-ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-26<br>ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 1.260 ಕಿ.ಮೀ | 3.09 | 2.40 | 5/4/2020 | 03.02.2021 | 6/30/2021 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 35 | ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರದ 08 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-03<br>ಅಟೋನಗರ ರೋಡ್: 0.30 ಕಿಮೀ<br>ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ರೋಡ್ :1.10 ಕಿಮೀ<br>ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಪ್ರಂಟ್ ರೋಡ್: 0.55 ಕಿಮೀ<br>ಸ್ಟೇಡೀಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ ರೋಡ್: 0.250 ಕಿಮೀ<br>ಉದಯ ಸ್ಕೂಲ್ ರೋಡ್: 0.950 ಕಿಮೀ<br>ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ರೋಡ್: 0.460 ಕಿಮೀ<br>ಕಣಬರಗಿ ಲೇಕ್ ರೋಡ್: 0.490 ಕಿಮೀ<br>ಕಣಬರಗಿ ಲೇಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್: 0.350 ಕಿಮೀ<br>ಒಟ್ಟು :4.450 ಕಿಮೀ | 27.69 | 24.21 | 28.02.2019 | 28.02.2020 | 28.02.2021 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 36 | ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇ-ರಿಕ್ಷಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು | 1.05 | 0.95 | 02.08.2019 | 02.11.2019 | 28.02.2021 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 37 | ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಹಂತದ ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-25)<br>ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ : 1.69 ಕಿಮೀ | 4.56 | 3.75 | 22-06-2020 | 21-03-2021 | 6/30/2021 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 38 | ಟಿಳಕವಾಡಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲನಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಪೇವರ್ಸ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7)<br>ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 5.918 ಕಿಮೀ | 10.76 | 8.98 | 18.11.2019 | 17.11.2020 | 30.03.2021 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 39 | ವಡಗಾಂವದಲ್ಲಿ 10 ಹಾಸಿಗೆಯುಳ್ಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 2.25 | 2.04 | 30.07.2019 | 30.04.2020 | 6/30/2021 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 40 | ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ನಗರದ ಅರ್ಜುನ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-17<br>ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 1.020 ಕಿಮೀ | 3.60 | 2.90 | 31.01.2020 | 30.09.2020 | 09.08.2021 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| 41 | ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಹೈಟೆಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಹಂತ -1 ಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸುವುದು | 1.37 | 1.07 | 20.01.2020 | 20-01-2021 | 30.09.2021 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ |
| | **ಒಟ್ಟು** | **195.10** | **147.77** | | | | |

**ಬ) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು**

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | SCP Cost | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಅನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ | ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್. ಮತ್ತು ಮಂಡೋಳಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1.655 ಕಿ.ಮೀ)<br>ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 0.705 ಕಿ.ಮೀ<br>ಮಂಡೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 0.950 ಕಿ.ಮೀ | 25.00 | 22.39 | 10.11.2017 | 09.11.2018. | 31.03.2022 | KPTCL Road:<br>PQC- (705m) 700 m completed<br>SWD -(705m) 695 m completed<br>Utility (705m) 695 m completed<br>Footpath (705m) 695 m completed<br>Cycle track : (705m) 695 m completed<br>Mandoli Road:<br>PQC- (920 m) RHS 855m + LHS 700 m completed<br>SWD -(920 m) RHS completed + LHS 705 m completed<br>Utility(920 m) 350 m completed<br>Footpath (920m)150 m completed<br>**PHYSICAL PROGRESS: 80%**<br>**FINANCIAL PROGRESS:73.6%**<br>**Approved in 24th Board Meeting to 'Rescind the Work'** |
| 2 | ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 01-ಧರ್ಮನಾಥ್ ಭವನ ರಸ್ತೆ (2.475ಕಿ.ಮೀ)<br>ಧರ್ಮನಾಥ ಜಂಕ್ಷನ್ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ:1.480ಕಿ.ಮೀ<br>ಧಮಾ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ:0.550 ಕಿ.ಮೀ<br>ಧರ್ಮಾ ಭವನ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ:0.445 ಕಿ.ಮೀ | 47.00 | 43.65 | 26.09.2018 | 25.03.2020 | 31.03.2022 | TWT : 4970/4970m completed<br>SWD : 4900/4950m completed<br>Median : 4970/4970m completed<br>UGD : 4740/4970m completed<br>HDPE:4730/4970m completed<br>Cycle Track:3500/3970m completed<br>Footpath:3500/4970m completed<br>**PHYSICAL PROGRESS: 80%**<br>**FINANCIAL PROGRESS:70%** |
| 3 | ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ | 33.50 | 32.23 | 09.10.2018 | 08.10.2020 | 08.10.2022 | 90% of excavation works completed.<br>103/103 footings completed.<br>90% of retaining wall up to LGF level completed.<br>141/141Columns up to LGF slab beam bottom completed.<br>100% of plinth area completed.<br>70% of LGF slab concreting completed.<br>UGF slab concreting completed up to 1st expansion joint.<br>Subway concreting completed. Subway extension works under progress.<br>PHYSICAL PROGRESS: 45%<br>FINANCIAL PROGRESS: 43% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 02- ಶ್ರೀ ನಗರ್ ರೋಡ್, ಆಂಜನೇಯ ನಗರ್ ರೋಡ್ (3.44 ಕಿ.ಮೀ)<br>ಶ್ರೀ ನಗರ್ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 1.85 ಕಿ.ಮೀ<br>ಆಂಜನೇಯ ನಗರ್ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 1.57 ಕಿ.ಮೀ | 47.30 | 43.59 | 24.11.2018 | 24.05.2020 | 31.03.2022 | TWT: 6490/6490m completed<br>SWD: 6740/6740m completed<br>Median : 2433/2433m completed<br>UGD : 2830/2830 m completed<br>HDPE :3760/3760m completed<br>Cycle Track:3760/3760m Completed<br>Footpath:6500/6740m completed<br>Plantation ,Roadmarking and Signages work in progress<br>PHYSICAL PROGRESS:92%<br>FINANCIAL PROGRESS:67% |
| 5 | ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ (ಶಹಾಪೂರ) ಪ್ಯಾಕೇಜ-4<br>ಆರ್.ಟಿ.ಓ - ಜೀಜಾಮಾತಾ ಚೌಕ:1.930 ಕಿಮೀ<br>ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನ್ - ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್:0.475 ಕಿಮೀ<br>ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೇಟ್ ರೋಡ್:0.540 ,ಕಿಮೀ<br>ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ರೋಡ್ :0.530 ಕಿಮೀ<br>ಎಸ್.ಪಿ.ಎಮ್ ರೋಡ್ :0.580 ಕಿಮೀ<br>ಮಹಾತ್ಮಾ ಫುಲೆ ರಸ್ತೆ: 1.07 ಕಿಮೀ<br>ಶುಕ್ರವಾರ ಪೇಟ ರಸ್ತೆ :0.780 ಕಿಮೀ<br>ಒಟ್ಟು :5.905 ಕಿಮೀ | 37.39 | 34.03 | 1/23/2019 | 23.01.2020 | 31.03.2022 | White Topping (5.536 km) : 5.496 km completed<br>SWD (5.412 km) :4.39 km completed<br>Footpath : (5.412 km) :4.405 km completed<br>PHYSICAL PROGRESS:80%<br>FINANCIAL PROGRESS: 69% |
| 6 | ಟಿಳಕವಾಡಿ ಪ್ರದೇಶ ( ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡೊಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 1ನೇ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್, ಮಂಡೋಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 2ನೇ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್, ನಾನಾವಾಡಿ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5)<br>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೋಡ್: 2.430 ಕಿಮೀ<br>1ನೇ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್ ಮಂಡೊಳಿ:0.560 ಕಿಮೀ<br>2ನೇ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್ ಮಂಡೊಳಿ:1.100 ಕಿಮೀ<br>ನಾನಾವಾಡಿ ರಸ್ತೆ:1.560 ಕಿಮೀ<br>ಒಟ್ಟು :5.650 ಕಿಮೀ | 43.50 | 37.96 | 1/23/2019 | 23.01.2020 | 31.12.2021 | Congress Road: White topping completed on either side (2430m out of 2430m), SWD works completed (4860 out of 4860 completed), Cycle track completed (2430m out of 2430m),footpath works completed (4470m out of 4470m completed), Ducting works completed (1930m out of 1930m)<br>Mandoli Road: White topping & drain works completed (560m out of 560m).White topping & drain works completed (1100m out of 1100m), Footpath works completed (1100m out of 1100m).<br>Nanawadi Road: White topping completed (760m out of 760m), Drain works completed (760m out of 760m both sides), Paved shoulder works completed (760m out of 760m both sides).<br>Road marking completed.<br>Electrical works, signage works pending.<br>PHYSICAL PROGRESS: 96%<br>FINANCIAL PROGRESS: 87% |
| 7 | ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1) (ಶ್ರೀ ನಗರ)<br>ವಾರ್ಡ್ ನಂ:52 ಉದ್ದ: 134.2 ಕಿಮೀ | 7.75 | 7.19 | 2/5/2019 | 25.01.2020 | 31.12.2021 | 195 Nos. Fedder Pillar are installed out of 195 Nos.,<br>Single Spun Pole Transformer errection on site is 17 Nos. out of 17 Nos,<br>UG LT cable layed is 130 kms out of 134.2 kms,<br>Street light installed 410/490.<br>Street Light foundation- completed<br><br>**PHYSICAL PROGRESS: 90%**<br>**FINANCIAL PROGRESS: 86%** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2<br>(ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ)<br>ವಾರ್ಡ್ ನಂ:53 ಉದ್ದ: 115.2 ಕಿಮೀ | 7.22 | 6.70 | 2/5/2019 | 25.01.2020 | 31.12.2021 | 200 Nos. Fedder Pillar are installed out of 200 Nos.,<br>Single Spun Pole Transformer errection on site is 21 Nos. out of 21 Nos,<br>UG LT cable layed is 109 kms out of 115.2 kms,<br>Street light installed 390/416.<br>Street Light foundation- completed<br>**PHYSICAL PROGRESS: 89%**<br>**FINANCIAL PROGRESS: 80%** |
| 9 | ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3)<br>(ಆಂಜನೇಯ ನಗರ)<br>ವಾರ್ಡ್ ನಂ:53 ಉದ್ದ: 162.43 ಕಿಮೀ | 8.91 | 8.27 | 2/5/2019 | 25.01.2020 | 31.12.2021 | 258 Nos. Fedder Pillar are installed out of 258 Nos.,<br>Single Spun Pole Transformer errection on site is 19 Nos. out of 19 Nos,<br>UG LT cable layed is 147 kms out of 162.43 kms,<br>Street light installed 400/422.<br>Street Light foundation- completed<br>**PHYSICAL PROGRESS: 90%**<br>**FINANCIAL PROGRESS: 76%** |
| 10 | ಪಾರಂಪರಿಕ ಉದ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತ-2 | 18.55 | 18.62 | 28.02.2019 | 27.08.2020 | 31.03.2022 | 1.Development of Path ways and reflexology Pathway-SSM works for the Pathways completed for 2100M, Pathways sub grade works in progress.<br>2.Construction Open Air Theatre -Site Clearance completed.<br>3.Toilet Block works in progress.<br>4.Pavilion works in Progress.<br>5.Foot bridge in progress,abuttment work completed<br>6.Fencing works in progress<br>Development of Pathways and Reflexology Pathway-SSM works for the Pathways completed for 2100 M, Pathway Sub grade works in progress.<br>Construction Open Air Theatre- Site Clearance completed.<br>**Court Stay**<br>PHYSICAL PROGRESS: 30%<br>FINANCIAL PROGRESS: 12% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ಟಿಳಕವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಬಹುಮಹಡಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಲಾಮಂದಿರ) | 47.10 | 46.69 | 2/20/2019 | 20.02.2021 | 31.12.2021 | 90/98 footings completed.<br>270m of retaining wall up to ground floor level completed.<br>Column shuttering, reinforcement, and concreting works in progress<br>Plinth beams shuttering, reinforcement and concreting works completed for 1st and 2nd expansion joint.<br>Plinth beams shuttering, reinforcement and concreting works in progress beyond 2nd expansion joint.<br>Base preparation for plinth area P.C.C in progress, Ground floor concreting completed beyond 1st expansion joint, Driveway slab concreting completed, Second floor slab concreting up to 1st expansion joint completed, Second floor shuttering and reinforcement works in progress beyond 1st expansion joint.<br>Podium slab concreting (partial) completed.<br>**PHYSICAL PROGRESS: 45%**<br>**FINANCIAL PROGRESS: 38%** |
| 12 | ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.4 ಮತ್ತು ಆರ್.ಟಿ.ಓ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕೊಲ್ಹಾಪೂರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1)<br>ಕೆಎಲ್‌ಇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ - ಕೊಲ್ಹಾಪೂರ ಸರ್ಕಲ್ : 1.960 ಕಿಮೀ<br>ಕೊಲ್ಹಾಪೂರ ಸರ್ಕಲ್ - ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್: 1.120 ಕಿಮೀ<br>ಕೊಲ್ಹಾಪೂರ ಸರ್ಕಲ್ - ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್ : 1.220 ಕಿಮೀ<br>ಒಟ್ಟು: 4.30 ಕಿಮೀ | 38.80 | 31.29 | 8/17/2019 | 16.08.2020 | 31.12.2021 | TWT-8.6 km completed out of 8.6km,<br>Median: 2.0Km Completed out of 2.0Km<br>SWD-5.0 km completed out of 7.20km,<br>UGD : 0.1 km completed out of 0.30km completed<br>Footpath :3.0/8.6Km completed<br>Road marking,signages in progress<br>PHYSICAL PROGRESS: 96%<br>FINANCIAL PROGRESS: 95% |
| 13 | ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ದಿಂದ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ.ಹೆಚ್ ವರೆಗೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಹಂತ-5)<br>ಎಪಿಎಂಸಿ - ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ.ಎಚ್:0.940 ಕಿಮೀ<br>ಎಪಿಎಂಸಿ ಜಂಕ್ಷನ್ - ಎಪಿಎಂಸಿ ಗೇಟ್ :0.540 ಕಿಮೀ<br>ಒಟ್ಟು :1.480 ಕಿಮೀ | 13.55 | 11.22 | 12.07.2019 | 11.07.2020 | 31.12.2021 | SWD : 2820/3120 m completed<br>Carriage Way : 3120/3120m completed<br>Cycle track : 1120m/1120m formation completed<br>Footpath : 2520/3120m formation completed<br>UGLT :House Connection pending<br>Avenue planteation: Plantation pending<br>**Physical Progress: 82%**<br>**Fianancial progress: 76%** |
| 14 | ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಣೇಶ ಗುಡಿಗೆ ಹನುಮಾನ ನಗರ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ಶಾಲೆ ಮೂಲಕ ಪಾದಚಾರಿ ಹಾಗೂ ಸೈಕಲ್ ಪಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಹಂತ-2)<br>ರಾ.ಹೆ.4 - ಹನುಮಾನ ನಗರ ಸರ್ಕಲ್: 4.00 ಕಿಮೀ<br>ಹನುಮಾನ ನಗರ ಸರ್ಕಲ್ - ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ರೋಡ್: 1.84 ಕಿಮೀ<br>ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ರೋಡ್ - ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್: 1.38 ಕಿಮೀ<br>ಒಟ್ಟು :7.22 ಕಿಮೀ | 34.85 | 27.00 | 12.07.2019 | 11.07.2020 | 31.12.2021 | SWD : 7290 m/7290 m completed<br>Cycle track : 3100m/7460m completed<br>Footpath :7100m/9930m completed<br>Avenue planteation: Formation work started<br>Bus Shelter: 04/04 frame work completed<br>Street light : footing work completed<br>**Physical Progress: 70%**<br>**Fianancial progress: 49%** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ದಿಂದ ಅಜಾಮ್ ನಗರ ವೈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅಜಾಮ ನಗರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಇನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಶೋರೂಮ್ ವರೆಗೆ ಪಾದಚಾರಿ ಹಾಗೂ ಸೈಕಲ್ ಪಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಹಂತ-3)<br>ಎಪಿಎಂಸಿ ಜಂಕ್ಷನ್ - ಆಜಾಮ ನಗರ ವೈ ಜಂಕ್ಷನ್ : 0.320 ಕಿಮೀ<br>ಆಜಾಮ್ ನಗರ - ಿನ್ ಮಾರ್ಕ ಶೋರೂಮ್ :1.20 ಕಿಮೀ<br>ಒಟ್ಟು :1.520 ಕಿಮೀ | 7.81 | 6.07 | 30.07.2019 | 29.07.2020 | 31.12.2021 | Cycle Track:1.1km/1.1km completed<br>SWD 1.79km/1.79km completed<br>Footpath:2.10km/2.65km completed<br>**PHYSICAL PROGRESS: 82%**<br>**FINANCIAL PROGRESS:77%** |
| 16 | ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಉದ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು | 2.85 | 2.70 | 12.07.2019 | 11.04.2020 | 31.12.2021 | 1. OAT 90% Completed, Balance painting work<br>2. Therapy hall 80% completed, Balance installation of tiles, painting 10% balance to be completed<br>3. Pathway 100% completed.<br>4. Structural steel work for entrance gate in progress.<br>5.Electric Works – Foundation for Poles completed, Erection of poles in Progress.<br>6.Irrigation work Completed.<br>7.Horticulture work in Progress.<br>PHYSICAL PROGRESS: 90%<br>FINANCIAL PROGRESS: 67% |
| 17 | ಅಶೋಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತ - ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮಾ ವೃತ್ತ-ಬೋಗಾರವೇಸ್ ವೃತ್ತ-ಗೋಗಟೆ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಪಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಧರ್ಮನಾಥ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2)<br>ಅಶೋಕ ಸರ್ಕಲ್ - ಗೋಗಟೆ ಸರ್ಕಲ್ : 3.880 ಕಿಮೀ<br>ಎಸ್.ಪಿ ಆಫೀಸ್ - ಧರ್ಮನಾಥ ಸರ್ಕಲ್: 0.820 ಕಿಮೀ<br>ಒಟ್ಟು :4.70 ಕಿಮೀ | 44.62 | 38.40 | 18.09.2019 | 17.09.2020 | 31.03.2022 | TWT-3.88 km (BHS) completed out of 3.88km (BHS),<br>PQC-0.82Km (BHS) out of 0.82 km (BHS)<br>Median: 3.84Km (BHS) Completed out of 3.88Km (BHS)<br>SWD-2.20 km (BHS) completed out of 2.80km (BHS),<br>UGD: 0.79 km (BHS) completed out of 0.82km (BHS)<br>Footpath: 2.20 km (BHS) completed out of 3.40 km (BHS)<br>Avenue Plantation: 2.00 km (median) completed out of 4.70 km (median)<br>Street Painting: 3.10 km (BHS) completed out of<br>& Furniture: 0.10 km (BHS) completed out of 4.70 km (BHS)<br>Electrical:60% Completed Out of 100%<br>PHYSICAL PROGRESS: 90%<br>FINANCIAL PROGRESS: 87% |
| 18 | ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಆಳವಡಿಸುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4 (ಚನ್ನಮ್ಮ ನಗರ & ಟಿಳಕವಾಡಿ ಪ್ರದೇಶ)<br>ವಾರ್ಡ ನಂ: 17 &18 ಉದ್ದ: 88.24 ಕಿಮೀ | 6.86 | 7.28 | 27.08.2019 | 26.08.2020 | 31.12.2021 | 160 Nos. Fedder Pillar are installed out of 165 Nos.,<br>Single Spun Pole Transformer errection on site is 26 Nos. out of 26 Nos,<br>UG LT cable layed is 85 kms out of 88.24 kms,<br>Street Light foundation and erection – Out of 295 Nos, only 120 Nos of pole foundation are been completed. Poles are yet to be erected<br>PHYSICAL PROGRESS: 90%<br>FINANCIAL PROGRESS: 81% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5<br>(ಶಾಸ್ತ್ರೀ ನಗರ & ಶಿವಾಜಿ ಕಾಲನಿ ಪ್ರದೇಶ)<br>ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 18 ಉದ್ದ: 90.25 ಕಿಮೀ | 6.53 | 6.93 | 27.08.2019 | 26.08.2020 | 31.12.2021 | 125 Nos. Fedder Pillar are installed out of 173 Nos.,<br>Single Spun Pole Transformer errection on site is 26 Nos. out of 26 Nos,<br>UG LT cable layed is 53 kms out of 90.25 kms,<br>Street Light foundation and erection – Out of 283 Nos, only 150 Nos of pole foundation are been completed. Poles are yet to be erected.<br>PHYSICAL PROGRESS: 90%<br>FINANCIAL PROGRESS:80% |
| 20 | ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6<br>(ಮರಾಠಾ ಕಾಲನಿ & ನಾನಾವಾಡಿ)<br>ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 18 ಉದ್ದ: 96.20 ಕಿಮೀ | 7.25 | 7.69 | 27.08.2019 | 26.08.2020 | 31.12.2021 | 187 Nos. Fedder Pillar are installed out of 212 Nos.,<br>Single Spun Pole Transformer errection on site is 24 Nos. out of 26 Nos,<br>UG LT cable layed is 68 kms out of 96.4 kms,<br>Street light installed are nill out of 26 Nos of 7mtr and 264 Nos of 9mtr street light pole.<br>PHYSICAL PROGRESS:90%<br>FINANCIAL PROGRESS: 85% |
| 21 | ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7<br>(ಚನ್ನಮ್ಮ ನಗರ & ಟಿಳಕವಾಡಿ ಪ್ರದೇಶ)<br>ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 18&19 ಉದ್ದ: 77.69 ಕಿಮೀ | 6.64 | 7.03 | 27.08.2019 | 26.08.2020 | 31.12.2021 | 90 Nos. Fedder Pillar are installed out of 160 Nos.,<br>Single Spun Pole Transformer errection on site is 20 Nos. out of 25 Nos,<br>UG LT cable layed is 55 kms out of 77.69 kms,<br>Street light installed are nill out of 28 Nos of 7mtr and 244 Nos of 9mtr street light pole.<br>PHYSICAL PROGRESS:90%<br>FINANCIAL PROGRESS:82% |
| 22 | ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-8<br>(ಶುಕ್ರವಾರ ಪೇಟ & ಮಹಾತ್ಮಾ ಫುಲೆ ರಸ್ತೆ ಪ್ರದೇಶ)<br>ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 19 ಉದ್ದ: 98.51 ಕಿಮೀ | 7.29 | 7.73 | 27.08.2019 | 26.08.2020 | 31.12.2021 | 180 Nos. Fedder Pillar are installed out of 203 Nos.,<br>Single Spun Pole Transformer errection on site is 19 Nos. out of 24 Nos,<br>UG LT cable layed is 86 kms out of 98.51 kms,<br>Street light installed are nill out of 96 Nos of 7mtr and 216 Nos of 9mtr street light pole.<br>PHYSICAL PROGRESS:90%<br>FINANCIAL PROGRESS:86% |
| 23 | ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-9<br>(ಡಾ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ & ಲಾಲ ಬಹದ್ದೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ)<br>ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 23&24 ಉದ್ದ: 139.58 ಕಿಮೀ | 7.61 | 8.08 | 27.08.2019 | 26.08.2020 | 31.12.2021 | 194 Nos. Fedder Pillar are installed out of 208 Nos.,<br>Single Spun Pole Transformer errection on site is 10 Nos. out of 18 Nos,<br>UG LT cable layed is 115 kms out of 139.78 kms,<br>Street light installed are nill out of 51 Nos of 7mtr and 236 Nos of 9mtr street light pole.<br>PHYSICAL PROGRESS: 96%<br>FINANCIAL PROGRESS: 95% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಂತ-10<br>(ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ - ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ<br>(ಖಾಸಬಾಗ) ವರೆಗೆ)<br>ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 24 ಉದ್ದ: 124.61 ಕಿಮೀ | 7.27 | 7.57 | 27.08.2019 | 26.08.2020 | 31.12.2021 | 170 Nos. Fedder Pillar are installed out of 193 Nos.,<br>Single Spun Pole Transformer errection on site is 05 Nos. out of 15 Nos,<br>UG LT cable layed is 98 kms out of 124.61 kms,<br>Street light installed are nill out of 118 Nos of 7mtr and 116 Nos of 9mtr street light pole.<br>PHYSICAL PROGRESS: 90%<br>FINANCIAL PROGRESS: 86% |
| 25 | ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-11<br>(ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ (ಖಾಸಬಾಗ)ದಿಂದ ಪ್ಯಾಟ್ಸನ್<br>ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 24 &26 ಉದ್ದ: 87.03 ಕಿಮೀ | 6.48 | 6.74 | 27.08.2019 | 26.08.2020 | 31.12.2021 | 168 Nos. Fedder Pillar are installed out of 168 Nos.,<br>Single Spun Pole Transformer errection on site is 05 Nos. out of 20 Nos,<br>UG LT cable layed is 85 kms out of 87.03 kms,<br>Street light installed are nill out of 16 Nos of 7mtr and 133 Nos of 9mtr street light pole.<br>PHYSICAL PROGRESS:90%<br>FINANCIAL PROGRESS:88% |
| 26 | ಶಾಂತಿ ನಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ<br>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-8<br>ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 3.157 ಕಿಮೀ | 10.04 | 8.50 | 10/5/2019 | 05.09.2020 | 31.12.2021 | Cariage way : 3165/3165mtr completed<br>SWD : 6234/6234 mtrs completed<br>PHYSICAL PROGRESS: 99%<br>FINANCIAL PROGRESS: 88% |
| 27 | ಸೈಕಲ್ ಪಥ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ<br>(ಎನ್.ಎಮ್.ವಿ-4)<br>ಬೆಮ್ಕೋ ಕ್ರಾಸ್ - ಅನಗೋಳ ಜಂಕ್ಷನ್ :0.980 ಕಿಮೀ | 6.00 | 4.49 | 30.09.2019 | 29.09.2020 | 31.12.2021 | Concreting for cycle track completed 1500m/1500m<br>Footpath: 1500/1500m Completed<br>Lane Marking Completed<br>SWD : Completed<br>No of Chambers : 85/85<br>Fixing poles is pending<br>PHYSICAL PROGRESS: 90%<br>FINANCIAL PROGRESS:72% |
| 28 | ಪಾರಂಪರಿಕ ಉದ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು<br>ಹಂತ-3 | 3.18 | 1.86 | 04.11.2019 | 03.11.2020 | 31.03.2022 | 1.Preparation of Sculptures - Preparation of Sculptures is in progress.<br>2.Building Renovation- Site clearing complete, Building interior cleaning in progress.<br>3.Structural Reapir works commenced for ground floor ,roofslab<br>**Court Stay**<br>PHYSICAL PROGRESS: 40%<br>FINANCIAL PROGRESS: 18% |
| 29 | ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ದಿಂದ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿವರೆಗೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್<br>ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-9<br>ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 1.146 ಕಿಮೀ | 12.15 | 10.35 | 19.10.2019 | 18.10.2020 | 31.12.2021 | White Topping: 1.146/1.146km Completed<br>SWD : Completed<br>UGD : Completed<br>Footpath-1900/2292 m Completed<br>PHYSICAL PROGRESS: 85%<br>FINANCIAL PROGRESS: 51% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ವಡಗಾಂವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಹಾವೀರ ಭವನದವರೆಗೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-11<br>ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 1.393 ಕಿಮೀ | 12.93 | 11.02 | 19.10.2019 | 18.10.2020 | 31.12.2021 | Carriage way : White topping Completed<br>SWD Complected<br>UGD: completed<br>WATER SUPPLY: completed<br>Footpath - 2000/2490m completed<br>UGLT - Laying of cable has been completed (Fixing of feeder piller is in progress)<br>Lane marking and fixing of signboards pending<br>PHYSICAL PROGRESS: 90%<br>FINANCIAL PROGRESS: 52% |
| 31 | ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3<br>1) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೃತ್ತದಿಂದ ನಾಥಪೈ ವೃತ್ತ : 0.70 ಕಿಮೀ ದವರೆಗೆ, ವಡಗಾಂವ ವೃತ್ತದಿಂದ ನವಹಿಂದ ಸೊಸೈಟಿ :0.52 ಕಿಮೀ, ನವಹಿಂದ ಸೊಸೈಟಿ-ಆರ್.ಪಿ.ಡಿ ವೃತ್ತ : 1.20 ಕಿಮೀ ಆರ್.ಪಿ.ಡಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಟಿಳಕವಾಡಿ 1ನೇ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್: 0.450 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ, ವಡಗಾಂವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ವಡಗಾಂವ ಸರ್ಕಲ್ :0.880 ಕಿಮೀ<br>2) ನಾಥ ಪೈ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕಸ್ತೂರ ಬಾ ಬಾಲಿಕಾಶ್ರುಮ: 0.720 ಕಿಮೀ ಕಸ್ತೂರ ಬಾ ಬಾಲಿಕಾಶ್ರುಮದಿಂದ ಗೋವಾ ವೇಸ್ ವೃತ್ತ : 0.220 ಕಿಮೀ<br>ಒಟ್ಟು: 4.69 ಕಿಮೀ | 33.13 | 28.12 | 21.11.2019 | 21.11.2020 | 31.12.2021 | Cariage way :4260 m/4690m completed<br>SWD : 3000 M/3340 M completed<br>Median construction: 1200 M/1420 M completed<br>Footpath: 2000 m /2900 m completed<br>PHYSICAL PROGRESS: 75%<br>FINANCIAL PROGRESS: 46% |
| 32 | ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ-4<br>ಬ್ಯಾಂಕ್ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ-ಹಳೇ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆ :560 ಮೀ | 6.87 | 5.88 | 11.11.2019 | 14.11.2020 | 31.01.2022 | White Topping (560 m) :<br>SWD (560 m) : Completed<br>Utility Ducts :Completed<br>Laying of 600mm dia NP3 pipes Completed<br>PHYSICAL PROGRESS: 85%<br>FINANCIAL PROGRESS: 75% |
| 33 | ಶಾಸ್ತ್ರೀ ನಗರ, ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಮಹಾದ್ವ ರಸ್ತೆ ನಂ-5 ರಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ-6<br>ಉದ್ದ: 7.8 ಕಿಮೀ | 9.44 | 8.16 | 19.11.2019 | 19.11.2020 | 31.12.2021 | Carriage way (Paver Block 50919 sq-mt)= 50919 sq-mt completed<br>PHYSICAL PROGRESS: 98%<br>FINANCIAL PROGRESS: 95% |
| 34 | ಮಿಲನ್ ಹೋಟೆಲ್ ದಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಮೂರ್ತಿಯವರೆಗೆ ಹರ್ಷಾ ಶೋರೂಮ್ ಮೂಲಕ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹಂತ-10 ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 1.540 ಕಿಮೀ | 17.38 | 15.05 | 31-01-2020 | 30-01-2021 | 31.12.2021 | SWD:3080/3080m completed<br>TWT : 3140mt/3140mt completed<br>Cycle track : formation work completed for 1000m/1500m<br>Footpathh: formation work completed for 1500m/1500m<br>UGLT: Not yet started<br>PHYSICAL PROGRESS: 60%<br>FINANCIAL PROGRESS: 35% |
| 35 | ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ನಗರದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-15)<br>ಉದ್ದ: 1.35 ಕಿಮೀ | 4.24 | 3.51 | 23.01.2020 | 22.10.2020 | 30.11.2021 | SWD: 2710/2710m work completed<br>Pavers 9913/9913 sq-m completed<br>PHYSICAL PROGRESS: 99%<br>FINANCIAL PROGRESS: 97% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ಶಾಸ್ತ್ರೀ ನಗರದ ಬಾಕಿ ರಸ್ತೆ (ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ನಾಲಾ) ರಸ್ತೆಗೆ ಪೇವರ್ಸ ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-18)<br>ಉದ್ದ: 1.53 ಕಿಮೀ | 4.89 | 3.99 | 23.01.2020 | 27-09-2020 | 30.11.2021 | Drain work 2930/2994m completed<br>Carriage way 8536/9093Sq- m completed<br>PHYSICAL PROGRESS: 98%<br>FINANCIAL PROGRESS: 73% |
| 37 | ಶಾಸ್ತ್ರೀ ನಗರದ ಬಾಕಿ ರಸ್ತೆಯ (ನರ್ತಕಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ಗೋಡ್ಸೆ ಕಾಲನಿ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗೆ ಪೇವರ್ಸ ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-19)<br>ಉದ್ದ: 1:48 ಕಿಮೀ | 4.82 | 3.94 | 23.01.2020 | 27-09-2020 | 30.11.2021 | Drain work in progress 1800/2966m completed<br>Paver laid 8862/10009Sq-m completed<br><br>PHYSICAL PROGRESS: 98%<br>FINANCIAL PROGRESS: 55% |
| 38 | ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ನಗರದ 1ನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-16<br>ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ :0.730 ಕಿಮೀ | 2.43 | 1.90 | 09-03-2020 | 08.12.2020 | 31.12.2021 | 1462/1462m SWD work is completed<br>Paver 770/770m completed<br>PHYSICAL PROGRESS: 99%<br>FINANCIAL PROGRESS: 97% |
| 39 | ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಎಸ್‌ವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -20 ರಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರ ನಗರ<br>ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 0.630 ಕಿಮೀ | 3.91 | 3.17 | 03-03-2020 | 02-12-2020 | 31.03.2022 | SWD 1120/1260mts completed<br>UGLT 1120/1260m completed<br>Pavers 560m/630 m completed<br>PHYSICAL PROGRESS: 89%<br>FINANCIAL PROGRESS: 73% |
| 40 | ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ರಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರ್ ನಗರ ಭಾಗ -2 ರಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -23<br>ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ:1.032 ಕಿಮೀ | 2.97 | 2.31 | 02.06.2020 | 01.03.2021 | 31.03.2022 | SWD 2064/2064m completed<br>UGLT 2064/2064 m completed<br>Pavers 500m/984 m completed<br>PHYSICAL PROGRESS: 80%<br>FINANCIAL PROGRESS:76% |
| 41 | ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಟಿ ರಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರ್ ನಗರ ಭಾಗ -3 ರಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -24<br>ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 0.889 ಕಿಮೀ | 3.61 | 2.79 | 17-03-2020 | 16-12-2020 | 31.03.2022 | Carriageway:850/1019m completed<br>SWD 1778/1778 mts completed<br>UGLT 1284/1284m completed<br>PHYSICAL PROGRESS:94%<br>FINANCIAL PROGRESS: 94% |
| 42 | ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -21<br>ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 1.162 ಕಿಮೀ | 3.91 | 3.05 | 18-05-2020 | 17.02.2021 | 31.03.2022 | SWD 2234/2324mts completed<br>Pavers 750m/1162 m completed<br>PHYSICAL PROGRESS: 80%<br>FINANCIAL PROGRESS: 61% |
| 43 | ಚಿದಂಬರ ನಗರ ಭಾಗ -1 ರಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -22<br>ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 1.173 ಕಿಮೀ | 4.83 | 3.91 | 24-06-2020 | 23-03-2021 | 31.03.2022 | Carriageway:1173/1173m completed<br>SWD 2346/2346mts completed<br>UGLT 2250/2346m completed<br>PHYSICAL PROGRESS: 80%<br>FINANCIAL PROGRESS: 57% |
| 44 | ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ರಹಿತ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ | 1.50 | 1.19 | 22-06-2020 | 21-03-2021 | 30.10.2021 | Retaining wall works completed.<br>Pathway works completed.<br>ACP & grill works completed.<br>PHYSICAL PROGRESS: 100%<br>FINANCIAL PROGRESS: 97% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ಸರ್ಕಾರಿ ನಗರ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಹೈಟೆಕ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ (ಹಂತ -2-ಐಸಿಟಿ) ನವೀಕರಿಸುವುದು | 1.63 | 1.36 | 17-07-2020 | 17-03-2022 | 17-03-2022 | Mobile Application is pending<br>PHYSICAL PROGRESS: 98%<br>FINANCIAL PROGRESS: 97% |
| 46 | ಅಶೋಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.4 ರವರೆಗೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-12)<br>ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 0.750 ಕಿಮೀ | 9.31 | 7.45 | 03-08-2020 | 03-08-2021 | 31.12.2021 | 750/750m (BHS) white topping completed<br>750/750m (BHS) Extended Carriageway completed<br>650/750m(BHS) Drain work completed<br>600/750m (LHS)UGD work Completed<br>PHYSICAL PROGRESS: 75%<br>FINANCIAL PROGRESS:65% |
| 47 | ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ರಹಿತ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಲಯ | 8.50 | 5.45 | 07.10.2020 | 7/8/2021 | 31.12.2021 | Drain works in progress.<br>Kiosks/Shops substructure works completed.<br>Kiosks/Shops column up to roof slab bottom works completed.<br>Base preparation for laying white topping completed.<br>PHYSICAL PROGRESS: 45%<br>FINANCIAL PROGRESS: 16% |
| 48 | ಕಲಾ ಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 6.00 | 5.36 | 19.01.2021 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | Work order issued on 19.01.2021<br>Excavation is under progress<br>PHYSICAL PROGRESS: 05%<br>FINANCIAL PROGRESS: 12%<br>**Court Stay** |
| 49 | ವಾಯುಯಾನ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು | 8.00 | 7.21 | 19.01.2021 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | Work order issued on 19.01.2021<br>Base preparation is under progress<br>PHYSICAL PROGRESS: 01%<br>FINANCIAL PROGRESS: 11%<br>**Court Stay** |
| 50 | ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃ ತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | 12.00 | 10.89 | 27.01.2021 | 26.01.2023 | 26.01.2023 | Work order issued on 27.01.2021<br>Preliminary Survey Completed<br>PHYSICAL PROGRESS: 01%<br>FINANCIAL PROGRESS: 11%<br>**Court Stay** |
| 51 | ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ-ಬಿ | 2.20 | 0.72 | 28.01.2021 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | Work order issued on 28.01.2021<br>Procurement of play equipments is under progress-50No's of Anagnawadi's<br>PHYSICAL PROGRESS: 50%<br>FINANCIAL PROGRESS: 29% |
| 52 | ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಉದ್ಯಾನ, ಚಿಕ್ಕುಬಾಗ ಉದ್ಯಾನ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂದಿರ ಉದ್ಯಾನ, ಪೋಲಿಸ್ ಕಾಲನಿ ಉದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಾರಥಿ ನಗರದ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 3.29 | 2.69 | 28.01.2021 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | Work order issued on 28.01.2021<br>Cleaning and leveling<br>PHYSICAL PROGRESS: 03%<br>FINANCIAL PROGRESS: 01% |
| 53 | ಉದ್ಯಮಭಾಗ,ಟಿಳಕವಾಡಿ ಮತ್ತು ಶಹಾಪುರ ಪೋಲಿಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಆಧಾರಿತ ಕಣ್ಗಾವಲು,ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು | 4.63 | 3.83 | 30.07.2021 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | Work order issued on 30.07.2021<br>PHYSICAL PROGRESS: 00%<br>FINANCIAL PROGRESS: 00% |
| 54 | ಕೋಟೆಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಹಂತ -01 | 3.96 | 2.97 | 08.11.2021 | 08.11.2022 | 08.11.2022 | Work Order issued on 08.11.2021 |
| 55 | ಕೋಟೆಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಹಂತ -02 | 2.19 | 1.62 | 08.11.2021 | 08.11.2022 | 08.11.2022 | Work Order issued on 08.11.2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | ಹೊಸದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವದು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವದು * | 3.86 | 2.91 | 07.10.2020 | 07.10.2021 | 31.12.2021 | External painting to 10 schools,Cultural Stage at Kanabaragi founda[illegible]n completed, construction of new toilets at 3 schools completed.<br>PHYSICAL PROGRESS: 50%<br>FINANCIAL PROGRESS: 17% |
| 57 | ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣ* | 2.26 | 1.85 | 07.10.2020 | 7/6/2021 | 31.12.2021 | Physical work Completed<br>PHYSICAL PROGRESS: 100%<br>FINANCIAL PROGRESS: 94% |
| 58 | ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ-ಎ* | 2.25 | 1.84 | 07.10.2020 | 7/8/2021 | 31.12.2021 | 18 anganwadi- Electrical Works under Progress<br>Civil Work,Flooring,Painting<br>and Kitchen Platform under progress<br>PHYSICAL PROGRESS: 55%<br>FINANCIAL PROGRESS: 23% |
| 59 | ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುಧಾರಣೆ* | 1.00 | 1.00 | 21.12.2020 | 30.04.2021 | 30.11.2021 | Work order issued on 21.12.2020<br>Demolition of toilets completed<br>Repair works in progress<br>Plumbing electric work completed<br>Flooring and painting work in progress<br>PHYSICAL PROGRESS: 50%<br>FINANCIAL PROGRESS: 15% |
| 60 | ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಗರದ ಕೊಳಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು * | 6.55 | 4.14 | 28.01.2021 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | Work order issued on 28.01.2021<br>1800m/1800m Drain Completed<br>Samudaya bhavan and Anganawadi construction completed and internal works are in progress<br>Leveling of Park and Market Place is completed and confinement work is completed<br>PHYSICAL PROGRESS: 65%<br>FINANCIAL PROGRESS: 53% |
| 61 | ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತ-4* | 6.00 | 4.80 | 16.03.2021 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | Work order issued on 16.03.2021<br>Survey Completed<br>Civil and Electric work of 213/441 Classrooms Completed<br>PHYSICAL PROGRESS: 15%<br>FINANCIAL PROGRESS: 01%<br>**Final Notice issued to Contractor due to Non performance.** |
| **ಒಟ್ಟು** | | **731.57** | **666.33** | | | | |

ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು*

| **ಕ) ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ಕ್ರ.ಸಂ** | **ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು** | **SCP Cost** | **ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ** | **ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ** | **ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ** | **ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು** | **ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ವೀಪರ್ ಮಷೀನ್ ನ ಖರೀದಿಸುವುದು | 1.12 | 1.12 | 05.09.2020 | 19.09.2020 | 5 | **To be retendered by corporation.** |
| 2 | ಕೋಟೆಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಹಂತ -03 | 2.21 | 1.87 | 20.07.2021 | 24.08.2021 | 1 | NIT issued on 20-07-2021<br>Last Date for submission:24-08-2021<br>Technical Bid Opening: 25-08-2021<br>Finanacial Bid open:06-09-2021<br>**06 Bids Received**<br>**Technical Evaluation Completed**<br>**01 bidder qualified**<br>**Financial Evaluation Completed** |
| | **ಒಟ್ಟು** | **3.33** | **2.99** | | | | |

**ಡ) ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು**

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | SCP Cost | ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಮೊತ್ತ | ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಅನುಮೋದಿತ ದಿನಾಂಕ | ಎಫ್.ಪಿ.ಆರ್ ಅನುಮೋದಿತ ದಿನಾಂಕ | | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **ಒಟ್ಟು** | **0.00** | **0.00** | | | | |
| | | | | | | | |
| | **ಒಟ್ಟು ಎಸ್.ಸಿ.ಎಮ್ ಮೊತ್ತ** | **930.00** | **817.09** | | | | |

**ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ (ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು**

**ಅ) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು**

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | SCP Cost | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಅನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ | ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - | | | | |

**ಬ) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು**

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | SCP Cost | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಅನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ | ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕಾ ಯೋಜನೆ | 63.91 | 58.9 | 15.03.2021 | 15.01.2022 | 15.01.2022 | **Work Order issued on 15.03.2021**<br>GIS Mapping is in progress |
| 2 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೈಕಲ್ ಬಳಕೆ ಯೋಜನೆ | 9.00 | 3.71 | 30.09.2021 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | **Work order issued on 30.09.2021**<br>Survey of Locations completed |
| | **ಒಟ್ಟು** | **72.91** | **62.61** | | | | |

**ಕ) ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು**

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | SCP Cost | ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ | ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ | ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಧರ್ಮನಾಥ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಹೂಪಯೋಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ | 148.40 | 98.25 | 11/8/2021 | 12/7/2021 | Tender cum E-auction (Call-04)<br>NIT issued on 08-11-2021<br>Last Date for submission:07-12-2021<br>Technical Bid Opening: 09-12-2021 |
| 2 | ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹೂಪಯೋಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ | 29.00 | 16.30 | 11/8/2021 | 12/7/2021 | Tender cum E-auction (Call-04)<br>NIT issued on 08-11-2021<br>Last Date for submission:07-12-2021<br>Technical Bid Opening: 09-12-2021 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ಟಿಳಕವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹೂಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡ | 8.00 | 15.51 | 6/25/2021 | 7/29/2021 | Tender cum E-auction(Call-03)<br>NIT issued on 25-06-2021<br>Last Date for submission:29-07-2021<br>Technical Bid Opening: 31-07-2021<br>**02 Bids Received**<br>**Technical Evaluation Completed**<br>**Financial Bid Evaluation Completed(Single Bidder)**<br>**Placed agenda before the board for approval** |
| 4 | ಬಾಪಟ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಹೂಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡ | 7.00 | 7.00 | 11/8/2021 | 12/7/2021 | Tender cum E-auction (Call-04)<br>NIT issued on 08-11-2021<br>Last Date for submission:07-12-2021<br>Technical Bid Opening: 09-12-2021 |
| | **ಒಟ್ಟು** | **192.40** | **137.06** | | | |

**ಡ) ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು**

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | SCP Cost | ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಮೊತ್ತ | ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಅನುಮೋದಿತ ದಿನಾಂಕ | ಎಫ್.ಪಿ.ಆರ್ ಅನುಮೋದಿತ ದಿನಾಂಕ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - | | | |
| | **ಒಟ್ಟು** | **0.00** | | | | |
| | **ಒಟ್ಟು ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ ಮೊತ್ತ** | **265.31** | | | | |